



REGIONE CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
NELLO STIR DI TUFINO (NA)**

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1**

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO ESECUTIVO

0 - GENERALE

CRONOPROGRAMMA

1096	E	0	CRO	.1.1	1	1	DI	1	-	.XSL
COMMESSA	CODICE	ELABORATO	REV.	FOGLIO	SCALA	FORMATO				

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIA



ICARIA

ICARIA s.r.l.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via La Spezia, 6 - 00182 Roma
Corso Cavour, 445 - 05018 Orvieto (Tr)
Tel +39 0763 34 08 75 Fax +39 0763 34 12 51
www.icariasrl.it info@icariasrl.it



MANDANTE



Lotti Ingegneria Spa

Via del Fiume, n. 14 - 00186 - Roma
Tel. 06-32397322, fax. 0763-341251

C.F./P.IVA 00956841001
e-mail: lotti@lottiassociati.com
PEC: c.lotti@legalmail.it

MANDANTE



Quantica Ingegneria S.r.l.

Piazza G.Bovio, n°22 - 80133 Napoli
Tel. 081-18779435, fax. 081-5628426

C.F. 08248051214 P.IVA 08248051214
e-mail: segreteria@quanticaingegneria.it
PEC: quantica@arubapec.it



1	NOVEMBRE 2020	REVISIONE PER VERIFICA P.E.	LM	GV	GV	VR
0	SETTEMBRE 2020	EMISSIONE	AE	GV	GV	VR
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

E' vietata ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione

CRONOPROGRAMMA

CRONOLOGIA FASI LAVORATIVE		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	300 giorni	300 GIORNI																																											
		01				02				03				04				05				06				07				08				09				10							
1 - Accantieramento	10 giorni																																												
3.0.1 - Opere generali di accantieramento	10giorni																																												
2 - Capannone ex MVS e Avancorpi	207 giorni																																												
2.1 - Capannone ex MVS																																													
Fase A																																													
2.1.1 - Demolizione strutture in c.a.	20 giorni																																												
2.1.2 - Demolizione pavimentazione e rimozione reti interrato	20 giorni																																												
2.1.3 - Livellamento e scavo fondazioni strutture in c.a.	20 giorni																																												
Fase B																																													
2.1.4 - Fondazione strutture in c.a.	50 giorni																																												
2.1.5 - Posa tubazioni e manufatti interrati	40 giorni																																												
2.1.6 - Elevazione strutture in c.a.	65 giorni																																												
Fase C																																													
2.1.7 - Pavimentazione industriale	60 giorni																																												
Fase D																																													
2.1.8 - Montaggio tubazioni, apparecchiature e serramenti	45 giorni																																												
2.1.9 - Impianto elettrico e telecontrollo	20 giorni																																												
2.1.10 - Impianto antincendio e aeraulico	20 giorni																																												
2.2 - Avancorpi capannone																																													
Fase C																																													
2.2.1 - Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso	20 giorni																																												
2.2.2 - Dem. sottoservizi preesistenti e realizzazione nuovi sottoservizi	20 giorni																																												
2.2.3 - Opere in c.a. di fondazione	35 giorni																																												
2.2.4 - Posa pilastri e travi di copertura	20 giorni																																												
2.2.5 - Pavimentazione	20 giorni																																												
Fase D																																													
2.2.6 - Posa pannelli di tamponamento verticale e copertura	30 giorni																																												
2.2.7 - Posa della lattoneria e serramenti	2 giorni																																												
2.2.8 - Impianto elettrico	10 giorni																																												
2.2.9 - Installazione e montaggio apparecchiature avancopro est	10 giorni																																												
3 - Area Scrubber	70 giorni																																												
Fase E																																													
3.1 - Demolizione cordoli e pavimetazione stradale	20 giorni																																												
3.2 - Dem. sottoservizi preesistenti e realizzazione nuovi sottoservizi	20 giorni																																												
3.3 - Opere in c.a. per platea di fondazione scrubber in progetto	35 giorni																																												
3.4 - Nuova pavimentazione industriale in cls	10 giorni																																												
3.5 - Montaggio nuovi scrubber	14 giorni																																												
3.6 - Modifica scrubber esistenti e collegamenti aeraulici	7 giorni																																												
4 - Biofiltro	14 giorni																																												
Fase E																																													
4.1 - Rimozione materiale filtrante e griglia	3 giorni																																												
4.2 - Nuovo setto in c.a.	7 giorni																																												
4.3 - Ricollocazione grigle e matriale filtrante	3 giorni																																												
4.4 - Opere complementari	1 giorno																																												
5 - Sistemazioni esterne	15 giorni																																												
Fase F																																													
5.1 - Scarifica pavimentazione in conglomerato bituminoso	5 giorni																																												
5.2 - Riconfigurazione e stesa dello strato di usura	8 giorni																																												
5.3 - Ripristino e integrazione opere a verde	15 giorni																																												
6 - Dismissione cantiere	15 giorni																																												
6.1 - Opere generali di dismissione cantiere	15 giorni																																												

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO DELLE RISORSE

[illegible]