



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Raffaella FARINA

DIRIGENTE SETTORE

DIRIGENTE UOS

Mariano SERRA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
52	11/03/2026	402	00	00

Oggetto:

*Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 Lotto 1 REP 14862 CIG A067C92962
Approvazione atti contabili del SAL N 6 per lavori eseguiti fino a tu tto il 31 12 2025
Approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento N 6*

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31/05/2023 si è provveduto a rimodulare la copertura economica dell'intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021, 92/2022 e 55/2023, rideterminando l'importo complessivo dell'intervento in € 705.094.967,91 per l'effetto dell'applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando copertura come di seguito specificato:
- 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - 50.065.766,18 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - 154.828.462,38 Euro di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
 - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - 180.200.739,35 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
- b) con la Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente, inoltre, si è preso atto che i tre lotti prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii da utilizzare ai fini della procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, hanno rispettivamente importi complessivi IVA compresa: Lotto 1 pari ad Euro 414.566.992,85; Lotto 2 pari ad Euro 195.291.482,44; Lotto 3 pari ad Euro 95.236.492,62;
- c) con nota in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere del 12/06/2023 sono stati acquisiti:
1. Lotto 1: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 2. Lotto 2: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 3. Lotto 3: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
- d) con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d'atto dei verbali di validazione del PFTE del RUP datati 12/06/2023;
- e) con DD n. 444 del 13/06/2023 dell'US 60.06.00 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione del RUP Ing. Rosario Manzi confermato con DD 37/2023 dell'US 60.06.00 e nominato con DD n° 270/2019 della DG 50.17.00;
- f) con Decreto n .11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;

g) con DD n. 474 del 21/06/2023 è stato disposto:

1. di revocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n° 252 del 14/04/2023 con cui è stato tra l'altro dato incaricato allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", indetta con DD 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD 254 del 14/04/2023;
2. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con il DD n° 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD n° 254 del 14/04/2023;
3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di aggiudicazione previsti dal PNRR;
4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo l'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", nonché sulla base di quanto consentito dall'art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica), mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:
 - l'importo globale stimato dell'appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA così suddivisi in lotti:

Lotto n. 1

L'importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11

Lotto n. 2

L'importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76

Lotto n. 3

L'importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:

€ 68.607.406,89 per lavori (ribassabili);

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74;

5. di approvare gli schemi di:

- capitolato speciale d'appalto;
- contratto accordo quadro;
- contratto attuativo

contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06"- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
 7. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati grafici e descrittivi del PFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
- h) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;
- i) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stato, tra l'altro, disposto di:
- approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 - prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 - procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:
- Lotto 1:
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- Lotto 2:
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- Lotto 3:
Campolattaro Scarl RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – cosroziata esecutrice I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- j) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;

- k) con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 ANAC comunicava la conclusione dell'attività di vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari;
- l) è stato stipulato il contratto Accordo Quadro Rep n. 14747 del 21/12/2023 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG 9896301DEC
- m) con OdA prot. n. PG/2023/0619366 del 22/12/2023 si è disposta l'attivazione della redazione della progettazione esecutiva "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG A0359EA9EC;
- n) è stato stipulato il contratto attuativo Rep n. 14771 del 27/05/2024 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG A0359EA9EC avente quale oggetto la redazione della progettazione esecutiva;
- o) nelle more dell'emissione del Rapporto Finale di Verifica, Verbale di Validazione, eed approvazione del progetto esecutivo L1, acquisite le condivisioni e nulla osta a procedere del Commissario Straordinario (prot. n. 74315 del 12/02/2025) e del Presidente della Giunta Regionale della Campania (prot. n. 74389 del 12/02/2025):
- ✓ con D.D. n. 93 del 13/02/2025 è stato disposto:
 - di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento relativo al Progetto Esecutivo Lotto 1 componente A1.1 "Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie" acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0074939 del 13/02/2025, con il quale è stata validata la fase oggetto di affidamento con il presente provvedimento;
 - di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 1 componente A1.1 "Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie", per l'importo complessivo di € 135.375.275,85 oltre IVA e CIG acquisito A067C92962;
 - con OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/0076641 del 13/02/2025), è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione delle lavorazioni in via d'urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, di quanto disposto con DD n. 93 del 13/02/2025;
 - in data 21/03/2025 Rep 14862 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A067C92962, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 93 del 13/02/2025;
- p) con D.G.R. n. 504/2024 è stato preso atto dell'Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, di cui all'art. 1, comma 178, lett. d) della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 nell'ambito del quale per l'intervento denominato "UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE - CUP B87B20098990009" sono state destinate risorse per € 154.828.462,38 a valere sui Fondi FSC 21/27 - AREA TEMATICA 05 "AMBIENTE E RISORSE NATURALI" LINEA DI INTERVENTO 05.02 "RISORSE IDRICHE" a sostituzione della fonte POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
- q) all'esito del completamento di tutte le attività di verifica e validazione dei Progetti Esecutivi di tutti i lotti con D.D. n. 411 del 19/05/2025 l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", ha dato atto della conclusione delle attività propedeutiche, di competenza della Stazione Appaltate, finalizzate all'approvazione dei Progetti da parte del Commissario Straordinario, disponendo:

1. di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0249641 del 19/05/2025 ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Commissario Straordinario ai sensi della D,Lgs. n. 32/2019 da effettuarsi previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 2. di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico così come esposto nell'allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il cui valore totale risulta pari ad € 741.094.967,91;
 3. di prendere atto dei Quadri Economici del Lotto n° 1, n° 2 e n° 3, correlati al Quadro Economico dell'intervento di cui al precedente punto b), così come riportato negli allegati B, C e D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 4. di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di finanziamento, con utilizzo dei ribassi d'asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:
 - € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- r) la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 21 maggio 2025, preso atto della conclusione dell'iter istruttorio di competenza della Stazione appaltante – finalizzato all'approvazione ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, del Progetto Esecutivo in parola da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania – disposto con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ha provveduto ad aggiornare le DDGGRR nn. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale della Campania l'espressione della prevista intesa;
- s) con Decreto n. 27 del 09/06/2025 il Commissario Straordinario di Governo, d'intesa con il Presidente Della Giunta Regionale della Campania ha disposto, tra l'altro:
1. di prendere atto della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del RUP di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 2. di approvare il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell'intervento, così riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere per l'importo complessivo

di € 741.094.967,91 trovante copertura finanziaria come nel seguito indicato:

- € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
- € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
- € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
- € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
- € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;
- € 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;

3. di approvare, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 1 dell’intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana. CUP B87B20098990009 per l’importo complessivo di € 434.112.133,96 di cui 317.862.401,38 per lavori e servizi, ed € 116.249.732,58 per somme a disposizione dell’amministrazione;
4. di dare atto che le previsioni contenute nei richiamati Quadri Economici tengono già conto dell’utilizzo di economie di gara nella misura di € 47.441.124,54 per la copertura dei maggiori oneri previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’opera;
5. di disporre che la Regione Campania, in qualità di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all’esecuzione di tutti i lavori;

t) che il Quadro Economico del progetto esecutivo del Lotto 1 approvato:

- a. riporta un importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta di € 278.099.812,41, rispetto agli € 262.989.603,83 del PFTE, ed un importo degli oneri della sicurezza di € 28.766.271,69 rispetto agli € 12.915.631,27 previsti dal PFTE, per un totale di € 306.866.084,10, ed un totale di servizi al netto del ribasso d’asta di € 2.509.203,10, corrispondenti a quelli previsti dal PFTE, per un totale complessivo di lavori, sicurezza e servizi di € 309.375.287,29;
- b. alla copertura finanziaria dei maggiori costi di lavori e sicurezza si è provveduto con l’utilizzo di complessivi € 30.960.849,00 degli € 39.447.963,09 derivanti dai ribassi di gara residuano economie di gara non utilizzate per € 8.487.114,09;
- c. rispetto a tali maggiori costi, la modifica del contratto quadro oggetto risulta autorizzata con D.D. n° 670 del 24/07/2025, per € 1.499.291,75 in virtù delle previsioni all’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e per € 29.461.557,25 rispetto alla lettera b) del medesimo comma.

u) con D.D. 680 del 25/07/2025, in esito alla conclusione dell’istruttoria di validazione della modifica migliorativa ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b del D.Lgs. 50/2016, proposta dall’Appaltatore relativamente alla componente A1.1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie” in fase di esecuzione, è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo ad aggiornamento e sostituzione di quello approvato con il D.D. 670/2025;

- v) con Decreto n. 28 del 01/08/2025 il Commissario Straordinario di Governo ha disposto, tra l'altro:
- di prendere atto della redazione e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, degli elaborati progettuali relativi alla modifica tecnica migliorativa del Lotto 1, proposta dall'appaltatore alla Stazione appaltante, Regione Campania, e autorizzata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con verbale di validazione del 24 luglio 2025 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e successivo decreto dirigenziale n. 680 del 25 luglio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio speciale Grandi opere;
 - di prendere atto della seguente variazione del Quadro Economico del Lotto 1 così come riportato nel decreto dirigenziale n. 680 del 25 luglio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio speciale Grandi opere che, rispetto al quadro economico del progetto esecutivo del Lotto 1, comporta una diminuzione del capitolo A.1 di € 12.977,10, e contestuale aumento del capitolo A.7, con totale complessivo invariato;
- w) è stato stipulato lo schema di Atto di Aggiuntivo in data 04/08/2025 REP n. 14890, al contratto REP n. 14747 del 20/12/2023,

CONSIDERATO, che:

- a) in riferimento all'intervento di che trattasi con verbale del 14/02/2025 sono stati consegnati i lavori attivati con OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/0076641 del 13/02/2025) e successivo contratto Rep n. 14862 del 21/03/2025;
- b) con Decreto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere n. 807 del 26/08/2025, in riferimento al **SAL n. 1** a tutto il 30/06/2025 corrispondente ad un importo di € 2.096.963,02 oltre € 397.942,57 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.983.449,94 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 08/08/2025 di importo netto pari ad € 1.983.449,94 per lavori ed oneri di sicurezza oltre iva per **un totale di € 2.181.794,93** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl;
- c) con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 42 del 23/10/2025, in riferimento al **SAL n. 2** a tutto il 31/08/2025 corrispondente ad un importo di € 5.906.290,19 oltre € 1.120.842,03 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 7.027.132,22 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2 del 15/10/2025 di importo netto pari ad € 3.603.096,33 per lavori ed oneri di sicurezza oltre iva per **un totale di € 3.963.405,96** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl;
- d) con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 77 del 2/11/2025, in riferimento al **SAL n. 3** a tutto il 30/09/2025 corrispondente ad un importo di € 9.330.002,61 oltre € 1.770.563,02 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 11.100.565,63 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 3 del 21/11/2025 di importo netto pari ad € 3.238.403,41 per lavori ed oneri di sicurezza oltre iva per **un totale di € 3.562.243,75** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl;
- e) con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 16 del 02/02/2026, in riferimento al **SAL n. 4** a tutto il 31/10/2025 corrispondente ad un importo di € 11.821.381,42 oltre € 2.243.569,30 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 14.064.950,72 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 4 del 19/01/2026 di importo netto pari ad € 2.356.686,15 per lavori ed oneri di sicurezza oltre iva per **un totale di € 2.592.354,76** a favore di

Consorzio Campolattaro Scarl;

- f) con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 25 del 12/02/2026, in riferimento al **SAL n. 5** a tutto il 30/11/2025 corrispondente ad un importo di € 13.173.573,29 oltre € 2.500.200,57 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 15.673.773,86 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 5 del 02/02/2026 di importo netto pari ad € 1.279.014,39 per lavori ed oneri di sicurezza oltre iva per **un totale di € 1.406.915,83** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl;

CONSIDERATO altresì che:

- a) l'art. 5 c. 15 del Contratto Rep n. 14862 del 21/03/2025 testualmente cita: *Il corrispettivo dovuto al Consorzio sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinate dal Capitolato, fermo restando la deroga concessa dalla Regione con nota prot. n. 130423 de 13/03/2025 (per mesi n. 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto: emissione di stati di avanzamento relativi ai lavori e servizi oggetto dell'Appalto Specifico con cadenza mensile e rechneranno l'importo dei lavori e servizi eseguiti nel mese di riferimento, incrementato dei relativi oneri della sicurezza) accettata senza riserva alcuna dall'appaltatore con nota acquisita dalla Stazione Appaltante al prot. n. 134381 del 17/03/2025*
- b) sono stati acquisiti in atti della UOS 402.01.02 – Struttura di Missione PNRR, prot. n. 0157215 del 25/02/2026, con nota prot. Technital n. CL01_OUT_20260124_003 del 24/02/2026 i documenti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 6 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 31/12/2025, pari al 11,036% corrispondente ad un importo di € 14.938.431,37 oltre € 2.835.151,40 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) il Responsabile del Procedimento ha emesso, ai termini dell'art. 5 c. 15 del contratto REP n. 14862 del 21/03/2025, in data 02/03/2026 il certificato di pagamento n. 6, per lavori a tutto il 31/12/2025, di importo pari ad € 1.669.348,09 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, della ritenuta per anticipazione del 20% e dei precedenti certificati) oltre IVA;
- d) con nota prot. n. 0190971 del 04/03/2026 espletate le verifiche di rito, è stata autorizzata la fatturazione per avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 31/12/2025 per l'importo di € 1.669.348,09 oltre IVA;

PRESO ATTO:

- a) della costituzione del Consorzio Campolattaro S.C. a R.L. in data 06/10/2023 con atto notarile Rep. n. 25721;
- b) della regolarità della visura camerale documento n. T 636356072 del 27/01/2026 da cui risulta che Consorzio Campolattaro Scarl è iscritto nel registro delle imprese di Roma codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 17327891002, REA n. RM-1710953;
- c) della visura "Codice della Crisi, Scioglimento, Procedure concorsuali, Cancellazione" documento n. T 636356238 del 27/01/2026 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti in capo a Campolattaro Scarl;
- d) della richiesta di informazione antimafia per Consorzio Campolattaro Scarl, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0318734_20250728;
- e) della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per Consorzio Campolattaro Scarl con prot. INPS_48376779, con scadenza al 19/03/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- f) della comunicazione resa in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 giusto prot. n. 165138 del 01/04/2025;
- g) della fattura elettronica come nel seguito riportato:

- fattura elettronica di Consorzio Campolattaro Scarl n. 1160000041 del 04/03/2026 relativa al SAL n. 6 lavori a tutto il 31/12/2025 contratto Rep. 14862 CIG A067C92962 di importo pari ad € 1.669.348,09 oltre IVA come per Legge;

RITENUTO

- di dover approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 6 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 31/12/2025, pari al 11,036% corrispondente ad un importo di € 14.938.431,37 oltre € 2.835.151,40 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- di dover approvare il relativo certificato di pagamento n. 6, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 02/03/2026, per lavori a tutto il 31/12/2025, di importo pari ad € 1.669.348,09 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, della ritenuta per anticipazione del 20% e dei precedenti certificati) oltre IVA;
- di dover autorizzare la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 6 del 02/03/2026, di importo netto pari ad € 1.669.348,09 per lavori ed oneri di sicurezza, oltre iva, se dovuta, come per legge a favore di Consorzio Campolattaro Scarl, a fronte della fattura elettronica n. 1160000041 del 04/03/2026;
- di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 1.836.282,90** relativa al SAL n. 6 per l'esecuzione lavori contratto Rep n. 14862 del 21/03/2025 CIG A067C92962 come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	Iva	Importo lordo
Lavori contratto Rep n. 14862/2025	Consorzio Campolattaro Scarl	1160000041	04/03/2026	2110001574	€ 1.669.348,09	€ 166.934,81	€ 1.836.282,90

- di dover imputare la liquidazione della spesa complessiva di € 1.836.282,90 sull'impegno di spesa n. 3250001434 assunto con DD n. 93 del 13.02.2025, a valere sul capitolo U06609 – EF 2025 le cui transazione elementare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di € 1.669.348,09 a favore di Consorzio Campolattaro Scarl così come riportato nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di € 166.934,81 a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- di dare atto che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per il beneficiario e per gli importi del presente provvedimento;
- di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;

VISTI

- il D.lgs. n.118/2011;
- il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018;

- la D.G.R. della Campania n. 612 del 14.11.2024, con cui è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti;
- La Legge Regionale n.25 del 30 dicembre 2024 che ha approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”;
- La Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 che ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”;
- La DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 che ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- La DGR n. 1 del 07 gennaio 2025 che ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027 della Regione Campania;
- La Legge Regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2026”;
- la DGR n. 612 del 14.11.2024, di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul BURC n. 83 del 02.12.2024;
- tutti gli atti richiamati in premessa;

Alla stregua dell’istruttoria condotta dal RUP nonché dall’UOS 402.01.02, la cui regolarità è attestata dal dirigente mediante sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di **approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 6 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 31/12/2025, pari al 11,036% corrispondente ad un importo di € 14.938.431,37 oltre € 2.835.151,40 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) di **approvare** il relativo certificato di pagamento n. 6, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 02/03/2026, per lavori a tutto il 31/12/2025, di importo pari ad € 1.669.348,09 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, della ritenuta per anticipazione del 20% e dei precedenti certificati) oltre IVA;
- 3) di **autorizzare la liquidazione e pagamento** del certificato di pagamento n. 6 del 02/03/2026, di importo netto pari ad € 1.669.348,09 per lavori ed oneri di sicurezza, oltre iva, se dovuta, come per legge a favore di Consorzio Campolattaro Scarl, a fronte della fattura elettronica n. 1160000041 del 04/03/2026;
- 4) di **procedere alla liquidazione** della spesa complessiva di **€ 1.836.282,90** relativa al SAL n. 6 per l’esecuzione lavori contratto Rep n. 14862 del 21/03/2025 CIG A067C92962 come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	Iva	Importo lordo
Lavori contratto Rep n. 14862/2025	Consorzio Campolattaro Scarl	1160000041	04/03/2026	2110001574	€ 1.669.348,09	€ 166.934,81	€ 1.836.282,89

- 5) di **imputare** la liquidazione della spesa complessiva di **€ 1.836.282,90** sull’impegno di spesa n. 3250001434 assunto con DD n. 93 del 13.02.2025, a valere sul capitolo U06609 – EF 2025 le cui transazione elementare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell’allegato **SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di **autorizzare** la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma

- di € **1.669.348,09** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl così come riportato nell'allegato **SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di **autorizzare**, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di € **166.934,81** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
 - 8) di **dare atto** che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per il beneficiario e per gli importi del presente provvedimento;
 - 9) di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
 - 10) di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. **37**;
 - 11) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - alla D.G. 202.00.00, per le Risorse Finanziarie;
 - alla Sezione "Regione Campania Casa di Vetro";
 - al Commissario Straordinario di Governo;
 - al RUP.

Raffaella FARINA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa