



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. MASSIMO BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
316	27/06/2025	6011	00

Oggetto:

PROROGA INTERVENTO: FSC 2021-2027. DELIBERA CIPESS N. 79 DEL 22/12/2021. DGR 147 DEL 30/03/2022 E DGR 277 DEL 07/06/2022. INTERVENTO "SS268 DEL VESUVIO E VIABILITA' INTERCONNESSA - APPLICAZIONE DEI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO - RETE DI COMUNICAZIONE DI TIPO WIRELESS E TELECAMERE" - CUP B88I14000150003 - COD. SURF 22030CP00000002.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la Giunta Regionale della Campania con Deliberazioni n. 866 del 29/12/2015, n. 180 del 03/05/2016, n. 572 del 25/05/10/2016 e n. 666 del 29/11/2016 ha approvato la programmazione regionale degli interventi relativi ai sistemi di trasporto e mobilità;
- b. l'intervento "SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio" si inquadra nell'ambito della suddetta programmazione regionale;
- c. con DGR n. 866/2015 e con DGR n. 180/2016, l'Agenzia Campana per la Mobilità Infrastrutture e Reti – (di seguito ACaMIR) (già ACaM) è stata individuata quale Soggetto Attuatore e Beneficiario dell'operazione in questione;
- d. con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 355 del 28/12/2018 è stato disposto di indire una procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione, calibrazione di parti di un sistema di monitoraggio ed informazione per la realizzazione del progetto "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Fornitura della rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere" ed è stata approvata la documentazione di gara;
- e. con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 433 del 11/12/2019 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato l'appalto al costituendo RTI tra Telecom Italia S.p.A. (capogruppo mandataria), IRTET s.r.l. (mandante) e TECH-TRON (mandante) per un importo pari ad € 3.444.821,50, al netto del ribasso d'asta del 18,11%, dando atto che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti generali e speciali dichiarati per la partecipazione alla gara nonché relative all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- f. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice degli Appalti;
- g. nell'atto costitutivo del RTI, di cui al prot. n. 1275 del 13/03/2020 di ACaMIR, vengono dichiarate le seguenti percentuali di partecipazione delle imprese:
 - 52,67% TELECOM ITALIA S.p.A. (mandataria);
 - 31,32% TECH-TRON s.r.l. (mandante);
 - 16,01% IRTET s.r.l. (mandante);
- h. con nota acquisita agli atti dell'Agenzia al protocollo n. 2268 del 20/05/2020, la società Telecom Italia S.p.A., in qualità di capogruppo mandatario del costituito RTI aggiudicatario, ha fatto richiesta, viste le misure disposte dal Governo e dalla Regione Campania per l'emergenza Covid-19, di far decorrere i 365 gg previsti per il completamento della fornitura, di cui all'art. 8 del suddetto contratto d'appalto, non dalla stipula del contratto stesso ma dalla sottoscrizione di un verbale di avvio lavori da firmare non appena le misure lo consentiranno;
- i. con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia n. 304 del 26/05/2020 è stata, pertanto, approvata modifica dello schema di contratto già approvato;
- j. il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 c.9 del Codice è regolarmente decorso;
- k. in data 11/06/2020 è stato stipulato dall' Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti di seguito ACaMIR) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Telecom Italia S.p.A (mandataria), Irtet s.r.l (mandante) e Tech-Tron s.r.l (mandante), di seguito RTI, il contratto di appalto, rep. n .467 del 11/06/2020, per la progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione di parti di un sistema di monitoraggio ed informazione per la realizzazione del progetto "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere" - CUP B88I14000150003 - CIG 77515372B1;
- l. in data 22/07/2020, con n. rep. 467, è stato stipulato tra i contraenti il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;

- m. il contratto prevedeva la realizzazione delle forniture entro un anno dalla stipula del verbale di avvio dell'esecuzione ovvero entro il 22/07/2021;
- n. il RTI ha incontrato diverse difficoltà nell'espletamento dei sopralluoghi dei siti individuati per l'installazione delle apparecchiature di rete e degli impianti (pali di sostegno) dove installare le telecamere, dovute all'emergenza sanitaria da pandemia COVID 19, che ha rallentato gli stessi, causa applicazione delle disposizioni governative sulla quarantena, che ha determinato più volte la chiusura di molti Uffici degli Enti (Comuni) preposti;

PREMESSO, altresì, che:

- a. con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 494 del 10/11/2021, l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale (di seguito USCTD) è subentrato ad ACaMIR nella realizzazione del progetto di cui in oggetto, finanziato sul POR FESR 2014-2020;
- b. con nota del 29/06/2022, acquisita al prot. n. 339373 del 30/06/2022, il RTI ha fatto richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori imputando il ritardo all'emergenza sanitaria in corso, dovuta al diffondersi della epidemia da COVID-19, che ha fortemente rallentato le attività da eseguire;
- c. con nota prot. n. 0351017 del 06/07/2022, veniva concessa la proroga al 31/10/2022 per la conclusione della fase A) del contratto e, di conseguenza, la proroga del termine di esecuzione di tutte le prestazioni previste dal contratto al 31/07/2023;
- d. in data 11/07/2022, con n. rep. 414, è stato sottoscritto dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale e dalla mandataria Telecom Italia S.p.A. l'addendum al contratto rep. n. 467 del 11/06/2020, con il quale si sancisce il subentro dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale in luogo di ACaMIR quale committente del suddetto contratto d'appalto;

CONSIDERATO che:

- a. con Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 28/04/2022:
 - è stata disposta l'attivazione di ogni azione utile a contribuire all'ottimale programmazione delle risorse regionali afferenti agli interventi finanziati a valere sul PSC della Regione Campania e sui programmi a titolarità ministeriale, nonché a quelli a valere sul POR FESR Campania 2014/2020 e sul POC Campania;
 - è stato demandato, fra l'altro, alle Autorità di Gestione dei succitati programmi di attivare le procedure di riprogrammazione, in raccordo con le Direzioni Generali competenti per materia, finalizzate alla salvaguardia delle risorse destinate al territorio regionale della Campania, precisando che si potrà procedere al defianziamento degli interventi in ritardo di attuazione, provvedendo alla relativa sostituzione con nuove operazioni, altrettanto strategiche per il territorio regionale, da individuarsi anche attraverso attività di concertazione istituzionale con i soggetti pubblici coinvolti;
- b. con Delibera di Giunta Regionale n. 277 del 07/06/2022, in linea con gli indirizzi della DGR 199/2022, sono stati riprogrammati interventi sul PSC, inizialmente finanziati su altra fonte di finanziamento;
- c. tra gli interventi riprogrammati sul PSC è ricompreso quello denominato "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere" - CUP B88114000150003, di importo pari ad € 4.632.411,48;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 149 del 24/10/2022 è stata chiusa positivamente la Conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/90, di cui all'art. 14 bis, comma 5, indetta per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 159 del 31/10/2022 è stato, tra gli altri:
 - ammesso a finanziamento l'intervento *de quo* per l'importo € 4.632.411,48, a valere sui fondi del FSC 201-2020;

- approvato il progetto esecutivo vers. 5 relativo all'intervento succitato, in attuazione dell'art. 11 di cui al contratto n. rep. 467 del 11/06/2020;
- f. in data 03/11/2022 è stato sottoscritto dal DEC, dal Responsabile del progetto e dal RTI il verbale di consegna delle prestazioni di cui alle fasi B, C e D del contratto;
- g. con Decreto Dirigenziale n. 291 del 20/10/2023 è stata:
 - autorizzata la proroga per la realizzazione dell'intervento "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere", presentata dal RTI, come di seguito si riporta:
 - 1) al 30/11/2023 per il completamento della Fase B) consistente nella fornitura e posa in opera di n.ro 46 postazioni di ripresa e di n.ro 24 postazioni di raccolta e rilancio costituenti la porzione di rete di "backbone" necessaria al loro corretto funzionamento;
 - 2) al 31/03/2024 per il completamento della Fase C.1) consistente nella fornitura e posa in opera di n. 11 postazioni di ripresa e di n.ro 22 postazioni di raccolta e rilancio necessarie al corretto funzionamento delle stesse ed al completamento della "backbone" nel suo complesso;
 - 3) per il completamento della Fase C.2), consistente nella realizzazione di postazioni collegate alla messa in opera di n.ro 20 Portali per Pannelli a Messaggio Variabile, facenti capo ad un differente intervento; a tale disponibilità è collegata la realizzabilità di n.ro 19 postazioni di ripresa, per cui il piano di completamento andrà definito in accordo con la Stazione Appaltante ed in sintonia con il progetto di fornitura dei portali;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 83 dell'08/05/2024, è stata autorizzata la proroga al 30 giugno 2025 per la chiusura dell'intervento "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere";

CONSIDERATO, altresì, che:

- a. con nota del 21/03/2025, acquisita agli atti dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale con prot. PG/2025/0165068 del 01/04/2025, il RTI ha inviato ulteriore istanza di proroga della data di ultimazione delle lavorazioni relative all'intervento al 10 giugno 2025;
- b. con nota del 09/04/2025 prot. n. PG/2025/0183032, l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale ha chiesto al RTI di voler procedere alla trasmissione della documentazione utile alla valutazione della richiesta di proroga;
- c. con nota del 22/04/2025, acquisita agli atti dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale con prot. PG/2025/0205245, il RTI, nel premettere che l'attività di ottenimento delle autorizzazioni subiva ritardi a causa dei procedimenti di natura amministrativa, richiedeva alla Regione Campania la disponibilità ad un incontro di approfondimento, dando al contempo atto di essere impegnato nel reperimento della documentazione richiesta;
- d. in data 30/04/2025, si teneva in modalità remota tramite piattaforma Teams la riunione richiesta dal RTI nella nota inviata via pec il 22/04/2025 prot. n. PG/2025/0205245, per discutere della richiesta di proroga del contratto formulata da parte del RTI e della successiva nota, in riscontro, della Regione Campania, con cui si richiedeva una integrazione documentale a supporto della richiesta pervenuta;
- e. all'esito della suddetta riunione, la Regione Campania chiedeva al RTI di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere le autorizzazioni, dichiarandosi al contempo disponibile, con lo stesso spirito di collaborazione sempre dimostrato, ad affiancare il RTI in queste attività;
- f. Il RTI si impegnava a trasmettere un cronoprogramma condizionato all'effettivo rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti e la documentazione integrativa quale condizione necessaria per l'istruttoria della richiesta di proroga;
- g. con nota del 03/06/2025, acquisita agli atti dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale con prot. 274177 del 03/06/2025, il RTI ha trasmesso al medesimo Ufficio il cronoprogramma come da intese, nonché il riscontro alla richiesta formulata dalla Regione Campania ai fini della valutazione dell'istanza di proroga;

- h. dall'esame del suddetto riscontro è emerso come i ritardi nelle attività installative delle postazioni di raccolta e rilancio necessarie al corretto funzionamento delle stesse ed al completamento della "backbone" siano direttamente connessi al mancato rilascio delle autorizzazioni per accedere ai siti interessati da parte degli Enit/Società competenti territorialmente;

RITENUTO di dover:

autorizzare la proroga al 30/11/2025 per la chiusura dell'intervento "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere";

VISTI:

- il Decreto Legislativo, 23 giugno 2011, n. 118;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- la D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 (Approvazione del Codice di comportamento - Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021);
- il DPGRC n. 72 del 14/04/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/04/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 74 del 23/06/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 174 del 30/08/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 208 del 05/12/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 2 del 11/01/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 31 del 14/02/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 23/02/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 146 del 26/06/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 160 del 10/07/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 291 del 20/10/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 83 dell'08/05/2024;
- la DGR n. 369 del 16/06/2025 (Funzioni dirigenziali. Determinazioni).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di autorizzare** la proroga al 30/11/2025 per la chiusura dell'intervento "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere";
2. **di dare atto** che la fattispecie in questione non è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. **di inviare** il presente provvedimento:
 - all'Autorità Responsabile del PSC;
 - al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 - al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017;
 - alla capofila TELECOM ITALIA S.p.A.

DOTT. MASSIMO BISOGNO