



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Italo GIULIVO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
387	24/09/2026	214	00	00

Oggetto:

Legge 8 agosto 2024, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 "art. 9 quinquies, comma 2" Accordo Quadro ID2575 – lotto 3 CIG 9885872FA3 - ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica. Ordine di fornitura n. 1/25 - CUP B89I24001700001 - CIG derivato B68A3767EF. Approvazione dell'aggiornamento del quadro economico generale per il riscatto della scuola prefabbricata e per le opere di adduzione idrica e fognaria.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. Il Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 come convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, art. 9-quinquies "Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica" al comma 2 stabilisce che "Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024 ((e di euro 3.800.000 per l'anno 2025)) Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ((, per l'anno 2024,)) mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ((, e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri)) Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al ((31 dicembre 2025)), l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie sulla predetta contabilità speciale;
- b. che la LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (in SO n.43, relativo alla G.U. 31/12/2024, n.305) ha disposto (con l'art. 1, comma 703, lettere a) b) e c)) la modifica dell'art. 9-quinquies, comma 2;
- c. con deliberazione n. 512 del 01/10/2024, resa esecutiva in data 14/10/2024, la Giunta Regionale della Campania ha posto in capo alla ex Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della DG 50.11 Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, le attività di cui all'art. 9-quinquies, comma 2 della Legge n.111/2024 ivi compresa l'intestazione al Direttore Generale della DG 50.18 della richiamata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- d. con nota prot. 246247 del 26/11/2024-U il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato alla DG.50.18 di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Napoli per l'apertura della contabilità speciale n. 6475 intestata "DIRGENLPPC DL76-24 9QUI ZN CAM";
- e. con nota prot. P.UVIA-SBPAG-0063140-09712/2024 è stato disposto, dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio VI – Amministrazione e Bilancio, l'ordine di accreditamento di euro 1.250.000,00 - sulla contabilità speciale n. 6475 intestata "DIRGENLPPC DL76-24 9QUI ZN CAM";
- f. il Dipartimento di Protezione Civile, ha stipulato con la FMB Tubes s.r.l. l'Accordo quadro multifornitore ID 2575 – Lotto 3 - CIG 9885872FA3 avente ad oggetto il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali;
- g. la Legge 8 agosto 2024, n. 111, art. 9-quinquies, comma 2, prevedeva la possibilità per la regione Campania di avvalersi dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso

- scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- h. la D.G. 50 18 00, per dare attuazione alla richiesta del Comune di Pozzuoli relativa al noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico, si è avvalsa dell'Accordo quadro multifornitore ID 2575 – Lotto 3 - CIG 9885872FA3;
 - i. con nota prot. Reg. n. 0488451 del 16/10/2024, per dare attuazione alla richiesta del Comune di Pozzuoli, la DG.50.18 ha trasmesso alla F.M.B. TUBES il modello di richiesta preliminare di fornitura R.P.F. n. 1/24;
 - j. in data 18/10/2024 è stata sottoscritta, per accettazione, dalla F.M.B. TUBES, la richiesta preliminare di fornitura RPF 1/24;
 - k. il giorno 30/10/2024, è stato sottoscritto, il Verbale di Sopralluogo e Consegna delle aree prot. n. 514456 del 30/10/2024;
 - l. con nota pec del 19/11/2024, acquisita al prot. Reg. n. 0551931 del 20/11/24, la F.M.B. TUBES, ha trasmesso i layout, il report schematico e il quadro economico modificati e rimodulati;
 - m. con nota prot. Reg. n. 0549791 del 20/11/2024, la DG5018 ha richiesto la formale approvazione di una delle due soluzioni al Comune di Pozzuoli (Direzione 4 - Lavori Pubblici) e sentito il dipartimento per il tramite del R.U.P. dell'Accordo Quadro, nella riunione del 28/11/2024, si è concordato di approvare la soluzione "Tav. 07b_Layout plesso Artiaco 15 aule Rev.01 e il QE elab."07e_Quadro Economico Rev01" e di richiedere alla F.M.B. TUBES, la redazione degli elaborati tecnici necessari per poter procedere alle richieste delle dovute autorizzazioni;
 - n. con nota prot. Reg. n. 0573368 del 02/12/2024, la DG5018 ha comunicato, alla F.M.B. TUBES, l'approvazione del nuovo layout della scuola, individuato nell'elaborato Tav. 07b_Layout plesso Artiaco 15 aule Rev.01 - noleggio 12 mesi e del QE, così come indicato dal Comune di Pozzuoli;
 - o. con nota pec del 31/12/2024 la F.M.B. TUBES ha trasmesso gli elaborati tecnici per l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui al "Layout plesso Artiaco 15 aule Rev.01 con relativo Quadro Economico approvati";
 - p. con nota prot. Reg. n. 0003049 del 03/01/2025 è stata indetta Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis Legge 241/90, volta all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, dalle Amministrazioni interessate dal procedimento, necessari per la realizzazione del" progetto del plesso Artiaco con moduli temporanei destinati all'attività scolastica – noleggio 12 mesi con possibilità di riscatto da parte del Comune di Pozzuoli";
 - q. con nota prot. Reg. n. 0092920 del 24/02/2025 è stata conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis Legge 241/90," con Determinazione motivata di conclusione Positiva;
 - r. con nota prot. Reg. n. 0102538 del 27/02/2025 è stato trasmesso, alla F.M.B. TUBES, l'Ordine di Fornitura 1/25 (con i relativi allegati) attivato attingendo dall'accordo quadro ID2575 - lotto 3 CIG 9885872FA3;
 - s. con nota pec. del 10/04/2025 acquisita al prot. Reg. n. 188070 del 11/04/2025, la F.M.B. TUBES, ha trasmesso gli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo revisionato, il quadro economico rielaborato e la tabella di calcolo dei corrispettivi per la progettazione;
 - t. in data 17/04/2025 è stata attivata, su ACQUISTINRETEPA, la procedura di acquisto n°1093008 codice ident. Gara (CIG) B68A3767EF, ordinativo esecuzione immediata nr. 8507283, totale ordine euro 1.200.989,75;
 - u. con D.D. n. 222 del 23/04/2025, è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di cui all'Ordine di Fornitura n. 1/25 per il noleggio, della durata di 12 mesi, di moduli prefabbricati ad

- uso scolastico in eventi emergenziali ID 2575 - Plesso scolastico Artiaco, da ubicare in Via C.A. Dalla Chiesa nel Comune di Pozzuoli (NA), nonché il quadro economico generale;
- v. i lavori sono iniziati in data 19/05/2025 giusto "Verbale di constatazione di inizio lavori" prot. n. 252225 del 20/05/2025;
 - w. con nota prot. 500014 del 3/10/2025 la FMB Tubes ha comunicato la conclusione dei lavori, al fine di dare avvio alla fase di collaudo;
 - x. con nota prot. 499044 del 3/10/2025 sono stati trasmessi dalla FMB Tubes gli elaborati "costruttivi - as built";
 - y. con nota prot. 500044 del 04/10/2025 è stato acquisito a protocollo regionale il certificato di ultimazione dei lavori del 04/10/2025;
 - z. con nota prot. 500043 del 04/10/2025 è stato acquisito a protocollo regionale il certificato di collaudo statico del 04/10/2025;
 - aa. con nota prot. 500045 del 04/10/2025 è stato acquisito a protocollo regionale il certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti, secondo le modalità e le specifiche stabilite nell' Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico (par. 6.1.10) e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016;
 - bb. in data 06/10/2025 è stato avviato il servizio di noleggio della scuola pronta all'uso come rappresentato nel verbale "Verbale di sopralluogo e consegna della scuola pronta all'uso" prot.n. 515953/2025 del 09/10/2025;
 - cc. con DD. n. 154/2025 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al primo mese;
 - dd. con DD. n. 5/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al secondo mese;
 - ee. con DD. n. 105/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al terzo mese;
 - ff. con DD. n. 111/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al quarto mese;
 - gg. con DD. n. 144/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al quinto mese;
 - hh. con DD. n. 185/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al sesto mese;
 - ii. con DD. n. 237/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al settimo mese;
 - jj. con DD. n. 267/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo all'ottavo mese;
 - kk. con DD. n. 281/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al nono mese;
 - ll. con DD. n. 369/2026 è stato liquidato il servizio di noleggio relativo al decimo mese;
 - mm. con DD. n. 283/2026 è stato liquidato il servizio di Progettazione;
 - nn. con DD. n. 114/2026 è stato liquidato l'importo dei lavori, della sicurezza e gli oneri CPI e gli oneri allacciamenti temporanei;
 - oo. con nota prot. 0394429/2026 del 27/04/2026 è stato acquisito a protocollo regionale il certificato di collaudo dei Lavori del 03/03/2026;

CONSIDERATO CHE:

- a. il Comune di Pozzuoli ha formulato richiesta di finanziamento per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione del tratto di fognatura comunale e della condotta idrica a servizio del Plesso scolastico Artiaco, ubicati all'esterno del perimetro recintato dell'area di insediamento della scuola, per un importo lordo rispettivamente pari a € 100.000,00 e € 20.000,00;
- b. con nota prot. n. 277746 del 04/06/2025, la Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile il parere circa l'utilizzo delle risorse previste per l'anno 2025, a valere sulla contabilità speciale n. 6475, per la realizzazione delle attività richieste dal Comune di Pozzuoli e strettamente connesse alla piena funzionalità del Plesso Artiaco;
- c. con nota prot. n. 30017 del 20/06/2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dei suddetti interventi, anche mediante l'utilizzo delle

risorse relative all'annualità 2025 afferenti alla contabilità speciale n. 6475, in quanto funzionali all'utilizzo delle opere realizzate nell'ambito del medesimo Accordo Quadro;

- d. il Comune di Pozzuoli ha provveduto alla realizzazione e ultimazione degli interventi relativi all'impianto fognario e all'allaccio idrico, funzionali alla piena operatività del Plesso Artiaco, per i quali è stata richiesta l'assegnazione delle risorse finanziarie;
- e. con nota prot. n. 0638497 del 20/07/2026, la Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile, in previsione della scadenza al 05/10/2026 del servizio di noleggio dei moduli scolastici prefabbricati costituenti il Plesso Artiaco, ha richiesto al Comune di Pozzuoli di comunicare le proprie determinazioni in ordine all'eventuale esercizio della facoltà di riscatto dell'opera e di trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di impianto fognario e allaccio idrico realizzati a servizio del plesso scolastico, ai fini dell'erogazione del relativo finanziamento;
- f. con nota prot. reg. n. 0701986 del 17/08/2026, la Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6475, annualità 2025, per il riscatto dei moduli prefabbricati del Plesso Artiaco, richiesto dal Comune di Pozzuoli;

RILEVATO CHE:

- a. con verbale di consegna della scuola pronta all'uso prot. n. 515953 del 09/10/2025, in data 06/10/2025 è stata consegnata al Comune di Pozzuoli la scuola prefabbricata denominata Plesso Artiaco, con conseguente decorrenza del servizio di noleggio e scadenza dello stesso fissata al 05/10/2026;
- b. che il servizio di noleggio dei moduli prefabbricati del Plesso Artiaco, avviato il 06/10/2025, scadrà il 05/10/2026 e che l'Accordo Quadro del Dipartimento della Protezione Civile ID 2575 - Lotto 3 e il relativo Ordine di Fornitura n. 1/25 prevedono la facoltà di riscatto dei moduli da parte del Comune di Pozzuoli;
- c. in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile, formulata con nota prot. n. 0638497 del 20/07/2026, il Comune di Pozzuoli, con nota prot. n. 0689689 del 07/08/2026, ha richiesto l'esercizio della facoltà di riscatto dei moduli prefabbricati costituenti il Plesso Artiaco al termine del periodo di noleggio, rappresentando la necessità di mantenerne la disponibilità al fine di garantire la continuità dell'attività scolastica;
- d. con nota prot. n. 0691258 del 10/08/2026, il Comune di Pozzuoli ha trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute per l'allacciamento idrico e fognario a servizio del Plesso Artiaco, richiedendo il rimborso di € 120.326,31 e allegando documentazione giustificativa attestante spese quietanzate per complessivi € 119.682,00;
- e. con nota prot. reg. n. 0742421 del 09/09/2026, il Dipartimento della Protezione Civile, in riscontro alla richiesta formulata dalla Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile con nota prot. n. 0701986 del 17/08/2026, ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all'avvio della procedura di riscatto dei moduli prefabbricati ad uso scolastico del Plesso Artiaco, prendendo atto che il relativo costo, pari a € 588.164,51 oltre IVA, trova copertura nelle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6475 afferenti all'annualità 2025;
- f. dal Quadro Economico del Progetto Esecutivo, trasmesso dalla FMB Tubes e acquisito al protocollo regionale n. 188070 dell'11/04/2025, approvato con D.D. n. 222 del 23/04/2025, risulta che l'importo complessivo previsto per l'eventuale smontaggio al termine del noleggio è pari a € 72.902,68, oltre IVA, e che il costo per il riscatto ammonta a € 588.164,51, oltre IVA;
- g. le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6475 "DIRGENLPPC DL76-24 9QUI ZN CAM", afferenti all'annualità 2025 e stanziare ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 2, della Legge n. 111/2024, come modificato dal comma 703 della Legge n. 207/2024, sono sufficienti a garantire la

copertura finanziaria del riscatto del Plesso Artiaco e degli interventi connessi alla sua piena funzionalità;

RITENUTO:

- a. necessario procedere all'aggiornamento del quadro economico generale dell'intervento, approvato con D.D. n. 222 del 23/04/2025, al fine di recepire gli oneri connessi all'esercizio della facoltà di riscatto della scuola prefabbricata denominata Plesso Artiaco e le spese rendicontate dal Comune di Pozzuoli per la realizzazione delle opere di allacciamento idrico e fognario a servizio del plesso scolastico, oltre che di decurtare gli oneri previsti per il disallestimento non più necessario;

VISTO:

- a. il Quadro Economico Generale aggiornato di seguito riportato.

Legge 8 agosto 2024, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 - art. 9 quinquies, comma 2, “Misure urgenti per assicurare la continuità dell’attività scolastica” - accordo quadro per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali id 2575 – lotto 3 - CIG 9885872FA3 - ODF n. 1/25 - CUP B89I24001700001			
QUADRO ECONOMICO GENERALE AGGIORNATO			
voce	DESCRIZIONE	importo	inc.
a	Servizi e forniture - (QE - Ordine di Fornitura) n. 1/25 - cig. der. B68A3767E		
a1	allestimento e noleggio chiavi in mano 12 mesi	583.894,44 €	
a2	lavori+imprevisti	295.586,33 €	
a3	importo riscatto al 13° mese	588.164,51 €	
a4	oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	9.000,00 €	
a5	progettazione	36.620,71 €	
tot.	ODF 1/25 - F.M.B. TUBES S.R.L	1.513.265,99 €	
a6	implementazione del tratto fognario e condotta di adduzione idrica su strada Comunale	120.326,31 €	
b	somme a disposizione della stazione appaltante		
b1	imprevisti 7%	- €	7%
b2	iva allestimento, noleggio e riscatto 22%	257.852,97 €	22%
b3	iva lavori + imprevisi e sicurezza 22%	67.008,99 €	22%
b4	iva progettazione 22%	6.032,75 €	22%
b5	cassa previdenziale 4%	1.464,83 €	4%
b6	oneri allacciamenti	568,14 €	
b7	incentivi 2%	30.265,32 €	2%
b8	oneri CPI	1.457,00 €	
tot.b	somme a disposizione	364.650,00 €	
a+b	TOT. QE generale	1.998.242,30 €	

RITENUTO ALTRESI’:

- a. che il Quadro Economico Generale aggiornato è congruo con gli importi autorizzati e finanziati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di esercitare, a far data del 06/10/2026, la facoltà di riscatto, come richiesto dal Comune di Pozzuoli con nota prot. reg. 0689689/2026 del 07/08/2026 e autorizzato dal DPC con nota prot. reg. n. 0742421/2026 del 09/09/2026 e, conseguentemente:

1. di approvare l'aggiornamento del quadro economico generale dell'intervento di cui all'Ordine di Fornitura n. 1/25 - plesso scolastico Artiaco - in Via C.A. Dalla Chiesa nel Comune di Pozzuoli (NA);
2. di confermare che, a seguito del riscatto, restano in capo al Comune di Pozzuoli tutti gli adempimenti e gli oneri conseguenti connessi alla gestione dell'opera, come da Verbale di sopralluogo e consegna della scuola pronta all'uso prot. n. 515953/2025 del 09/10/2025 e dalla nota prot. reg. n. 0638497 del 20/07/2026;
3. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 37 del D.lgs 33/2013, nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio III Pianificazioni interventi Infrastrutturali d'Emergenza – Rup dell'accordo quadro multifornitore ID2575;
Ufficio VI – Amministrazione e Bilancio;
 - al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale 206.00 (ex Direzione Generale 50.11 Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili);
 - alla Direzione Generale Istruzione 210.00, Università, Ricerca e Innovazione (ex Direzione Generale 50.11 Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili)
 - al Comune di Pozzuoli
Sindaco
Direzione 4 – Coordinamento Lavori Pubblici;
Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica, Governo del Territorio, Servizi Informatici e Protezione Civile;
Direzione 8 – Coordinamento Ambiente e servizi Pubblici;
Direzione 1 – Coordinamento Patrimonio.
 - alla F.M.B. TUBES S.r.l. dell'accordo quadro ID2575 - lotto 3
 - al Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei per il coordinamento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 9 quinquies del DL76/2024 convertito in legge 111/2024;
 - al Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Campania;
 - all'Assessora alla Protezione Civile della Regione Campania;
 - al portale "Casa di Vetro" per la pubblicazione.

Italo GIULIVO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa