



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

PAOLO FRESCHI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
5	24/02/2026	211	04	02

Oggetto:

***Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. Comune di Caselle in Pittari (SA).
Chiusura finanziaria dell'intervento - CUP C89I06000050006 - CODICE SURF OP_9386
16082CP000000056***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. il quadro normativo di riferimento per il Programma di metanizzazione del Mezzogiorno — costituito dalle leggi n. 784/1980, n. 266/1997 e n. 147/2013, nonché dalle relative disposizioni attuative di cui alle Delibere CIPE n. 99/1999 e n. 5/2015 — disciplina l'assegnazione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi per la realizzazione e il completamento delle reti di distribuzione del gas, definendone le risorse finanziarie, le procedure di accesso, i criteri di priorità e le spese ammissibili;
- b. nel quadro dell'attuazione del 'Patto per lo Sviluppo della Regione Campania' sottoscritto il 24 aprile 2016 e finanziato a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dal CIPE con le Delibere n. 25 e 26 del 2016, l'Amministrazione regionale ha provveduto alla riprogrammazione e all'avvio operativo degli interventi — tra i quali figura specificamente l' 'Intervento di metanizzazione del Cilento' per un importo di euro 50.000.000,00 — definendo, mediante i conseguenti atti deliberativi e decretali, la relativa governance, la nomina dei Responsabili Unici di Attuazione (RUA) e la pianificazione del necessario Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico;

PREMESSO, altresì, che

- a. con Decreto MEF n. 81150 del 14/02/2018 il Comune di Caselle in Pittari (SA) è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione della rete urbana di distribuzione del gas metano (Delibera CIPE n. 5/2015) per un quadro economico complessivo di € 1.975.000,00, coperto per il 48% (€ 948.000,00) da contributo statale e successivamente ammesso al cofinanziamento regionale a valere su risorse FSC 2014/2020 (6%, pari a € 118.500,00) giusta Decreto Dirigenziale n. 190 del 18/11/2022, come di seguito riportato:

Costruzione della rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Caselle in Pittari (SA)	Definitivo ammesso istruito dal MISE (Prot. n. 22148/2016)	Cofinanziamento regionale (6%) (D.D. n. 190/2022)	Finanziamento pubblico (48%) (D.MEF n. 81150/2018)	A carico del Concessionario (46%)
Spese tecniche	247.578,43 €	14.854,71 €	118.837,65 €	113.886,08 €
Terreni	26.003,64 €	1.560,22 €	12.481,75 €	11.961,67 €
Cabina di prelievo (20.000 mc/h)	65.776,68 €	3.946,60 €	31.572,81 €	30.257,27 €
Gruppi di riduzione intermedi (n° = 1)	25.368,18 €	1.522,09 €	12.176,73 €	11.669,36 €
Gruppi di riduzione finali (n° = 2)	78.474,83 €	4.708,49 €	37.667,92 €	36.098,42 €
Condotta esterna di adduzione MPB (3.905 ml)	697.517,58 €	41.851,05 €	334.808,44 €	320.858,09 €
Rete di distribuzione MPB e MPA (5.925 ml)	684.228,87 €	41.053,73 €	328.429,86 €	314.745,28 €
Diramazioni stradali (n* = 212)	135.213,59 €	8.112,82 €	64.902,52 €	62.198,25 €
Impianto di telecontrollo	13.275,00 €	796,50 €	6.372,00 €	6.106,50 €
Allacciamento metanodotto SNAM	1.563,20 €	93,79 €	750,34 €	719,07 €
Totale opere	1.701.417,93 €	102.085,08 €	816.680,61 €	782.652,25 €
TOTALE	1.975.000,00 €	118.500,00 €	948.000,00 €	908.500,00 €

- b. l'art. 21 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, ha disposto il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano (ex Delibera CIPE n. 5/2015), attribuendo contestualmente ad esse la competenza in materia di concessione ed erogazione dei relativi finanziamenti;
- c. in relazione alla quota di finanziamento ministeriale, la Cassa Depositi e Prestiti ha provveduto all'erogazione di acconti per complessivi € 849.502,91 e, a seguito del subentro della Regione Campania nella titolarità del finanziamento statale sancito dall'art. 21 del D.L. n. 17/2022 e formalizzato con D.D. n. 312 del 24/09/2024, l'Amministrazione regionale ha provveduto all'erogazione del saldo pari a € 98.497,09;
- d. in relazione alla quota di cofinanziamento regionale, risultano erogate somme per complessivi € 118.500,00, di cui € 106.122,22 a titolo di acconti (D.D. n. 190/2022) ed € 12.377,78 a titolo di saldo finale disposto con D.D. n. 218 del 23/07/2025;

CONSIDERATO che

- a. in esito alla verifica della spesa sostenuta per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Caselle in Pittari (SA), lo stato finale dell'intervento ammesso a contributo pubblico si è attestato sull'importo complessivo di € 2.108.819,83, a fronte dell'importo originariamente istruito e ammesso di € 1.975.000,00, così come riportato di seguito;

Costruzione della rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Caselle in Pittari (SA)	Definitivo ammesso istruito dal MISE (Prot. n. 22148/2016)	Importo totale progetto realizzato	Scostamenti
Spese tecniche	247.578,43 €	256.501,88 €	8.923,45 €
Terreni	26.003,64 €	14.231,17 €	-11.772,47 €
Cabina di prelievo (20.000 mc/h)	65.776,68 €	60.219,59 €	-5.557,09 €
Gruppi di riduzione intermedi (n° = 1)	25.368,18 €	24.253,66 €	-1.114,52 €
Gruppi di riduzione finali (n° = 2)	78.474,83 €	64.339,83 €	-14.135,00 €
Condotta esterna di adduzione MPB (3.905 ml)	697.517,58 €	663.949,64 €	-33.567,94 €
Rete di distribuzione MPB e MPA (5.925 ml)	684.228,87 €	818.570,85 €	134.341,98 €
Diramazioni stradali (n* = 212)	135.213,59 €	191.816,99 €	56.603,40 €
Impianto di telecontrollo	13.275,00 €	13.275,00 €	0,00 €
Allacciamento metanodotto SNAM	1.563,20 €	1.661,22 €	98,02 €
Totale opere	1.701.417,93 €	1.838.086,78 €	136.668,85 €
TOTALE INTERVENTO	1.975.000,00 €	2.108.819,83 €	133.819,83 €

- b. il suddetto importo finale realizzato risulta così ripartito tra le fonti di copertura finanziaria:
- **€ 948.000,00** a valere sulla quota di contributo statale ex L. 147/2013 (Decreto MEF n. 81150/2018);
 - **€ 118.500,00** a valere sulla quota di cofinanziamento regionale (D.D. n. 190/2022);
 - **€ 908.500,00** a carico della Società Concessionaria *Cilento Reti Gas s.r.l.* oltre ulteriori € 133.819,83 eccedenti il quadro economico istruito dal MISE;

DATO ATTO che

- a. con nota prot. n. 646 del 27/01/2026, il Comune di Caselle in Pittari (SA) ha trasmesso la documentazione di rendicontazione finale, comprovando l'avvenuto pagamento delle spettanze ai soggetti esecutori entro il termine di 60 giorni dall'erogazione del saldo (ex D.D. n. 109/2023);
- b. le verifiche istruttorie condotte sui titoli di spesa prodotti (Determine di liquidazione nn. 296 del 03/12/2024 e 273 del 26/08/2025, relativi mandati e quietanze per complessivi € 110.809,22) ne hanno confermato la regolarità fiscale e la coerenza con le somme erogate a titolo di saldo;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto della conclusione dell'intervento di realizzazione della rete di distribuzione del gas nel Comune di Caselle in Pittari (SA);
- b. di dover prendere atto che la spesa finale dell'intervento è quantificata in € 2.108.819,83, rideterminata rispetto al quadro economico originario di € 1.975.000,00;
- c. di dover precisare che resta impregiudicata ogni responsabilità del Soggetto Attuatore in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento, all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici di lavori, beni e servizi, di ambiente e di aiuti di stato, all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;
- d. di dover dichiarare la chiusura amministrativa dell'intervento identificato con CUP C89I06000050006;

VISTI

- a. la documentazione trasmessa dal Comune di Caselle in Pittari (SA);

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario responsabile e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate

1. **di prendere atto** della conclusione dell'intervento di realizzazione della rete di distribuzione del gas nel Comune di Caselle in Pittari (SA);
2. **di prendere atto** che la spesa finale dell'intervento è quantificata in € 2.108.819,83, rideterminata rispetto al quadro economico originario di € 1.975.000,00;
3. **di precisare** che resta impregiudicata ogni responsabilità del Soggetto Attuatore in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento, all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici di lavori, beni e servizi, di ambiente e di aiuti di stato, all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;
4. **di dichiarare** la chiusura amministrativa dell'intervento identificato con CUP C89I06000050006;
5. **di allegare** la relazione istruttoria al presente Decreto;
6. **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento, all'AdG FSC, alla Casa di Vetro.

ARCH. PAOLO FRESCHI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa