



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Italo GIULIVO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>104</b>	<b>27/03/2026</b>	<b>214</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***Legge 8 agosto 2024, n 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 "art. 9 quinquies, comma 2" Accordo Quadro ID2575 – lotto 3 CIG 9885872FA3 - ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all' attività scolastica. Ordine di fornitura 1/25 - CUP B89I24001700001 - CIG derivato B68A3767EF Impegno e liquidazione importo lavori, sicurezza e rimborso spese anticipate***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- a. Il Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 come convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, art. 9-quinquies "Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica" al comma 2 stabilisce che "Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024 ((e di euro 3.800.000 per l'anno 2025)) Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ((, per l'anno 2024,)) mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ((, e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri)) Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al ((31 dicembre 2025)), l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale;
- b. che la LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (in SO n.43, relativo alla G.U. 31/12/2024, n.305) ha disposto (con l'art. 1, comma 703, lettere a) b) e c)) la modifica dell'art. 9-quinquies, comma 2;
- c. con deliberazione n.512 del 01/10/2024, resa esecutiva in data 14/10/2024, la Giunta Regionale della Campania ha posto in capo alla Direzione Generale, 50.18 con il supporto della DG 50.11 Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, le attività di cui all'art. 9-quinquies, comma 2 della Legge n.111/2024 ivi compresa l'intestazione al Direttore Generale della DG 50.18 della richiamata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- d. con nota prot. 246247 del 26/11/2024-U il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato alla DG.50.18 di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Napoli per l'apertura della contabilità speciale n. 6475 intestata "DIRGENLPPC DL76-24 9QUI ZN CAM";
- e. con nota prot. P.UVIA-SBPAG-0063140-09712/2024 è stato disposto, dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio VI – Amministrazione e Bilancio, l'ordine di accreditamento di euro 1.250.000,00 - sulla contabilità speciale n. 6475 intestata "DIRGENLPPC DL76-24 9QUI ZN CAM".
- f. con nota prot. Reg. n. 0488451 del 16/10/2024, per dare attuazione alla richiesta del Comune di Pozzuoli, la DG.50.18 ha trasmesso alla F.M.B. TUBES il modello di richiesta preliminare di fornitura R.P.F. n. 1/24;
- g. in data 18/10/2024 è stata sottoscritta, per accettazione, dalla F.M.B. TUBES, la richiesta preliminare di fornitura RPF 1/24;

- h. il giorno 30/10/2024, è stato sottoscritto, il Verbale di Sopralluogo e Consegna delle aree prot. n. 514456 del 30/10/2024;
- i. con nota pec del 19/11/2024, acquisita al prot. Reg. n. 0551931 del 20/11/24, la F.M.B. TUBES, ha trasmesso i layout, il report schematico e il quadro economico modificati e rimodulati;
- j. con nota prot. Reg. n. 0549791 del 20/11/2024, la DG5018 ha richiesto la formale approvazione di una delle due soluzioni al Comune di Pozzuoli (Direzione 4 - Lavori Pubblici) e sentito il dipartimento per il tramite del R.U.P. dell'Accordo Quadro, nella riunione del 28/11/2024, si è concordato di approvare la soluzione "Tav. 07b\_Layout plesso Artiaco 15 aule Rev.01 e il QE elab."07e\_Quadro Economico Rev01" e di richiedere alla F.M.B. TUBES, la redazione degli elaborati tecnici necessari per poter procedere alle richieste delle dovute autorizzazioni;
- k. con nota prot. Reg. n. 0573368 del 02/12/2024, la DG5018 ha comunicato, alla F.M.B. TUBES, l'approvazione del nuovo layout della scuola, individuato nell'elaborato Tav. 07b\_Layout plesso Artiaco 15 aule Rev.01 - noleggio 12 mesi e del QE, così come indicato dal Comune di Pozzuoli;
- l. con nota pec del 31/12/2024 la F.M.B. TUBES ha trasmesso gli elaborati tecnici per l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui al "Layout plesso Artiaco 15 aule Rev.01 con relativo Quadro Economico approvati";
- m. con nota prot. Reg. n. 0003049 del 03/01/2025 è stata indetta Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis Legge 241/90, volta all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, dalle Amministrazioni interessate dal procedimento, necessari per la realizzazione del" progetto del plesso Artiaco con moduli temporanei destinati all'attività scolastica – noleggio 12 mesi con possibilità di riscatto da parte del Comune di Pozzuoli";
- n. con nota prot. Reg. n. 0092920 del 24/02/2025 è stata conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis Legge 241/90," con Determinazione motivata di conclusione Positiva;
- o. con nota prot. Reg. n. 010102538 del 27/02/2025 è stato trasmesso, alla F.M.B. TUBES, l'Ordine di Fornitura 1/25 con i relativi allegati;
- p. con nota pec. del 10/04/2025 acquisita al prot. Reg. n. 188070 del 11/04/2025, la F.M.B. TUBES ha trasmesso la versione revisionata del Progetto Esecutivo;
- q. in data 17/04/2025 è stata attivata, su ACQUISTINRETEPA, la procedura di acquisto n°1093008 codice ident. Gara (CIG) B68A3767EF, ordinativo esecuzione immediata nr. 8507283, totale ordine euro 1200989,75;
- r. con D.D. n. 222 del 23.04.2025 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'ordine di fornitura n. 1/25 - per il noleggio di 12 mesi dei moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali ID 2575 - plesso scolastico Artiaco - da ubicare in Via C.A. dalla Chiesa nel Comune di Pozzuoli (NA);
- s. l'operatore economico ha stipulato una polizza di assicurazione con la società ITALIANA ASSICURAZIONI avente numero 2025/25/6215853 per un massimale di € 3.000.000, per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi a partire dall'8/5/2025 fino al 8/9/2026;
- t. i lavori sono iniziati in data 19.05.2025 giusto "Verbale di constatazione di inizio lavori" prot. n. 252225 del 20/05/2025;
- u. con nota prot. 500014 del 3/10/2025i la FMB Tubes ha comunicato la conclusione dei lavori per dare avvio alla fase di collaudo;
- v. con nota prot. 499044 del 3/10/2025 sono statti trasmessi dalla FMB Tubes gli elaborati "costruttivi - as built";
- w. con nota prot. 500044 del 04/10/2025 è stato acquisito a protocollo regionale il certificato di ultimazione dei lavori del 04/10/2025;

- x. con nota prot. 500043 del 04/10/2025 è stato acquisito a protocollo regionale il certificato di collaudo statico del 4/10/2025;
- y. con nota prot. 500045 del 04/10/2025 è stato è stato acquisito a protocollo regionale il certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti, secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico (par. 6.1.10) e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016;
- z. in data 06/10/2025 è stato avviato il servizio di noleggio della scuola pronta all'uso come rappresentato nel verbale "Verbale di sopralluogo e consegna della scuola pronta all'uso" prot.n. 515953/2025 del 09/10/2025;

#### **RILEVATO CHE:**

- a. in data 16/2/2026 sono stati sottoscritti senza riserve la relazione sul conto finale acquisita con i documenti relativi alla contabilità di: lavori, sicurezza, oneri allacciamenti, CPI acquisiti a protocollo regionale al n. 0165972 del 27/02/2026;
- b. è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa F.M.B. Tubes - P.IVA 01544860800, con sede legale nel comune di Polistena (RC) al viale degli Artigiani snc C.A.P. 89024 così come risulta dal DURC numero di protocollo INPS\_52714341 con scadenza il 5/6/2026;
- c. l'Impresa F.M.B. Tubes - P.IVA 01544860800 ha trasmesso la fattura n. 23/PA del 4/3/2026 acquisita al protocollo regionale FT/0001424/2026 del 12/03/2026, per l'importo totale di € 373.620,46 di cui:
  - € 304.586,33 per lavori ed € 67.008,99 per iva al 22%;
  - € 2.025,14 per rimborso spese anticipate.

#### **RITENUTO:**

- a. di dover provvedere ad impegnare e liquidare l'importo di € 373.620,46 (€ 304.586,33 per lavori, € 67.008,99 per iva al 22% sui lavori e € 2.025,14 per rimborso spese anticipate); a fronte della fattura n. 23/PA del 4/3/2026 - CIG. B68A3767EF - dell'impresa F.M.B. Tubes - P.IVA 01544860800, a titolo di saldo per lo stato finale dei lavori e rimborso delle spese anticipate;
- b. di dover dare atto che alla spesa complessiva di € 373.620,46 si fa fronte con le risorse previste dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, art. 9-quinquies;
- c. di disporre la verifica per i debiti tributari ai sensi dell'art. 144 D. lgs. 33/2025;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile

#### **DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di impegnare e disporre la liquidazione della somma di € 373.620,46 (€ 304.586,33 per lavori, € 67.008,99 per iva al 22% sui lavori e € 2.025,14 per rimborso spese anticipate); a fronte della fattura n. 23/PA del 4/3/2026 - CIG. B68A3767EF - dell'impresa F.M.B. Tubes - P.IVA 01544860800, a titolo di saldo per lo stato finale dei lavori e rimborso delle spese anticipate;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 373.620,46 si fa fronte con le risorse rese disponibili dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, art. 9-quinquies versate sulla contabilità speciale 6475 aperta presso la Banca D'Italia;
- di disporre il pagamento dell'importo di € 373.620,46 dalla contabilità speciale n. 6475 intestata "DIRGENLPPC DL76-24 9QUI ZN CAM nel seguente modo:

- € 306.611,47 in favore del dell'impresa F.M.B. Tubes - P.IVA 01544860800 - mediante bonifico sul conto corrente presso l'Istituto finanziario Intesa San Paolo avente il seguente Codice IBAN: IT53P0306981504100000002230 come da fattura n. 23/PA del 4/3/2026;
- € 67.008,99 da versare all'erario per la quota IVA riferiti alla fattura n. 23/PA del 4/3/2026 emessa dell'impresa F.M.B. Tubes - P.IVA 01544860800 per effetto dell'art. 1, comma 629 della L. 190/2014, legge di stabilità 2015, che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 633/1972 recante modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto;
- di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 37 del D.lgs 33/2013, nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - al Settore 202.04 Gestione delle Entrate e della Spesa;
  - all'operatore economico F.M.B. Tubes;
  - al portale "casa di vetro" per la pubblicazione.

Italo GIULIVO

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*