



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Antonello BARRETTA

Angelo FERRARO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
33	27/03/2026	216	00	00

Oggetto:

Finanziamento progetto denominato "Realizzazione-ampliamento di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati nel Comune di Riardo (CE)" ex DGR 397/2020 a favore di EdA Caserta in qualità di Soggetto Attuatore su risorse FSC 2014-2020 – CUP C31B21005580002 – SURF 20032CP000000008 - CHIUSURA OPERAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. con DGR n. 397 del 28/07/2020 è stata programmata, tra l'altro, una somma pari a € 5.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la Coesione e lo Sviluppo (FSC) 2014/2020 per il finanziamento dei Centri di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani a servizio dei Comuni, attraverso gli Enti d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- b. in attuazione delle previsioni della DGR n. 397/2020, con decreto dirigenziale n. 100 del 16/07/2021 si è provveduto all'ammissione provvisoria a finanziamento della proposta progettuale dell'Ente d'Ambito di Caserta, denominata "Realizzazione-ampliamento di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati nel Comune di Riardo (CE)", cui sono seguite le attività amministrative di rito finalizzate alla sottoscrizione della convenzione tra le parti perfezionatasi in data 10/08/2021;
- c. con decreto dirigenziale n. 332 del 15/11/2022 ad ammettere in via definitiva l'operazione de qua sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) e al contestuale impegno parziale di spesa pari a € 23.460,39;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 357 del 25/11/2022 si è provveduto per l'operazione de qua alla liquidazione a favore Ente d'Ambito di Caserta del primo acconto per un ammontare di € 23.460,39 pari al 10% dell'importo ammesso in via definitiva a finanziamento;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 88 del 17/03/2023 si è provveduto per l'operazione de qua alla integrazione dell'impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 205.260,58, a valere sulle risorse Piano di Sviluppo e Coesione (PSC);
- a. con Decreto Dirigenziale n. 293 del 27/11/2024, a seguito di diverse attività amministrative ed istruttorie, si è provveduto alla liquidazione a favore Ente d'Ambito di Caserta del II acconto pari a € 182.388,48 nella misura massima del 90% della quota di finanziamento a valere sulle risorse del Piano per lo Sviluppo e la Coesione;
- f. con DD n. 40 del 14/11/2025 si è provveduto, per l'operazione de qua, alla liquidazione a favore dell'Ente d'Ambito di Caserta del saldo pari a € 14.370,38, con il contestuale disimpegno delle economie a consuntivo pari a complessivi € 8.501,72;

CONSIDERATO CHE:

- a. con nota prot. n. 471/2025 del 01/03/2025, acquisita al prot. regionale n. 107561 del 03/03/2025, come integrata dalla nota prot. n. 1935/2025 del 16/10/2025, acquisita al prot. regionale n. 537885/2025 del 17/10/2025, l'Ente d'Ambito di Caserta ha trasmesso la rendicontazione di spesa, in ordine alle somme liquidate con DD n. n. 293/2024, nella misura complessiva di rendicontazione superiore al 100% del finanziamento ad oggi liquidato, nonché copia del collaudo tecnico-amministrativo delle opere di progetto ed il rendiconto finale approvato con Determinazione n. 27 del 24/02/2025;
- b. in allegato alla succitata nota prot. n. 471/2025 è stata altresì trasmessa la Determinazione n. 35 del 28/02/2025 di approvazione del seguente quadro economico finale:

CAPITOLO A	Lavori e provviste	importi		Totale importi
a1	Importo Lavori a Misura a lordo (da Perizia di Assestamento)	€	149.930,73	
a2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	27.468,16	
a3	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	470,40	
a4	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€	121.992,17	
TOTALE LAVORI PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE A LORDO €				149.930,73
a1	Importo Lavori a Misura al netto del ribasso del 2%	€	147.490,89	

a3	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	27.468,16	
a2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	470,40	
a4	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€	119.552,33	
TOTALE LAVORI PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE AL NETTO DEL RIBASSO €				147.490,89
CAPITOLO B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri per conferimento in discarica/imp. di recupero incluso il 15% per impresa.	€		
b2	Allacciamento ai pubblici servizi	€		
b3	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura	€		
b4	Imprevisti di (<5% di A)	€		
b5	Spese tecniche generali	€		
b5.1	6) Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione: € 13.840,00 6) Direzione lavori, misure e contabilità lavori, CRE. € 7.041,06 6) Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione € 2.750,26	€	23.631,32	
b5.2	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	935,05	
b5.3	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (completamento) -compreso CNPAIA e IVA	€	3.763,53	
b5.4	Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€	1.919,29	
b5.5	Spese per gara -Contributo ANAC, Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019	€		
b6	IVA e altre Imposte			
b6.1	IVA sui lavori e imprevisti, 10% di (A)	€	14.749,09	
b6.2	IVA su oneri di discarica/imp. Recupero	€		
b6.3	CNPAIA sulle spese Tecniche e generali, 4% di (b5) (incluse in b5.1 e b5.2 e b5.3)	€		
b6.4	IVA sulle spese Tecniche e generali, 10% di [b5.1-1) + b5.1-3) + b5.2]	€	1.752,53	
b7	Accantonamenti			
b7.1	Economie di gara (scaturite dal ribasso del 2%) < del 10% dell'importo di aggiudicazione	€		
b7.2	IVA 10% su economie di gara	€		
b8	Opere Supplementari compreso IVA al 10%	€	9.924,93	
			TOTALE B €	56.675,74
CAPITOLO C	Precedente appalto - Lavori eseguiti e collaudati			
c1	Lavori eseguiti (Iva inclusa)	€	30.000,00	
			TOTALE C €	30.000,00

CAPITOLO D	Economie		
d1	Economie	€	9.040,17
			TOTALE D €
			9.040,17
TOTALE GENERALE A+B+C-D			€
			234.166,63
Somme a carico FSC al netto delle economie in quota parte pari al 96,04% del totale €			220.219,25
Somme a carico di EdA CE al netto delle economie in quota parte pari al 5, 96% del totale €			13.947,38

- c. con nota trasmessa a mezzo PEC del 25/03/2026, acquisita al prot. regionale n. 306595/2026 del 26/03/2026, l'Ente d'Ambito di Caserta ha trasmesso la piena rendicontazione di spesa relativa al saldo che fornisce evidenza dell'intero utilizzo delle somme liquidate a valere sul presente finanziamento;
- d. con la medesima nota succitata, a rettifica del quadro economico finale della spesa approvato con la Det. n. 35/2025, l'Ente d'Ambito di Caserta ha trasmesso altresì la Determina n. 35 del 21/03/2026 di riapprovazione del quadro economico finale dell'intervento de quo, in cui viene dato atto di un errore materiale in ordine agli "Incentivi funzioni tecniche" con la corresponsione maggiorata di € 102,40 posta a totale carico del Bilancio dell'Eda Caserta che dà vita al seguente QE finale:

CAPITOLO A	Lavori e provviste	importi		Totale importi
a1	Importo Lavori a Misura a lordo (da Perizia di Assestamento)	€	149.930,73	
a2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	27.468,16	
a3	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	470,40	
a4	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€	121.992,17	
TOTALE LAVORI PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE A LORDO €				149.930,73
a1	Importo Lavori a Misura al netto del ribasso del 2%	€	147.490,89	
a3	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	27.468,16	
a2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	470,40	
a4	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€	119.552,33	
TOTALE LAVORI PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE AL NETTO DEL RIBASSO €				147.490,89
CAPITOLO B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri per conferimento in discarica/imp. di recupero incluso il 15% per impresa.	€		
b2	Allacciamento ai pubblici servizi	€		
b3	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura	€		
b4	Imprevisti di (<5% di A)	€		
b5	Spese tecniche generali	€		
b5.1	6) Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione: € 13.840,00 6) Direzione lavori, misure e contabilità lavori, CRE. € 7.041,06 6) Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione € 2.750,26	€	23.631,32	

b5.2	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	935,05	
b5.3	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (completamento) -compreso CNPAIA e IVA	€	3.763,53	
b5.4	Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€	2.021,69	
b5.5	Spese per gara -Contributo ANAC, Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019	€		
b6	IVA e altre Imposte			
b6.1	IVA sui lavori e imprevisti, 10% di (A)	€	14.749,09	
b6.2	IVA su oneri di scarica/imp. Recupero	€		
b6.3	CNPAIA sulle spese Tecniche e generali, 4% di (b5) (incluse in b5.1 e b5.2 e b5.3)	€		
b6.4	IVA sulle spese Tecniche e generali, 10% di [b5.1-1) + b5.1-3) + b5.2]	€	1.752,53	
b7	Accantonamenti			
b7.1	Economie di gara (scaturite dal ribasso del 2%) < del 10% dell'importo di aggiudicazione	€		
b7.2	IVA 10% su economie di gara	€		
b8	Opere Supplementari compreso IVA al 10%	€	9.924,93	
			TOTALE B €	56.778,14
CAPITOLO C	Precedente appalto - Lavori eseguiti e collaudati			
c1	Lavori eseguiti (Iva inclusa)	€	30.000,00	
			TOTALE C €	30.000,00
CAPITOLO D	Economie			
d1	Economie	€	9.040,17	
			TOTALE D €	9.040,17
TOTALE GENERALE A+B+C-D			€	234.269,03
Somme a carico FSC al netto delle economie in quota parte pari al 96,00% del totale €				220.219,25
Somme a carico di EdA CE al netto delle economie in quota parte pari al 6,00% del totale €				14.049,78

VERIFICATO CHE:

- l'importo complessivamente liquidato dalla Regione all'attualità è pari € 220.219,25 attraverso n. 3 distinti decreti (n. 2 acconti e saldo finale);
- la somma di cui alla lettera precedente risulta controllata da CL e risulta integralmente certificata, da ultimo con nota prot. n. 0113311/2026 dell'11/02/2026 a firma del RUA;
- la documentazione giustificativa della spesa risulta caricata sulla piattaforma di monitoraggio SURF;

RITENUTO DI:

- dover provvedere alla chiusura amministrativa e contabile del finanziamento a favore dell'Ente d'Ambito di Caserta, in qualità di Soggetto attuatore, del progetto denominato Realizzazione-

ampliamento di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati nel Comune di Riardo (CE)” a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), CUP C31B21005580002 – SURF 20032CP000000008;

- b. dover determinare definitivamente in **€ 220.219,25** il finanziamento assegnato e liquidato all’Ente d’Ambito di Caserta, in qualità di Soggetto Attuatore che ha provveduto al completamento della rendicontazione per l’intero importo;
- c. dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, in quanto già si è provveduto all’ottemperanza di tale obbligo di pubblicazione attraverso il provvedimento di ammissione provvisoria a finanziamento di cui al decreto dirigenziale n. 100 del 16/07/2021;
- d. dover pubblicare il presente provvedimento sul sito web regionale denominato “Regione Campania Casa di Vetro” in ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 23 del 28/07/2017;

VISTI: gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

alla stregua dell’istruttoria amministrativa svolta dal funzionario del Settore 216.02.00, titolare di elevata qualificazione dott. Andrea Catalano, componente del Team supporto del RUA per l’attuazione del tema prioritario denominato "Gestione dei rifiuti urbani" costituito con Decreto Dirigenziale n. 30 del 26/01/2022, come integrato dal Decreto Dirigenziale n. 274 del 08/09/2022, che attesta l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6bis, L. n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 2 del DPR n. 62/2013 e la regolarità del presente atto;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. provvedere alla chiusura amministrativa e contabile del finanziamento a favore dell’Ente d’Ambito di Caserta, in qualità di Soggetto attuatore, del progetto denominato Realizzazione-ampliamento di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati nel Comune di Riardo (CE)” a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), CUP C31B21005580002 – SURF 20032CP000000008;
2. determinare definitivamente in **€ 220.219,25** il finanziamento assegnato e liquidato all’Ente d’Ambito di Caserta, in qualità di Soggetto Attuatore che ha provveduto al completamento della rendicontazione per l’intero importo;
3. dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, in quanto già si è provveduto all’ottemperanza di tale obbligo di pubblicazione attraverso il provvedimento di ammissione provvisoria a finanziamento di cui al decreto dirigenziale n. 100 del 16/07/2021;
4. pubblicare il presente provvedimento sul sito web regionale denominato “Regione Campania Casa di Vetro” in ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 23 del 28/07/2017;
5. inviare il presente provvedimento:
 - all’US 307.00.00 Autorità Responsabile PSC;
 - all’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Caserta quale soggetto beneficiario e attuatore.

II RUA

Antonello BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa