

LAVORI DI SCAVO

- Nei lavori di scavo con mezzi meccanici è vietata la presenza di operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte d'attacco
- Delimitare gli scavi con parapetto normale
- Esporre la cartellonistica necessaria
- E' vietato depositare materiale in prossimità dei cigli

E' SEVERAMENTE PROIBITO
 - AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI
 - AVVICINARSI ALL'SCAVATORE
 - SOSTARE PRESSO LE SCARICATE
 - DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

SCAVI

AREA DI LAVORO ESCAVATORE

Parapetto normale

PARTICOLARE PARAPETTO NORMALE
 PROSPETTO SEZIONE

E' VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN QUEST' AREA PERICOLOSA

MONTAGGIO TEGOLI PREFABBRICATI

- La linea di protezione della trave centrale deve essere tolta dopo il montaggio della linea sui tegoli prefabbricati. Anche la linea sulla trave di bordo viene spostata sul tegolo.
- In caso di presenza di fori in copertura, occorre posizionare una rete di protezione.
- Attenersi alle istruzioni per la movimentazione dei carichi mediante autogrù.
- Gli operatori devono essere vincolati alla linea antirifonduta per mezzo delle proprie cinture di sicurezza.

Autogrù

RISCHI PRINCIPALI

CADUTA DALL'ALTO
 CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
 MOVIMENTAZIONE MANUALE ED ERRORI
 PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

DPI obbligatori

MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE
PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO SCALA

RICORDI
CADUTA DALL'ALTEZZA
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO




Procedura di Posizionamento Scala:

- Sistemare i piedi della scala su suolo solido
- Assicurare sempre la scala ad un punto stabile
- Non utilizzare scale ad un solo pezzo di altezza superiore ai 8 metri
- Durante la salita usare i due cordoni appoggiati alternativamente in modo da essere sempre appoggiati ad un piede
- Prevedere sempre la presenza di un assistente a terra

Diagram Labels:

- Operario che sale con doppio cordino assicurato ai pioli
- legatura scala a punto stabile
- Scala stabile
- Lunghezza massima scala stabile: 8 metri
- Altezza di appoggio della scala
- Operario che assiste
- piede da dare alla scala
1/4 dell'altezza d'appoggio

[illegible]

LEGENDA	
	Delimitazione cantiere - recinzione esistente
	Accesso al cantiere
	Viabilità pedonale
	Viabilità di cantiere
	Formazione di rilevato con materiale selezionato; quota media variabile da + 1,10 m a + 1,35 m rispetto allo stato attuale
	Piano di imposta fondazioni a quota minore rispetto al rilevato
	Parapetto di protezione in legno
	Area nuclei abitativi di cantiere
	Area stoccaggio materiali
	PARCHEGGIO DIPENDENTI DITTA
	AREA SOSTA MEZZI OPERATIVI DI CANTIERE
	LOCALE SPOGLIATOIO E PRIMO SOCCORSO OPERAI
	BOX SERVIZIO IGIENICO CHIMICO
	BOX UFFICIO DL ED IMPRESA
	BOX IN LAMIERA PER DEPOSITO ATTREZZATURE/MATERIALI
	BOX USO MENSA REFETTORIO
	CENTRALE DI BETONAGGIO
	QUADRO GENERALE
	AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI

[illegible]

RISCHI PRINCIPALI

CADUTA DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

PUNTURE, TAGLI ED ABRASSIONI



MONTAGGIO PONTEGGIO

D.Lgs. 81/08

E' necessario redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (P.M.U.S.), in funzione della sua complessità. Tale piano dovrà contenere istruzioni e progetti perimetrali per gli schemi speciali, costituire il ponteggio dovrà essere messo a disposizione del preposto adotta alla sorveglianza e di tutti i lavoratori interessati.

MISURE DI PREVENZIONE

- E' vietato il montaggio di ponteggi non idonei o non autorizzati, così come il montaggio non conforme al progetto
- Utilizzare sempre la seguente **ATTACCATURA ANTICADUTA**:
 - Cintura di sicurezza speciale comprendente, oltre la imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di fuso a disposizione d'energia
 - una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio subito al di sotto dei traversi di sostegno dell'impiacato
 - un organo di ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza
- Tutte le attrezzature di montaggio devono essere assicurate alla cintola con moschettone
- Poggiare le baste su idonei tavoloni ed effettuare il collegamento a terra del ponteggio per equipotenzialità (vedi particolare a lato)
- Utilizzare ancoraggi del tipo consentito
- Fasciare i montanti nelle zone di transito
- E' obbligatorio l'utilizzo dei seguenti DPI








● E' obbligatoria la presenza di un preposto durante il montaggio e smontaggio del ponteggio, che dovrà essere esigibile ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste

CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE

Grado di protezione minimo IP 43 con porta chiusa

Chiusura a chiave

Pulsante per comando d'emergenza
(Colore rosso su fondo giallo)

CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE

Grado di protezione minimo IP 43 con porta chiusa

Comando d'emergenza

Interruttore d'emergenza interno

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza all'interno del Quadro
 Interruttore per l'alimentazione del Quadro secondario lucchettabile
 Sezionamento degli altri circuiti mediante prese a spina

[illegible]