



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Sostituto del Direttore Generale Michele TESTA

Mariano SERRA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
96	06/05/2026	402	00	00

Oggetto:

*Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009. Lotto 2 – REP 14788 e REP 14908
CIG: A0515D1BCA - Approvazione atti contabili del SAL N. 2 per lavori di Bonifica Ordigni Bellici eseguiti fino a tutto il 25/01/2026. Approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento N. 2*

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) In data 21/12/2023 è stato stipulato il contratto Accordo Quadro Rep n. 14748 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG 9896452A89;
- b) con OdA prot. n. PG/2024/0109595 del 01/03/2024 si è disposta l'attivazione dell'esecuzione della bonifica da ordigni bellici "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG A0515D1BCA;
- c) con DD n. 505 del 11/06/2024 si è proceduto ad assumere propedeutico impegno di spesa relativo alle opere di bonifica da ordigni bellici Lotto 2 CIG A0515D1BCA;
- d) in data 09/07/2024 è stato stipulato il contratto attuativo Rep n. 14788 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG Contratto Attuativo: A0515D1BCA avente quale oggetto la bonifica da ordigni bellici;
- e) all'esito del completamento di tutte le attività di verifica dei Progetti Esecutivi di tutti i lotti con D.D. n.411 del 19/05/2025 l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" ha dato atto della conclusione delle attività propedeutiche, di competenza della Stazione Appaltate, finalizzate all'approvazione dei Progetti da parte del Commissario Straordinario, disponendo:
 1. di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0249641 del 19/05/2025 ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Commissario Straordinario ai sensi della D,Lgs. n. 32/2019 da effettuarsi previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 2. di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico così come esposto nell'allegato A del provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il cui valore totale risulta pari ad € 741.094.967,91;
 3. di prendere atto dei Quadri Economici del Lotto n° 1, n° 2 e n° 3, correlati al Quadro Economico dell'intervento di cui al precedente punto 2, così come riportato negli allegati B, C e D, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
 4. di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di finanziamento, con utilizzo dei ribassi d'asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:
 - ✓ € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - ✓ € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - ✓ € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - ✓ € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - ✓ € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - ✓ € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- f) la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 21 maggio 2025, preso atto della conclusione dell'iter istruttorio di competenza della Stazione appaltante – finalizzato all'approvazione ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, del Progetto Esecutivo in parola da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania – disposto con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ha provveduto ad aggiornare le DDGRR nn. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale della Campania l'espressione della prevista intesa;

- g) con Decreto n. 27 del 09/06/2025 il Commissario Straordinario di Governo, d'intesa con il Presidente Della Giunta Regionale della Campania ha disposto, tra l'altro:
1. di prendere atto della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del RUP di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 2. di approvare il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell'intervento, così riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere per l'importo complessivo di € 741.094.967,91 trovante copertura finanziaria come nel seguito indicato:
 - ✓ € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - ✓ € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - ✓ € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - ✓ € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - ✓ € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - ✓ € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
 3. di approvare, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 1 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009 per l'importo complessivo di € 434.112.133,96 di cui 317.862.401,38 per lavori e servizi, ed € 116.249.732,58 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 4. di dare atto che le previsioni contenute nei richiamati Quadri Economici tengono già conto dell'utilizzo di economie di gara nella misura di € 47.441.124,54 per la copertura dei maggiori oneri previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'opera;
 5. di disporre che la Regione Campania, in qualità di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all'esecuzione di tutti i lavori;
- h) il Quadro Economico del progetto esecutivo del Lotto 2 approvato:
1. riporta un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 136.717.436,64, rispetto agli € 129.873.544,42 del PFTE, ed un importo degli oneri della sicurezza di € 6.490.174,10, rispetto agli € 2.068.255,91, per un totale di € 143.207.610,74, ed un totale di servizi al netto del ribasso d'asta di € 1.534.156,09, corrispondenti a quelli del PFTE, per un totale complessivo di lavori, sicurezza e servizi di € 144.741.766,83;
 2. alla copertura finanziaria dei maggiori costi di lavori e sicurezza pari a complessivi € 11.265.810,41, si è provveduto con l'utilizzo della totalità dei ribassi d'asta pari ad € 6.733.155,25 e per gli ulteriori € 4.532.655,16 a valere sulle fonti di finanziamento che assicurano l'integrale copertura del Quadro Economico del progetto Esecutivo;
 3. rispetto a tali maggiori costi, la modifica del contratto quadro oggetto del presente atto aggiuntivo risulta autorizzata con D.D. n° 671 del 24/07/2025, per € 2.785.727,32 in virtù delle previsioni all'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e per € 8.480.083,09 rispetto alla lettera b) del medesimo comma.
- i) con Decreto n° 671 del 24/07/2025 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Quadro n° 14748 del 21/12/2023;
- j) con Decreto n. 678 del 24/07/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.Lgs n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 2 lavori fase A1.1 "Adduttrice per ACAM DN 1500", A2.1 "Diramazione BN 700 Curti Benevento", A2.2 "DN 600 mandata serbatoio Area PIP Campolattaro", A2.3 "DN 600 per partitore Zingara Morta", A2.4

- “Nuovo partitore Zingara Morta”, A2.5 “Nuovo Serbatoio area PIP Campolattaro”, A3.1 “Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200”, A4.2 “Protezione Catodica Condotte”, A4.3 “Fornitura e posa in opera di Sistema di telecontrollo”, CIG acquisito A06C6F5C29;
- k) con verbale del 04/08/2025 prot. n. 392845 del 06/08/2025 sono stati consegnati i lavori fase A1.1 “Adduttrice per ACAM DN 1500”, A2.1 “Diramazione BN 700 Curti Benevento”, A2.2 “DN 600 mandata serbatoio Area PIP Campolattaro”, A2.3 “DN 600 per partitore Zingara Morta”, A2.4 “Nuovo partitore Zingara Morta”, A2.5 “Nuovo Serbatoio area PIP Campolattaro”, A3.1 “Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200”, A4.2 “Protezione Catodica Condotte”, A4.3 “Fornitura e posa in opera di Sistema di telecontrollo”, CIG acquisito A06C6F5C29 dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 2 CUP B87B20098990009;
- l) in data 04/08/2025 rep. n° 14890 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo all’Accordo Quadro n° 14748 del 21/12/2023;
- m) con Decreto n. 784 del 07/08/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo l’affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.Lgs n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 2 lavori fase A2.6 “Nodo Pesco Sannita”, A2.7 “Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.8 “DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita”, A2.9 “DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi”, A2.10 “DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.11 “DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala”, A2.12 “Nuovo partitore Guardia Sanframondi”, CIG acquisito A06CB67746;
- n) con l’OdA del 07/08/2025 prot. n. 395810 del 08/08/2025 si è disposta l’attivazione
- o) con verbale del 08/08/2025 prot. n. 399538 del 08/08/2025 sono stati consegnati i lavori fase A2.6 “Nodo Pesco Sannita”, A2.7 “Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.8 “DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita”, A2.9 “DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi”, A2.10 “DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.11 “DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala”, A2.12 “Nuovo partitore Guardia Sanframondi”, CIG acquisito A06CB67746 dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG A06CB67746;
- p) l’importo massimo stimato per l’esecuzione lavori, come da progetto esecutivo approvato, prevede anche un incremento del costo dei lavori di bonifica da ordigni bellici per un importo di € 1.340.135,75 al netto del ribasso d’asta del 4,375%;
- q) con DD n. 5 del 26/09/2025 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo ed il relativo impegno di spesa per le opere di bonifica da ordigni bellici;
- r) in data 01/10/2025 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n. 1 Rep. n. 14908, al contratto n. 14788 del 09/07/2024 relativo alla bonifica da ordigni bellici per l’importo complessivo di € 3.583.546,06.

CONSIDERATO, che:

- a) con DD n. 686 del 02/08/2024 si è provveduto all’anticipazione ex art. 37 del CSA delle somme di cui al contratto attuativo Rep n. 14788, già impegnate con DD n. 505 del 11/06/2024 per un importo di € 448.672,50 oltre IVA;
- b) con DD n. 61 del 12/11/2025 si è provveduto al saldo dell’anticipazione ex art. 37 del CSA delle somme di cui al contratto attuativo Rep n. 14788 e atto aggiuntivo REP 14908, già impegnate con DD n. 505 del 11/06/2024 e n. 5 del 26/09/2025 per un importo di € 268.036,71 oltre IVA;
- c) con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 86 del 04/12/2025, in riferimento al **SAL n. 1** a tutto il 12/11/2025 corrispondente ad un importo di € 1.029.115,05 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 01/12/2025 di importo netto pari ad € 1.029.115,05 per lavori oltre iva per **un totale di € 1.132.026,56** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl;

CONSIDERATO altresì che

- il CSA del Contratto Accordo Quadro Rep n. 14748 del 21/12/2023 e ss.mm. e ii.

- ✓ *all'art. 39 c. 1 testualmente cita: "Le rate di acconto sull'importo per i lavori e dei servizi sono dovute al verificarsi contestuale delle seguenti condizioni: a. sia trascorso un termine non inferiore a 3 mesi dall'inizio dei lavori e dei servizi o dalla liquidazione della precedente rata di acconto. b. l'importo dei lavori e dei servizi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24 e ss. del presente Capitolato e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 14 comma 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per l'attuazione del PSC/POS, nonché al netto della ritenuta di cui al comma 2 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 10% (dieci) dell'importo netto del singolo Appalto Specifico .*
- ✓ *all'art. 39 c. 4 testualmente cita: Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1...: il Direttore dei Lavori redige la contabilità e, previa verifica della regolarità contributiva da parte del RUP, emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto ...» con l'indicazione della data di chiusura;*
- nel rispetto del combinato disposto dell'art. 39 CC. 1 e 4 del CSA, è stata acquisita in atti della UOS 402.01.02 – Struttura di Missione PNRR la nota prot. n. 268140 del 17/03/2026 con la quale la Direzione Lavori ha trasmesso i documenti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 2 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 25/01/2026, pari al 67,143 % corrispondente ad un importo di € 2.406.100,33;
 - il Responsabile del Procedimento ha emesso, in data in data 23/03/2026 il certificato di pagamento n. 2, per lavori a tutto il 25/01/2026, di importo pari ad € 883.734,71 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA;
 - con nota prot. n. 388576 del 24/04/2026 espletate le verifiche di rito, è stata autorizzata la fatturazione per avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 25/01/2026 per l'importo di € 883.734,71 oltre IVA;

DATO atto che:

- a) con nota prot. 321345 del 31/03/2026 è stato richiesto alla Direzione Generale per la Mobilità, nella qualità di Organismo Territoriale di Coordinamento, ai sensi del punto 1.3 della DGR n. 174 del 10/04/2024, così come confermato dalla DGR n. 1/2025 di cui alla circolare n. 194413 del 17/04/2023 della D.G. per le Risorse Finanziarie e della Disposizione n. 200202 del 19/04/2024 della D.G. per la Mobilità, il rilascio del visto alla liquidazione in favore di Consorzio Campolattaro Società Consortile a Responsabilità Limitata per il CIG A0515D1BCA;
- b) in data 20/04/2026 con prot. n. 372796, è stato rilasciato il suddetto visto positivo per la liquidazione relativo all'anticipazione contrattuale per il contratto attuativo CIG A0515D1BCA per l'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – CLP B-M-O-05.02-0007 - CUP B87B20098990009";
- c) l'importo liquidato sarà oggetto di successiva domanda di rimborso allo scopo di garantire un efficiente flusso finanziario in entrata;

PRESO ATTO:

- a) della costituzione del Consorzio Campolattaro S.C. a R.L. in data 06/10/2023 con atto notarile Rep. n. 25721;
- b) della regolarità della visura camerale documento n. T 636356072 del 27/01/2026 da cui risulta che Consorzio Campolattaro Scarl è iscritto nel registro delle imprese di Roma codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 17327891002, REA n. RM-1710953;
- c) della visura "Codice della Crisi, Scioglimento, Procedure concorsuali, Cancellazione" documento n. T 636356238 del 27/01/2026 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti in capo a Campolattaro Scarl;

- d) della richiesta di informazione antimafia per Consorzio Campolattaro Scarl, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0318734_20250728;
- e) della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per Consorzio Campolattaro Scarl con prot. INPS_50030658, con scadenza al 21/07/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- f) della comunicazione resa in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 giusto prot. n. 165138 del 01/04/2025;
- g) della fattura elettronica come nel seguito riportato:
 - fattura elettronica di Consorzio Campolattaro Scarl n. 1160000080 del 24/04/2026 relativa al SAL n. 2 lavori a tutto il 25/01/2026 contratto Rep. 14788 e rep. 14908 CIG A0515D1BCA di importo pari ad 883.734,71 oltre IVA come per Legge;

RITENUTO

- a) di dover approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 2 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 25/01/2026 pari al 67,143% corrispondente ad un importo di € 2.406.100,33;
- b) di dover approvare il relativo certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23/03/2026, per lavori a tutto il 25/01/2026, di importo pari ad € 883.734,71 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, della ritenuta per anticipazione del 20% e dei precedenti certificati) oltre IVA;
- c) di dover autorizzare la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 del 23/03/2026, di importo netto pari ad € 883.734,71 per lavori, oltre iva, se dovuta, come per legge a favore di Consorzio Campolattaro Scarl, a fronte della fattura elettronica n. 1160000080 del 24/04/2026;
- d) di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 972.108,18** relativa al SAL n. 2 per l'esecuzione lavori contratto Rep n. 14788 del 09/07/2024 e Atto Aggiuntivo Rep. n. 14908 del 01/10/2025 CIG A0515D1BCA come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	Iva	Importo lordo
Lavori contratto Rep n. 14788/2024 e A.A. 14908/2025	Consorzio Campolattaro Scarl	1160000080	24/04/2026	2110002554	€ 883.734,71	€ 88.373,47	€ 972.108,18

- e) di dover imputare la liquidazione della spesa complessiva di **€ 972.108,18**, a valere sul capitolo **U06832**, le cui transazioni elementari ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- f) di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di **€ 883.734,71** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl così come riportato nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- g) di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di **€ 88.373,47** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- h) di dover dare atto che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per tutti i beneficiari e per gli importi del presente provvedimento;
- i) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- j) di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;

VISTI

- il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale;
- la D.G.R. n. 612 del 14.11.2024, con cui è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti;
- la L.R. n. 2 del 27 marzo 2026, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026";
- la L.R. n. 3 del 27 marzo 2026, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 108 del 31 marzo 2026 - "Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 della Regione Campania.";
- la D.G.R. n. 129 del 10 aprile 2026 - "Approvazione Bilancio gestionale 2026/2028 della Regione Campania – Determinazioni";

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal RUP nonché dall'UOS 402.01.02, la cui regolarità è attestata dal dirigente mediante sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 2 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 25/01/2026 pari al 67,143% corrispondente ad un importo di **€ 2.406.100,33**;
2. di approvare il relativo certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23/03/2026, per lavori a tutto il 25/01/2026, di importo pari ad **€ 883.734,71** (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, della ritenuta per anticipazione del 20% e dei precedenti certificati) oltre IVA;
3. di autorizzare la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 del 08/08/2025, di importo netto pari ad **€ 883.734,71** per lavori, oltre iva, se dovuta, come per legge a favore di Consorzio Campolattaro Scarl, a fronte della fattura elettronica n. 1160000024 del 11/08/2025;
4. di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 972.108,18** relativa al SAL n. 2 per l'esecuzione lavori contratto Rep n. 14788 del 09/07/2024 e Atto Aggiuntivo Rep. n. 14908 del 01/10/2025 CIG A0515D1BCA come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	Iva	Importo lordo
Lavori contratto Rep n. 14788/2024 e A.A. 14908/2025	Consorzio Campolattaro Scarl	1160000080	24/04/2026	2110002554	€ 883.734,71	€ 88.373,47	€ 972.108,18

5. di imputare la liquidazione della spesa complessiva di **€ 972.108,18**, a valere sul capitolo **U06832** le cui transazione elementare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di **€ 883.734,71** a favore di Consorzio Campolattaro Scarl così come riportato nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di **€ 88.373,47** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

8. di dare atto che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per tutti i beneficiari e per gli importi del presente provvedimento;
9. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
10. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;
11. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - alla D.G. 202.00.00, per le Risorse Finanziarie;
 - alla Sezione "Regione Campania Casa di Vetro";
 - al Commissario Straordinario di Governo;
 - al RUP.

Sostituto del Direttore Generale Michele TESTA
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa