



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Roberta SANTANIELLO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
33	14/05/2026	303	01	01

Oggetto:

Lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno". Esecuzione scavi archeologici. CUP B59J16003160001 – CIG 9644803737. Liquidazione certificato di pagamento n. 3 2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) in data 24 aprile 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania, è stato stipulato il *"Patto per lo Sviluppo della Regione Campania"* in cui i soggetti sottoscrittori si sono impegnati ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Campania;
- b) con Deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto e ratificato il *"Patto"* per dare un rapido avvio e garantire l'attuazione degli interventi considerati strategici e facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014/2020;
- c) con DGR n. 280 del 23.05.2017 - *"Preso d'atto e condivisione della proposta di riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Regione Campania"* - è stata programmata la somma di 18,5 milioni di euro per la progettazione esecutiva dell'intervento *"Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"* e di 81,5 milioni di euro per il primo lotto dei lavori;
- d) con la DGR n. 693 del 14.11.2017 si è provveduto ad avviare il procedimento volto alla modifica degli interventi finanziati nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Campania, da *"Riqualificazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"* a *"Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"*. Si è inoltre stabilito che il soggetto attuatore della *"Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"*, fosse la Regione Campania;
- e) con la DGR n. 350 del 05.06.2018 è stata assicurata la copertura economica per quanto concerne le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di verifiche e di indagini relative all'intervento *"Realizzazione del Nuovo Complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"* per un importo complessivo pari a € 27.088.144,95, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020;
- f) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Tutela della Salute, n. 177 del 27.06.2019, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini geologiche, geotermiche, sismiche, archeologiche e ambientali relative all'intervento di che trattasi;
- g) con DD n. 232 del 15.07.2019 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti – UOD 600601 - è stata indetta la procedura aperta telematica per l'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche, sismiche, archeologiche e ambientali da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii;
- h) con DD n. 5 del 13.01.2020 dello stesso Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata aggiudicata la suddetta gara;

PREMESSO altresì che:

- a) con Determinazione n. 162 del 06.09.2019 del Direttore Generale della So.Re.Sa, è stata aggiudicata la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché le verifiche e indagini relative all'intervento *"Realizzazione del Nuovo Complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"*;
- b) in data 17.04.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 14596 tra la Regione Campania e il RTI aggiudicatario del servizio di progettazione e, con verbale prot. 2020-7/RUP/RUGGI del 27.04.2020, si è dato avvio all'esecuzione del servizio;
- c) con DD n. 310 del 11.08.2021 della Direzione Generale Tutela della Salute si è preso atto del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi, e si è disposta l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui all'art 14 bis della L. 241/90 finalizzata all'approvazione del progetto definitivo, nonché all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio alle aree interessate dalla realizzazione dell'intervento e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- d) nell'ambito della conferenza di servizi, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in riferimento al progetto definitivo esaminato, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni in materia di tutela archeologica e parere favorevole in materia di tutela paesaggistica;

- e) in data 17.11.2021 il RUP ha dichiarato conclusa favorevolmente la conferenza di servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto definitivo, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14 ter, co. 7, legge 241/1990 e s.m.i.;
- f) in ottemperanza alle prescrizioni disposte dalla Soprintendenza Archeologia si è resa necessaria un'ulteriore campagna di indagini;
- g) l'RTI aggiudicatario del servizio di progettazione, ha dato incarico ad un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e archeologo di I Fascia ai sensi del D.M. MiBACT 244/2019, di predisporre il "*Progetto dei saggi archeologici*", nell'area oggetto di intervento, sulla base delle indicazioni procedurali della Soprintendenza Archeologia;

CONSIDERATO che:

- a) con il DD n. 131 del 21.03.2023 della Direzione Generale Tutela della Salute, tra l'altro:
 - sono stati approvati i documenti progettuali relativi alla "*Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno*";
 - si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "*Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno*" ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii indicendo una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito in L. n. 108/2021), previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - è stato approvato, tra gli atti tecnico-amministrativi finalizzati all'affidamento dei lavori, il Quadro Economico complessivo dell'intervento di € 1.461.263,31 € - di cui € 988.969,54 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 472.293,77 per somme a disposizione;
- b) con il DD n. 302 del 05. 05.2023, l'Ufficio Speciale Grandi Opere, in attuazione del succitato DD n. 131 del 21/03/2023, ha indetto la procedura di gara negoziata telematica, finalizzata all'affidamento dei lavori "*Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno*" (CUP è B59J16003160001-CIG 9644803737);
- c) con il DD n. 896 del 03.11.2023 l'Ufficio Speciale Grandi, su proposta del RUP, ha aggiudicato la gara per l'importo di € 782.654,04 - di cui € 776.186,02 per i lavori ed € 6.468,02 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, in favore dell'operatore economico RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (Esecutrice SAMOA RESTAURI SRL), sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 174 - 84122 Salerno, P.IVA IT05041951210;
- d) in data 12.12.2024 è stato sottoscritto il Contratto Rep. N. 14828 per l'"*Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno*";
- e) in data 19/03/2025 il RUP ha inviato alla Direzione Lavori la nota per procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del DM 49/18, ovvero alla consegna parziale dei lavori, al fine di contemperare l'avvio degli scavi archeologici nelle aree svincolate con il collaudo parziale n. 1 del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- f) con nota prot. n. PG/2025/0154184 del 26/03/2025 il Direttore dei lavori ha convocato per la consegna dei lavori in oggetto, per il giorno 21/03/2025 alle ore 10.30, presso l'area dell'intervento, l'impresa Research Consorzio Stabile Scarl;
- g) con il decreto dirigenziale n. 550, del 13/06/2025, è stato approvato il quadro economico relativo all'"*Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno*" (CUP B59J16003160001) rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara

CONSIDERATO, altresì, che:

- a) il progetto degli scavi archeologici "RUGGI-SA_E_GE_GEN_REP_00_000_0002_r00_CSA", approvato con il su richiamato decreto Dirigenziale n. 131/2023, prescrive che i lavori di scavo siano

- valutati a misura, prevedendo una clausola di flessibilità, ovvero la possibilità che la profondità degli scavi venisse modificata in corso d'opera ovvero una possibile variabilità di scavo delle trincee in termini di metri dal piano di campagna non definibile a priori in fase di indizione della gara;
- b) in particolare, il su richiamato progetto degli scavi archeologici prevede che:
- i lavori di scavo siano valutati a misura (rif. Art.35 elaborato);
 - la profondità di ogni singolo saggio, dove possibile, raggiungerà i livelli archeologicamente "sterili", in ogni caso, in considerazione delle indagini pregresse, questi ultimi saranno spinti tra i 2.00 m e i 3.00 m dal piano di campagna, operando nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, salvo diversa indicazione di DL e Sovrintendenza."
- c) il Soprintendente di zona (Salerno e Avellino) a seguito di sopralluogo e presa visione dello stato di avanzamento delle lavorazioni, come riportato nel Verbale di Direzione Lavori n. 9, del 16/04/2025, ha disposto:
- un approfondimento generalizzato con il raggiungimento del livello geologico in tutte le trincee oltre il quale sia esclusa la presenza di evidenze archeologiche;
 - di approfondire gli scavi fino alla quota di -3.00m dal piano di campagna;
 - una metodologia specifica di approfondimento graduale con sezioni 3x5m fino al raggiungimento dei livelli geologici;
- d) il Direttore dei lavori, in base a quanto disposto dalla Soprintendente di zona (Salerno e Avellino), con la nota prot. n. 05973/25/GF/al/fc, acquisita al prot.n. PG/2025/0380062, del 30/07/2025, e successiva integrazione n° U0063/2025, acquisita al prot.n. 0420937/2025, del 29/08/2025, ha trasmesso al RUP una proposta modifica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del DM 49/2018 , per l'"Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno" relativa sia all'approfondimento degli scavi archeologici che alla metodologia di scavo, e ha richiesto l' autorizzazione alla determinazione di nuovi prezzi, come da Verbale n. 1 di concordamento sottoscritto con l'appaltatore il 28/08/2025;
- e) le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza di zona (Salerno e Avellino) e recepite nella proposta di variante trasmessa dal Direttore dei lavori con la su richiamata nota prot. n° U0063/2025, acquisita al prot.n. 0420937/2025, del 29/08/2025, costituiscono circostanze impreviste e sopravvenute ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016;
- f) la suddetta variante delle opere da eseguire proposta dal Direttore dei Lavori:
- non necessita dell'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;
 - non ha natura sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi.);
 - non altera l'oggetto del contratto, né comporta modifiche sostanziali e non supera il limite del 50% del valore contrattuale iniziale;
- g) i nuovi prezzi unitari, come evidenziato dal Direttore dei Lavori nella medesima perizia di variante, determinati ex art. 8 comma 5 del DM 49/2018, consentono un significativo contenimento dei costi (risparmio stimato ≈ 53%) e il mantenimento dei tempi di esecuzione e trovano copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione;
- h) la relazione istruttoria del RUP, nominato con il Decreto Dirigenziale n. 6, del 12/01/2018, prot.n.0542521/2025 del 20/10/2025;
- i) con DD n. 2 del 20.10.2025 è stato disposto di:
- approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs.50/2016, la variante in corso d'opera trasmessa dal Direttore dei lavori con la nota prot. n° U0063/2025, acquisita al prot.n. 0420937/2025, del 29/08/2025, allegata al medesimo atto;
 - approvare il Verbale n. 1 di concordamento dei nuovi prezzi unitari sottoscritto il 28 agosto 2025 dal Direttore dei lavori e dalla RESEARCH Consorzio Stabile Scarl;
 - autorizzare l'applicazione della nuova metodologia di scavo archeologico meccanico per le trincee dalla n. 17 alla n. 50, proposta dal Direttore dei lavori con la nota prot. n. U0063/2025, acquisita al prot.n. 0420937/2025, del 29/08/2025;
 - autorizzare l'incremento dell'importo contrattuale nei limiti dell'effettivo avanzamento dei lavori, comunque non superiore al 50% del valore iniziale;
 - dare atto che la variante non costituisce modifica sostanziale del Contratto Rep. N. 14828/2024, ai sensi dell'art. 106, co. 4, D.Lgs 50/2016, e che le pattuizioni contrattuali restano invariate;

- approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento "Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno" (CUP B59J16003160001)" per l'importo complessivo di € 1.461.263,31
- j) con DD n. 11 del 12.11.2025, per l'effetto della variante in corso d'opera, è stato disposto di impegnare l'importo di € 378.452,96 in favore di Research Consorzio Stabile scarl al netto della cassa previdenziale precedentemente impegnata e non riconosciuta all'OE;
- k) con DD n. 12 del 18.03.2026 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto dei lavori di "Esecuzione di scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno" Rep. N. 14828 del 12.12.2024, adeguato alle osservazioni espresse con parere prot. n. 85098 del 02.02.2026 dell'Ufficio Speciale Avvocatura della Giunta Regionale;
- l) in data 27.04.2026, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 assunto al prot. reg. n. 0394685;

PRESO ATTO che:

- a) con Legge Regionale n. 6 del 15.05.2024 è stato disciplinato, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale e degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico;
- b) con DGR n. 408 del 31.07.2024 è stata approvata, in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024, l'articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative di cui agli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, contenenti le denominazioni e le competenze degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale;
- c) con Decreto Presidenziale n. 145 del 04.09.2025 è stato conferito all'Ing. Roberta Santaniello l'incarico di Dirigente del Settore "Attuazione Opere Pubbliche e Interventi Strategici", codice 303.01.00;
- d) con DGR n. 620 del 11.09.2025, è stata modificata la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa come definita con la Deliberazione di Giunta n. 519 del 1 agosto 2025 "Approvazione Bilancio Gestionale 2025/2027 Assestato in esecuzione della Legge regionale n. 14 del 31.07.2025 recante "Assestamento del Bilancio di previsione 2025/2027 e Variazione al Bilancio della regione Campania", assegnandoli all'Ufficio Speciale
- e) con la medesima DGR 620/2025 sono stati assegnati i capitoli relativi l'intervento *Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona nella* titolarità dell'ufficio speciale "*Opere Pubbliche ed Interventi Strategici*";
- f) con DGR 748//2025, per ottimizzare il processo di gestione, tra gli altri, dell'intervento "*Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona*", è stata assegnata la titolarità dei relativi capitoli di spesa, alla UOS "Edilizia Sanitaria";

DATO ATTO che:

- a) con DD n. 3 del 23.10.2025 UOS 303.01.01 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1_2025 per l'importo di € 368.505,24 oltre IVA per un importo complessivo di € 449.576,39;
- b) con DD n. 19 del 25.11.2025 UOS 303.01.01 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2_2025 per l'importo di € 368.557,60 oltre IVA per un importo complessivo di € 449.640,27;
- c) con nota prot. 0416833 del 05/05/2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di Avanzamento lavori n. 3 ed i connessi atti contabili;
- d) con nota prot. 0423850 del 07/05/2026 il RUP, atteso l'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 125 del DLgs 36/2023 e ss.mm.ii propedeutiche all'adozione del certificato di pagamento, ha rilasciato il certificato di pagamento relativo al terzo stato di avanzamento ai fini della liquidazione;
- e) è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 per il SAL al 23.04.2026, acquisito al prot. reg. n. 0424544 del 07.05.2026;
- f) con la richiamata nota Research Consorzio Stabile Scarl è stata autorizzata all'emissione della fattura a fronte del C.P. n. 3;
- g) secondo le indicazioni dell'Amministrazione, l'aggiudicatario ha emesso la seguente fattura elettronica:
 - Ft. n. 490 del 11/05/2026-protocollo FT/0002505/2026 del 13/05/2026;
- h) per la sopraindicata fattura sono stati creati gli Ordini d'Acquisto n. 4500004911 e n. 4500004912;

RILEVATO che:

- a) agli atti dell'ufficio speciale Grandi Opere e Interventi Strategici, la nota prot. n. 2024-049/UDCP/RUGGI E del 12/09/2024 relativa la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, con l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 703 del 22.07.2024 rettificato dal decreto dirigenziale 759 del 05/08/2024 si disponeva l'impegno a favore di Research Consorzio Stabile per il servizio di esecuzione degli scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno
- c) l'impegno di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 703/2024 è stato registrato nelle scritture contabili al n. 3240007807;
- d) con DD n. 11 del 12.11.2025 è stato disposto di impegnare l'importo di € 378.452,96 per effetto della variante in corso d'opera, registrato al 3240009939;
- e) per l'intervento di che trattasi risultano attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - CIG: 9644803737
 - CUP B59J16003160001

VERIFICATO che:

- a) sono stati acquisiti telematicamente i seguenti documenti dell'aggiudicatario e dell'impresa esecutrice:
 - Durc della ReseArch Consorzio Stabile Scarl prot. n. INPS_49138121, con scadenza il 23.05.2026;
 - Durc della Samoa Restauri S.r.l. con prot. n. INAIL_52540829, con scadenza il 26.05.2026;
 - visura camerale numero T 649876196 del 06.05.2026 da cui risulta che la società Research Consorzio Stabile Scarl è iscritta al Registro delle Imprese di Salerno, nella sezione ordinaria dal 15.09.2020, al numero e codice fiscale n. 05041951210 – REA n. SA-485184;
 - la visura camerale numero T 649876537 del 06.05.2026 da cui risulta che la società Samoa Restauri S.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese di Salerno, nella sezione ordinaria dal 02.05.2011, al numero e codice fiscale n. 04925950653 – REA n. SA-405111;
 - Visura Camerale Fallimentare della ReseArch Consorzio Stabile Scarl. prot. T 649876353 del 06/05/2026;
 - Visura Camerale Fallimentare della Samoa Restauri S.r.l. Scarl. prot. T 649876771 del 06/05/2026;
- b) è stata effettuata la comunicazione Antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 (informativa antimafia) prot. PR_SAUTG_Ingresso_0043281_20260316 per Research Consorzio Stabile Scarl;
- c) è stata effettuata la comunicazione Antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 (informativa antimafia) prot. PR_SAUTG_Ingresso_0043278_20260316 per Samoa Restauri S.r.l.;

RITENUTO:

- a) di dover prendere atto documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot 0416833 del 05/05/2026 relativa lo stato di Avanzamento lavori n. 3 e dei connessi atti contabili a tutto il 23.04.2026 pari ad € 1.058.067,31;
- b) di dover dare atto dell'emissione del Certificato di pagamento n. 3/2023 dell'importo pari ad € 315.714,13 oltre IVA ed oneri di legge, se previsti;
- c) di dover liquidare l'importo complessivo di **€ 385.171,24** a fronte della fattura n. 490 del 11.05.2026 emessa da ReseArch Consorzio Stabile Scarl per il servizio di esecuzione degli scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno - CUP B59J16003160001 – CIG 9644803737, come dettagliato nell'allegato SAP che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- d) di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie ad emettere ordinativo di pagamento per **€ 315.714,13** in favore ReseArch Consorzio Stabile Scarl C.F. 05041951210 con sede in corso Vittorio Emanuele 174 Salerno - 84122 secondo le modalità indicate nell'allegato SAP al presente provvedimento;
- e) di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale Risorse Finanziarie a disporre il pagamento dell'IVA, in regime di split-payment, della somma di **€ 69.457,11** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

- f) di dover imputare l'importo complessivo di € 385.171,24 all'impegno registrato al n. 3240007807 per € 93.814,79 ed all'impegno n. 3240009939 per € 291.356,45 entrambi assunti sul capitolo di spesa U07509 indicando altresì la classificazione prevista dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e riportata nell'allegato SAP che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- g) di dover dare atto che sussiste l'obbligo di effettuare le verifiche ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 in capo al beneficiario del presente provvedimento;
- h) di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

VISTI

- a) la DGR n.612 del 14 novembre 2024, di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul BURC n. 83 del 02.12.2024;
- b) la D.G.R. n. 620 del 11/09/2025;
- c) la L.R. n. 2 del 27/03/2026;
- d) la L.R. n. 3 del 27/03/ 2026;
- e) la D.G.R. n. 108 del 31/03/2026;
- f) la D.G.R. n. 129 del 10/04/2026;
- g) tutti gli atti richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento,

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot 0416833 del 05/05/2026 relativa lo stato di Avanzamento lavori n. 3 e dei connessi atti contabili a tutto il 23.04.2026 pari ad € 1.058.067,31;
2. di dare atto dell'emissione del Certificato di pagamento n. 3/2023 dell'importo pari ad € 315.714,13 oltre IVA ed oneri di legge, se previsti;
3. di liquidare l'importo complessivo di **€ 385.171,24** a fronte della fattura n. 490 del 11.05.2026 emessa da ReseArch Consorzio Stabile Scarl per il servizio di esecuzione degli scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno - CUP B59J16003160001 – CIG 9644803737, come dettagliato nell'allegato SAP che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
4. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie ad emettere ordinativo di pagamento per **€ 315.714,13** in favore ReseArch Consorzio Stabile Scarl C.F. 05041951210 con sede in corso Vittorio Emanuele 174 Salerno - 84122 secondo le modalità indicate nell'allegato SAP al presente provvedimento;
5. di autorizzare, altresì, la Direzione Generale Risorse Finanziarie a disporre il pagamento dell'IVA, in regime di split-payment, della somma di **€ 69.457,11** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
6. di imputare l'importo complessivo di € 385.171,24 all'impegno registrato al n. 3240007807 per € 93.814,79 ed all'impegno n. 3240009939 per € 291.356,45 entrambi assunti sul capitolo di spesa U07509 indicando altresì la classificazione prevista dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e riportata nell'allegato SAP che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
7. di dare atto che sussiste l'obbligo di effettuare le verifiche ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 in capo al beneficiario del presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013
9. di inviare il seguente provvedimento:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie

- al DL dell'intervento;
- alla Casa di Vetro.

Roberta SANTANIELLO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa