



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE PALMIERI

ANGELO FERRARO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
575	04/08/2025	5006	00

Oggetto:

PSC 2014/2020 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 Operazione denominata "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni - OP_9192 PSRC-B.BN09 Soggetto Attuatore Comune di Ceppaloni (BN) - Determinazione costo finale e liquidazione saldo

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in data 24 aprile 2016, è stato stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania il *“Patto per lo sviluppo della Regione Campania”*, nel quale sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani d'intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020;
- b. che, con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha ratificato il Patto per lo sviluppo della Regione Campania;
- c. che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 recante *“Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni”*, sono stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi del Patto;
- d. che, con il medesimo D.P.G.R.C. n. 251/2016 sono stati affidati al dirigente pro tempore della D.G. Ambiente ed Ecosistema le operazioni comprese nell'intervento strategico denominato *“Piano Regionale di Bonifica”*;
- e. che, con la deliberazione n. 731 del 13/12/2016, la Giunta Regionale della Campania ha individuato l'elenco degli interventi ai quali assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad € 250.000.000,00, a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziata nel *“Patto per lo sviluppo della Regione Campania”* nell'ambito dell'intervento strategico denominato *“Piano Regionale di bonifica”*;
- f. che, con la medesima D.G.R. n. 731 del 13/12/2016, è stato istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, la cui titolarità è stata attribuita alla UOD 52.05.06.00 con l'iscrizione in bilancio dell'importo di € 86.996.695,96, in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016/2017/2018;
- g. che l'allegato 1 alla citata deliberazione n. 731/2016 contiene l'elenco degli interventi a regia regionale per i quali sono stati già individuati i soggetti attuatori;
- h. che con successiva D.G.R. n. 12 del 16/01/2018 la Giunta Regionale della Campania ha rimodulato l'elenco degli interventi cui assegnare le risorse stanziata nel *“Patto per lo sviluppo della Regione Campania”* per l'intervento strategico denominato *“Piano Regionale di bonifica”* che, a seguito della riprogrammazione concordata in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 28.11.2017 e successivamente ratificata con Atto modificativo sottoscritto in data 17.01.2018 tra il Presidente della Regione e il ministro per la Coesione Territoriale, sono state rimodulate in € 160.000.000,00;
- i. che con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il *“Piano Sviluppo e Coesione”* della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatici adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
- j. che con D.G.R. n. 423 del 05/10/2021 si è preso atto del *“Piano sviluppo e coesione”* di cui alla richiamata deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€, ed è stato istituito il Comitato di Sorveglianza, la cui composizione è stata successivamente definita con il D.P.G.R. n. 159 del 01/12/2021;
- k. che con decreto dirigenziale n. 174 del 30/08/2022 l'Autorità Responsabile del PSC della Regione Campania ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Piano, il Manuale delle Procedure di Gestione, il Manuale delle Procedure di Controllo e le linee guida per i soggetti attuatori, in sostituzione di quelli approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2017 e ss.mm.ii e con decreto dirigenziale n. 61 del 09/04/2019;

RILEVATO

- a. che tra gli interventi di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 731 del 13/12/2016, e nell'allegato 2 della DGR n. 12/2018, confermato nel PSC 2014/2020, è compreso il progetto denominato "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni (BN) – CUP E43G16000540001 - con soggetto attuatore il Comune di Ceppaloni (BN) per l'importo programmato di € 680.079,48;
- b. che, con D.D n. 89 del 24/02/2017, sono stati approvati gli indirizzi regolanti il rapporto tra il R.U.A. ed i soggetti attuatori degli interventi, come individuati nel prospetto sub "A" allo stesso, nel quale rientra anche il progetto in argomento;
- c. che il sopra richiamato D.D n. 89/2017 è stato firmato per accettazione dal RUP e dal Legale Rappresentante del Comune di Ceppaloni e trasmesso dal soggetto attuatore con nota prot. n. 9021 del 15/12/2017;
- d. che, previa istanza del Comune di Ceppaloni prot n. 8390 del 24/11/2017, integrata con nota prot. n. 9021 del 15/12/2017, con D.D n. 832 del 28/12/2017 l'intervento denominato "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni (BN) – CUP E43G16000540001 - con soggetto attuatore il Comune di Ceppaloni (BN)" è stato ammesso a finanziamento in via provvisoria per l'importo complessivo di € 680.079,48, a valere sulle risorse F.S.C 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/4/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica";
- e. che con nota prot n. 1924 del 03/03/2021 integrata con nota prot n. 2369 del 18/03/2021, nota prot n. 2791 del 31/03/2021 e nota prot n. 3310 del 12/04/2021 acquisite rispettivamente al prot regionale n. 162224 del 24/03/2021, prot n 0166883 del 26/03/2021, prot reg 01885938 del 07/04/2021 e prot n. 195031 del 12/04/2021, il Comune di Ceppaloni ha richiesto l'ammissione a finanziamento definitiva e l'erogazione del I acconto sul finanziamento assentito, trasmettendo la documentazione all'uopo necessaria, tra cui la determina n. 188 del 23/10/2020 con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all' A.T.I. "C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI (capogruppo) - ITAL BUILDING s.r.l. (mandante)" ed è stato approvato il quadro economico post gara di seguito specificato:

Descrizione		determina n. 188 del 23 10 2020
A,1	LAVORI	485.452,93
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.309,25
	TOTALE SERVIZI	€ 496.762,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia, iva inclusa al 22%, previa fattura	€ 3.500,00
B.2	Rilievi accertamenti ecc-	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.500,00
B.4	Imprevisti	€ 500,00
B.5	Spese per attività tecniche amministrative	€ 3.000,00
B.6	Spese progettazione ecc	€ 50.830,00
B.7	spese commissioni giudicatrici	€ 3.500,00
B.8	Spese pubblicità	€ 3.500,00
B.9	spese accertamenti laboratorio, collaudo	€ 3.000,00
B.10	iva 22% spese tecniche	€ 12.502,60
B.11	iva lavori e imprevisti (10%)	€ 49.726,21
B.12	iva su fornitura beni e servizi	€ 1.760,00
B.13	contributo AVCP	€ 375,00
B.14	oneri smaltimento rifiuti ecc	€ 3.164,02

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 139.857,83
	TOTALE INTERVENTO	€ 636.620,01
	ACCANTONAMENTO ECONOMIE	€ 43.459,47
	ACCANTONAMENTO ECONOMIE	€ 43.459,47

- f. che in data 29/03/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep n. 989/2021;
- g. che, a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA, con DD n. 182 del 14/04/2021 si è proceduto all'ammissione a finanziamento definitiva dell'intervento "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni - CUP E43G16000540001 - OP_9192 PSRC-B.BN09 con Soggetto Attuatore Comune di Ceppaloni (BN), per l'importo di € 680.079,48, di cui € 43.459,47 quale accantonamento economie, come dettagliato nel quadro economico di cui sopra, e alla liquidazione della prima anticipazione del 10% sul finanziamento assentito, pari ad € 68.007,94 ;
- h. che il Comune, con note prot. n. 8933 del 12/11/2021 e n. 9091 del 18/11/2021, ha richiesto l'erogazione dell'acconto successivo all'anticipazione, provvedendo alla trasmissione degli atti relativi ai pagamenti effettuati (pari al 98% dell'acconto percepito) e al caricamento in Surf della documentazione amministrativo - contabile relativa alle spese sostenute;
- i. che, a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA, con DD n. 760 del 1/12/2021 si è proceduto alla liquidazione della seconda rata del 20% del finanziamento assentito, pari ad € 136.015,88 e si è dato atto che le spese rendicontate relative alla pubblicazione del bando e degli esiti di gara, pari ad € 2.414,37, non sono ammissibili a finanziamento in quanto l'aggiudicatario è tenuto a rimborsarle alla stazione appaltante, come tra l'altro espressamente previsto dal disciplinare di gara all'art. 8, punto 25;
- j. che, previa richiesta del Comune di Ceppaloni prot n. 2942/2024 e a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA, con D.D n. 218 del 07/05/2024 la DG per la Difesa del Suolo e l'ecosistema liquidazione dell'importo di € 366.761,26, a concorrenza del 90% del finanziamento assentito;
- k. che il totale erogato al Comune di Ceppaloni per il progetto in questione è pari ad € 570.785,08;

DATO ATTO che con DD n. 99 del 26/02/2025 si è proceduto all'assunzione dell'impegno contabile n. 3250001655 in favore del Comune di Ceppaloni per l'importo di € 63.420,56 a concorrenza del costo totale ammissibile dell'intervento, al netto dell'importo liquidato;

CONSIDERATO

- a. che il Comune di Ceppaloni con nota prot n. 7442 del 24/07/2025, integrata con nota prot. n. 7559 del 28/07/2025, ha richiesto l'erogazione del saldo finale, trasmettendo la documentazione all'uopo necessaria, di seguito specificata:
- Certificato di regolare esecuzione e Quadro economico finale approvato con determina n. 49 del 29/05/2025;
 - Documentazione fotografica attestante la conclusione delle attività;
 - Determina di approvazione dello Stato Finale n. 78 del 20/05/2025;
 - Dettaglio Spese sostenute e da sostenere;
 - Check list autocontrollo finale (all 6) e format di rendicontazione (all 5);
- b. Che il quadro economico finale, pari ad € 609.110,33, è di seguito specificato :

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO APPROVATO CON DETERMINA COMUNALE N. 49 del 29/05/2025	
LAVORI A MISURA	485.206,40 €

ONERI PER LA SICUREZZA	11.309,25 €
TOTALE LAVORI	496.515,65 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONFERENZA DI SERVIZI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI. COMPETENZE COMPRENSIVE DEL C.P. 4% , COMPENSO RUP E UTC	€ 45.750,46
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE. DLGS 50/2016 ART. 31 COMMA 11, SOGGETTI AVENTI LE SPECIFICHE COMPETENZE DI CARATTERE TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE, DOTATI DI ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA A COIPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI.	€ 3.122,00
SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ 3.600,00
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 1.984,76
IVA SU SPESE TECNICHE (B.2 + B.7 + B.8 + B.11)	€ 8.056,29
IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI (A + B.4)	€ 49.651,55
IVA SUI FORNITURE DI BENI E SERVIZI (B.3+B.10)	€ 429,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 112.594,67
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE	€ 609.110,33
ACCANTONAMENTO ECONOMIE	€ 70.969,15

- c. che il Soggetto Attuatore ha provveduto ad inserire in Surf giustificativi per € 609.110,33 e pagamenti quietanzati per l'importo di € 580.801,88, superiore, pertanto, all'importo percepito per il finanziamento in questione;

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO APPROVATO CON DETERMINA COMUNALE N. 49 del 29/05/2025	
LAVORI A MISURA	485.206,40 €
ONERI PER LA SICUREZZA	11.309,25 €
TOTALE LAVORI	496.515,65 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONFERENZA DI SERVIZI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI. COMPETENZE COMPRENSIVE DEL C.P. 4% , COMPENSO RUP E UTC	€ 45.750,46
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE. DLGS 50/2016 ART. 31 COMMA 11, SOGGETTI AVENTI LE SPECIFICHE COMPETENZE DI CARATTERE TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE, DOTATI DI ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA A COIPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI.	€ 3.122,00
SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ 3.600,00
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 1.984,76
IVA SU SPESE TECNICHE (B.2 + B.7 + B.8 + B.11)	€ 8.056,29
IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI (A + B.4)	€ 49.651,55
IVA SUI FORNITURE DI BENI E SERVIZI (B.3+B.10)	€ 429,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 112.594,67
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE	€ 609.110,33
ACCANTONAMENTO ECONOMIE	€ 70.969,15

- d. che il Soggetto Attuatore ha provveduto ad inserire in Surf giustificativi per € 609.110,33 e pagamenti quietanzati per l'importo di € 580.801,88, superiore, pertanto, all'importo percepito per il finanziamento in questione;
- e. che, come già comunicato con D.D n. 760/2021, le spese rendicontate relative alla pubblicazione del bando e degli esiti di gara, non sono ammissibili a finanziamento in quanto l'aggiudicatario è tenuto a rimborsarle alla stazione appaltante come previsto dal disciplinare di gara all'art. 8, punto 25;
- f. che l'importo del saldo a farsi dovrà essere depurato, pertanto, dell'importo di € 1.984,76 oltre iva relativo alle predette spese come indicate nel quadro economico finale di cui sopra;

CONSIDERATO, altresì

- a. che con la citata nota 7442/2025 il Soggetto Attuatore ha richiesto, altresì, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di progetto pari ad € 70.969,15 per la realizzazione di lavori complementari, precisando che seguirà invio di una relazione tecnica relativa agli stessi;
- b. Che con nota prot n 372664 del 25/07/2025 è stato comunicato al Comune di Ceppaloni l'iter per l'approvazione del progetto complementare a farsi, ed è stato altresì specificato che, per la realizzazione delle opere complementari, è utilizzabile solo l'accantonamento corrispondente al 10% dei lavori aggiudicati, pari ad € 43.459,47 come indicato nel quadro economico post gara riportato in premessa;

RILEVATO che, a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA con compiti di controllo di cui al DD n. 716/2022, è stata acquisita la check list di controllo relativa alla fase "Intermedia-Finale", prot. n. 378947 del 30/07/2025, attestante l'esito positivo delle verifiche effettuate e lo sblocco della liquidazione ai fini dell'erogazione del saldo;

PRESO ATTO che

- a. Il Consiglio Regionale con la legge Regionale 30 dicembre 2024, n.25 ha dettato le Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025;
- b. Il Consiglio Regionale, con Legge regionale 30 dicembre 2024, n.26 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- c. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 773 del 27/12/2024 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027 della Regione Campania;
- d. la Giunta Regionale, con Deliberazione n.1 del 07/01/2025 ha approvato il Bilancio gestionale 2025/2027 della Regione Campania;

ATTESTATO, ai sensi della nota prot. n. 191773 del 16/04/2024 della DG 50.01,

- a. che l'importo complessivamente liquidato al soggetto attuatore è pari ad € 570.785,08;
- b. che l'importo complessivamente certificato sull'intervento de quo è pari ad € 529.188,74;
- c. che il soggetto attuatore ha provveduto al caricamento in SURF della documentazione giustificativa della spesa;
- d. che la check list di controllo prot. n. 378947 del 30/07/2025 è presente nel sistema di monitoraggio SURF;
- e. che con nota prot. n. 0379654 del 30/07/2025, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 174/2024 e dalla circolare dell'AdG FSC – DG 50.01 prot. n. 191773 del 16/04/2024, è stato richiesto alla competente AdG il visto per procedere alla liquidazione di cui al presente provvedimento;
- f. che l'AdG FSC – DG 50.01, con nota prot. n. 384783 del 01/08/2025, ha rilasciato il visto alla liquidazione dell'importo di **€ 35.910,87** per l'intervento di Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località "Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni - CUP E43G16000540001 - OP_9192 PSRC-B.BN09 con Soggetto Attuatore Comune di Ceppaloni (BN);

RITENUTO

- a. di poter determinare in **€ 606.695,95** il quadro economico finale ammissibile per l'intervento "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni - CUP E43G16000540001 - OP_9192 PSRC-B.BN09 con Soggetto Attuatore Comune di Ceppaloni (BN) di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO AMMISSIBILE	
LAVORI A MISURA	485.206,40 €
ONERI PER LA SICUREZZA	11.309,25 €
TOTALE LAVORI	496.515,65 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONFERENZA DI SERVIZI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI. COMPETENZE COMPRENSIVE DEL C.P. 4% , COMPENSO RUP E UTC	€ 45.750,46
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE. DLGS 50/2016 ART. 31 COMMA 11, SOGGETTI AVENTI LE SPECIFICHE COMPETENZE DI CARATTERE TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE, DOTATI DI ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA A COIPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI.	€ 3.122,00
SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ 3.600,00
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 0,00
IVA SU SPESE TECNICHE (B.2 + B.7 + B.8 + B.11)	€ 8.056,29
IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI (A + B.4)	€ 49.651,55
IVA SUI FORNITURE DI BENI E SERVIZI (B.3+B.10)	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110.180,30
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE	€ 606.695,95

- b. di poter procedere, in linea con le risultanze dei controlli di I livello di cui alle richiamate check list, per l'intervento in questione, alla liquidazione dell'importo di **€ 35.910,87**, pari alla differenza tra il quadro economico finale ammissibile di cui al punto precedente e il totale liquidato al soggetto attuatore;
- c. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93. - ad emettere ordinativo di pagamento per l'importo di **€ 35.910,87** in favore del Comune di Ceppaloni (C.F. 80004080620) come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d. di non procedere al disimpegno delle economie giusta richiesta del Soggetto Attuatore prot n. 7442 del 24/07/2025 di utilizzo dell'accantonamento per la realizzazione dei lavori complementari;
- e. di dover stabilire che il Soggetto Attuatore provveda a quietanzare le spese e ad inserirle nel sistema di monitoraggio SURF entro 60 giorni dall'accredito delle risorse liquidate con il presente provvedimento;
- f. di dover dare atto che l'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute sarà verificata in fase di rendicontazione e di controllo di I livello;
- g. di dare atto che il presente provvedimento costituisce una rettifica al finanziamento a valere sul PSC 2014/2020, e pertanto, rientrando nella fattispecie di cui al Dlgs n. 33/2013, art 26 e 27, sarà pubblicato

- nell'apposita sezione "Rettifiche" delle "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'Area "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale;
- h. di dover dare atto che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 31, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario
 - i. di dover specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione generale per le Risorse Finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali è necessaria la previa verifica della posizione debitoria del Comune nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;

VISTI

- a. la deliberazione del CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, recante "Sistema per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)";
- b. la Deliberazione del Cipe n.25/2016;
- c. la Deliberazione del Cipe n.26/2016;
- d. il Patto per lo sviluppo della Regione Campania del 24 aprile 2016 (FSC);
- e. la D.G.R. n. 173 del 26 aprile 2016;
- f. la D.G.R. 731 del 13/12/2016;
- g. il D.P.R.G.C. n. 251 del 21 dicembre 2016;
- h. la DGR n. 14 del 17/01/2017;
- i. il D.D n. 832 del 28/12/2017
- j. il D.D n. 89 del 24/02/2017;
- k. la D.G.R. n. 12 del 16/01/2018
- l. la Check list prot n.378947 del 30/07/2025
- m. gli ulteriori atti richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari istruttori Mariarita Omaggio e Anna Cilio della UOD 50.06.05.00 "Bonifiche", alla quale la DGR n. 731/2016 demanda lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della programmazione in argomento, che attestano che, allo stato, non sussistono, ai sensi della normativa vigente, situazioni di conflitto di interesse, in essere o potenziali

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di determinare in **€ 606.695,95** il quadro economico finale ammissibile per l'intervento "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni - CUP E43G16000540001 - OP_9192 PSRC-B.BN09 con Soggetto Attuatore Comune di Ceppaloni (BN) di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO AMMISSIBILE	
LAVORI A MISURA	485.206,40 €
ONERI PER LA SICUREZZA	11.309,25 €
TOTALE LAVORI	496.515,65 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONFERENZA DI SERVIZI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI. COMPETENZE COMPRENSIVE DEL C.P. 4% , COMPENSO RUP E UTC	€ 45.750,46
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE. DLGS 50/2016 ART. 31 COMMA 11, SOGGETTI AVENTI LE SPECIFICHE COMPETENZE DI CARATTERE TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE, DOTATI DI ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA A COIPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI.	€ 3.122,00
SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ 3.600,00
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 0,00
IVA SU SPESE TECNICHE (B.2 + B.7 + B.8 + B.11)	€ 8.056,29
IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI (A + B.4)	€ 49.651,55
IVA SUI FORNITURE DI BENI E SERVIZI (B.3+B.10)	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110.180,30
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE	€ 606.695,95

2. di procedere, in linea con le risultanze dei controlli di I livello di cui alle richiamate check list, per l'intervento in questione, alla liquidazione dell'importo di **€ 35.910,87** pari alla differenza tra il quadro economico finale ammissibile di cui al punto precedente e il totale liquidato al soggetto attuatore;
3. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93. - ad emettere ordinativo di pagamento per l'importo di **€ 35.910,87** in favore del Comune di Ceppaloni (C.F 80004080620) come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di non procedere al disimpegno delle economie giusta richiesta del Soggetto Attuatore prot n. 7442 del 24/07/2025 di utilizzo dell'accantonamento per la realizzazione dei lavori complementari;
5. di stabilire che il soggetto attuatore provveda a quietanzare le spese e ad inserirle nel sistema di monitoraggio SURF entro 60 giorni dall'accredito delle risorse liquidate con il presente provvedimento;
6. di attestare, ai sensi della nota prot. n. 191773 del 16/04/2024 della DG 50.01, che:
 - l'importo complessivamente liquidato al soggetto attuatore è pari ad € 570.785,08;
 - l'importo complessivamente certificato sull'intervento de quo è pari ad € 529.188,74;
 - il soggetto attuatore ha provveduto al caricamento in SURF della documentazione giustificativa della spesa;
 - la check list di controllo prot. n. 378947 del 30/07/2025. è presente nel sistema di monitoraggio SURF;
 - con nota prot. n. 0379654 del 30/07/2025, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 174/2024 e dalla circolare dell'AdG FSC – DG 50.01 prot. n. 191773 del 16/04/2024, è stato richiesto alla competente AdG il visto per procedere alla liquidazione di cui al presente provvedimento;
7. di dare atto che l'AdG FSC – DG 50.01, con nota prot. n. 384783 del 01/08/2025, ha rilasciato il visto alla liquidazione dell'importo di **€ 35.910,87** per l'intervento di Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP alla località Stretto di Barba" nel Comune di Ceppaloni - CUP E43G16000540001 - OP_9192 PSRC-B.BN09 con Soggetto Attuatore Comune di Ceppaloni (BN);
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce una rettifica al finanziamento a valere sul PSC 2014/2020, e pertanto, rientrando nella fattispecie di cui al Dlgs n. 33/2013, art 26 e

- 27, sarà pubblicato nell'apposita sezione "Rettifiche" delle "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'Area "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale;
9. di dare atto che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 31, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario
 10. di specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione generale per le Risorse Finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali è necessaria la previa verifica della posizione debitoria del Comune nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e di depurazione, ai sensi del art. 1, comma 181, L.R. 5/13;
 11. di trasmettere il presente provvedimento:
 - allo Staff 50.13.93.00;
 - al Comune di Ceppaloni (BN), solo ad intervenuta registrazione nelle scritture contabili regionali;
 - alla sezione Casa di Vetro del portale istituzionale.

DOTT. MICHELE PALMIERI