



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**MICHELE PALMIERI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>506</b>	<b>17/07/2025</b>	<b>5006</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PSC 2014/2020 - DGR n. 731/2016 e s.m.i. - Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV) - SURF OP\_9189 PSRC-B.AV15 con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino - Liquidazione***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che, in data 24 aprile 2016, è stato stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania il *“Patto per lo sviluppo della Regione Campania”*, nel quale sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani d'intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020;
- b. che, con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha ratificato il Patto per lo sviluppo della Regione Campania;
- c. che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 recante *“Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni”*, sono stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi del Patto;
- d. che, con il medesimo D.P.G.R.C. n. 251/2016 sono stati affidati al dirigente pro tempore della D.G. Ambiente ed Ecosistema le operazioni comprese nell'intervento strategico denominato *“Piano Regionale di Bonifica”*;
- e. che, con la deliberazione n. 731 del 13/12/2016, la Giunta Regionale della Campania ha individuato l'elenco degli interventi ai quali assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad € 250.000.000,00, a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziata nel *“Patto per lo sviluppo della Regione Campania”* nell'ambito dell'intervento strategico denominato *“Piano Regionale di bonifica”*;
- f. che l'allegato 2 alla citata deliberazione n. 731/2016 contiene l'elenco degli interventi a regia regionale per i quali sono stati già individuati i soggetti attuatori;
- g. che con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il *“Piano Sviluppo e Coesione”* della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
- h. che con D.G.R. n. 423 del 05/10/2021 si è preso atto del *“Piano sviluppo e coesione”* di cui alla richiamata deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€, ed è stato istituito il Comitato di Sorveglianza, la cui composizione è stata successivamente definita con il D.P.G.R. n. 159 del 01/12/2021;
- i. con decreto dirigenziale n. 174 del 30/08/2022 l'Autorità Responsabile del PSC della Regione Campania ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Piano, il Manuale delle Procedure di Gestione, il Manuale delle Procedure di Controllo e le linee guida per i soggetti attuatori, in sostituzione di quelli approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2017 e ss.mm.ii e con decreto dirigenziale n. 61 del 09/04/2019;

### PREMESSO, altresì,

- a. che tra gli interventi di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 731 del 13/12/2016 e s.m.i., confermato nel PSC 2014/2020, è compreso il progetto denominato **“Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)” - CUP J16H1500000001** con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino (AV), per l'importo di € 6.300.000,00;
- b. che, con D.D n. 89 del 24/02/2017, sono stati approvati gli indirizzi regolanti il rapporto tra il R.U.A. ed i soggetti attuatori degli interventi, come individuati nel prospetto sub “A” allo stesso, nel quale rientra anche il progetto in argomento;
- c. che il D.D n. 89/2017 è stato firmato per accettazione dal RUP e dal Legale Rappresentante del Comune di Savignano Irpino;
- d. che con DD n. 2 del 13/01/2020 si è proceduto, in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi che regolamentano il finanziamento in questione, approvati con D.D. n. 89/2017 della D.G. 50.06.00.00, e dal Manuale di Gestione FSC 2014/2020, all'ammissione provvisoria a finanziamento dell'intervento denominato **“Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di**

**Savignano Irpino (AV)" - CUP J16H1500000001** con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino (AV), per l'importo di € 6.300.000,00, a valere sulle risorse del F.S.C 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica";

- e. che con DD n. 100 del 09/03/2020, in relazione all'intervento in argomento, è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 10% in favore del Comune di Savignano Irpino, pari a € 630.000,00;
- f. che con DD n. 134 del 09/03/2023 si è provveduto, a seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori e della stipula del contratto, all'ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento, con il seguente quadro economico post-gara, approvato dal Comune con determina n. 261/2022:

<b>"Ex discarica sita in Loc. Pustarza del Comune di Savignano Irpino (AV) - Progetto Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito."-</b>						
				QE progetto	Q.E. assestato a seguito della gara lavori	
A	A.1	Importo lavori a corpo soggetto a ribasso		€ 4.862.531,93	€ 4.862.531,93	
	A.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.139,00	€ 30.139,00	
				<b>Ribasso d'asta</b>	<b>-€ 937.496,16</b>	
A	<b>A) TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 4.892.670,93</b>	<b>€ 3.955.174,77</b>	
B	<b>Somme a disposizione dell'Amm. Appaltante</b>					
	B.1	Lavori in economia (spostamento opere interferenti, etc.)		€ 150.000,00	€ 150.000,00	
	B.2	Imprevisti		€ 169.756,48	€ 169.756,48	
	B.3	Oneri di conferimento a discarica		€ 144.900,00	€ 144.900,00	
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00	€ 0,00	
	<b>B.6</b>	<b>Accantonamento di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016 e Art. 26 comma 1 D.L. 50/2022</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 937.496,15</b>	
	B.7	Spese tecniche: Progettazione, CSP, DL, CSE		€ 106.903,40	€ 106.903,40	
	B.8	Spese tecniche: RUP, Supporto RUP, revisione progetto esecutivo e PSC, assistenza cantiere e contabilità, incentivo di cui all'art. ex art. 92, c. 5 D.Lgs n. 163/06,		€ 169.756,48	€ 169.756,48	
	B.9	Spese tecnico amministrative per le attività di verifica		€ 15.000,00	€ 15.000,00	
	B.10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 15.000,00	€ 15.000,00	
	B.11	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
				<b>B) TOTALE SOMME A</b>	<b>€ 1.723.812,52</b>	
<b>Somme a disposizione dell'Amm. Appaltante</b>						
	C.1	Iva sui lavori (A+B2+B6) (10%)		€ 506.242,74	€ 506.242,74	
	C.2	Iva su altre voci (B1,B3,B7, 50%B8,B9, B10,B11) (22%)		€ 114.769,96	€ 114.769,96	
				<b>C) TOTALE IVA</b>	<b>€ 621.012,70</b>	
				<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 6.300.000,00</b>	

- g. che, a seguito di richiesta del soggetto attuatore corredata dalla documentazione prevista dal Manuale per le procedure di Gestione FSC 2014/2020 e a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA con compiti di controllo di cui alla check list del 16.10.2023 prot.n. 0493662, si è provveduto alla liquidazione del secondo acconto dell'importo di 1.260.000,00;

## RILEVATO

- a. che il Comune di Savignano Irpino, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ambientale per il sito di che trattasi, ha trasmesso alla UOD 50.17.05, competente ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, con nota recante prot. n. 1518 del 22/03/2024, una variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, approvata dal Comune con determina n. 39 del 18/03/2024;
- b. la UOD 50.17.05 ha convocato apposita conferenza di servizi e, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, con DD n. 42 del 31/07/2024 ha proceduto all'approvazione, all'unanimità e con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs 152/06, della

Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo di Bonifica e Messa in sicurezza permanente della Discarica comunale RSU ubicata in località "Pustarza" - Comune di Savignano Irpino (AV), autorizzandone le previste attività, con prescrizioni;

- c. nell'iter della conferenza di servizi sorgerà la necessità di ulteriori risorse per la risoluzione delle interferenze con le aree esterne ed in particolare con il cavidotto della società Daunia Monteleone srl e le infrastrutture di Irpiniambiente SPA, per le quali il Comune presentava alla Regione richiesta prot. 3512 del 24-06-2024 di integrazione dei fondi per € 378.200,00;
- d. con la Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 25/07/2024 "PSC 2014/2020 - Programmazione economie" pubblicata sul BURC n. 55 del 5 Agosto 2024 veniva deliberato l'importo di € 378.200,00 quale incremento del finanziamento dell'intervento "Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)" – CUP J16H15000000001 con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino (AV);

**RILEVATO, altresì,**

- a. che il Comune di Savignano, con nota prot. n. 7246 del 31/12/2024, ha trasmesso gli elaborati di una seconda perizia di variante non sostanziale da ritenersi di assestamento del progetto esecutivo dal punto di vista ambientale, unitamente alla determina di approvazione n. 261/2024;
- b. che la UOD 50.17.05, competente ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, con note prot. n. 10558 del 09/01/2025 e n. 22320 del 16/01/2025, ha preso atto della variante non sostanziale ritenendola un assestamento del progetto esecutivo che dal punto di vista ambientale non modifica la metodologia di intervento per la messa in sicurezza e non presenta prestazioni funzionali inferiori a quelle del progetto approvato;
- c. che il Comune, con la richiamata determina n. 261/2024, ha approvato e autorizzato la variante non sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché migliorativa ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018 e s.m.i. proposta dall'impresa esecutrice con nota prot. 7103 del 23/12/2024 e prot. 7182 del 27/12/2024;
- d. che con il citato provvedimento il Comune ha, altresì, approvato il quadro economico rimodulato del progetto con importo complessivo pari a € 6.678.200,00, invariato rispetto all'ultimo progetto approvato, di cui per lavori € 3.829.191,39, al netto del ribasso d'asta e dell'offerta migliorativa, secondo le condizioni contrattuali, comprensivo di € 30.139,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	POST GARA	POST VARIANTE N. 1	POST VARIANTE N. 2
SOMME a BASE D'APPALTO			
a.1) Importo lavori	€ 4.862.531,93	€ 5.161.772,53	€ 5.126.781,01
a.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.139,00	€ 30.139,00	€ 30.139,00
Ribasso d'asta	€ 937.496,16	€ 1.336.790,69	€ 1.327.728,62
<b>TOTALE (A=a.1+a.2-ribasso)</b>	<b>€ 3.955.174,77</b>	<b>€ 3.855.120,84</b>	<b>€ 3.829.191,39</b>
B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia comprensivi di forniture ed oneri interferenti	€ 150.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00
b.2) Imprevisti	€ 169.756,49	€ 169.756,49	€ 169.756,49
b.3) Oneri conferimento a discarica	€ 144.900,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
b.4) Allacciamenti pubblici servizi, compreso IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b.5) Acquisizione aree, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

b.6) Accantonamento art. 106 Dlgs n. 50/2016 e art 26 comma 1 DL50/22 (incremento prezzi) (provenienti da economie di gara)	€ 937.496,15	€ 1.183.796,20	€ 1.183.796,20
b.7) Spese tecniche (Progettazione, CSSP, DL, CSE, compreso CAP)	€ 106.903,40	€ 114.025,77	€ 114.025,77
b.8) Spese tecniche (RUP, incentivo, assistenza cantiere, supporto RUP, compreso CAP)	€ 169.756,48	€ 174.411,93	€ 174.411,93
b.9) Spese tecniche attività di verifica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
b.10) Spese per commissioni di gara omnicomprensivo di ogni altro onere e spese accessorie	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b.11) Spese per pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 1.723.812,52</b>	<b>€ 2.148.190,39</b>	<b>€ 2.148.190,39</b>
c.1) IVA su importo lavori e imprevisti (10% di A + b.2 +b.6) 10%	€ 506.242,74	€ 520.867,35	€ 518.274,41
c.2) IVA su altre voci	€ 114.769,96	€ 154.021,42	€ 154.021,42
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 621.012,70</b>	<b>€ 674.888,77</b>	<b>€ 672.295,83</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)</b>	<b>€ 6.300.000,00</b>	<b>€ 6.678.200,00</b>	<b>€ 6.649.677,61</b>

e. che con DD n. 22 del 28/01/2025 si è provveduto, conseguentemente, a rimodulare, giusta DGR n. 372/2024 e tenuto conto delle n. 2 perizie di variante intervenute, il finanziamento concesso al Comune di Savignano Irpino con D.D n. 2/2020 per l'intervento di "Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino" - CUP J16H15000000001- Codice S.U.R.F. OP\_9189 PSRC-B.AV15 da € 6.300.000,00 a € 6.649.677,61 a valere sul PSC 2014/2020;

## CONSIDERATO

- che il Comune di Savignano Irpino, con nota prot. n. 3566 del 26/06/2025 (prot. reg. n. 325604 del 30/06/2025), ha chiesto la liquidazione di un ulteriore acconto del 20% da calcolare sul quadro economico rimodulato, avendo sostenuto spese per un importo superiore all'80% delle risorse ricevute;
- che il Comune, a corredo della richiesta, ha trasmesso la documentazione prevista dal Manuale per le Procedure di Gestione PSC 2014/2020;

## DATO ATTO che

- con DD n. 449 del 04/07/2025 si è proceduto all'assunzione dell'impegno contabile per l'intervento de quo dell'importo di € 1.434.838,81, sull'EF 2025 capitolo di spesa U02928;
- a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA con compiti di controllo di cui al DD n. 716/2022, è stata acquisita la check list di controllo relativa alla fase "Intermedia", prot. n. 345278 del 10.07.2025, attestante l'esito positivo delle verifiche effettuate e lo sblocco della liquidazione di un ulteriore acconto del 20% del costo rimodulato dell'intervento;

**PRESO ATTO** che il Manuale delle procedure di gestione PSC 2014/2020 al paragrafo c.6 (modalità di erogazione del finanziamento) prevede che, in caso di operazioni a “regia”, successivamente alla prima anticipazione, le risorse saranno erogate fino al raggiungimento del 90% dell’importo ammesso in via definitiva, in tranche di importo pari al 20% dell’impegno definitivo. Le erogazioni avverranno a seguito della trasmissione, da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione rendicontativa comprovante che siano state completamente esaurite (100%) le somme già anticipate e che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l’80% dell’ultima rata liquidata;

#### **PRESO ATTO altresì**

- a. della legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024, che ha approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- b. della legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 che ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025- 2027 della Regione Campania;
- c. della DGR n.773 del 27 dicembre 2024 con cui è stato approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”;
- d. della D.G.R. n. 1 del 7 gennaio 2025 che ha approvato il bilancio regionale gestionale 2025-2027;

#### **ATTESTATO, ai sensi della nota prot. n. 191773 del 16/04/2024 della DG 50.01,**

- a. che l’importo complessivamente già liquidato al soggetto attuatore è pari ad € 1.890.000,00;
- b. che per l’intervento de quo è stata certificata la somma di € 520.638,58;
- c. che il soggetto attuatore ha provveduto al caricamento in SURF della documentazione giustificativa della spesa;
- d. che la check list di controllo prot. n. 345278 del 10.07.2025 è presente nel sistema di monitoraggio SURF;
- e. che la spesa oggetto di controllo sarà certificata nella prossima battuta;
- f. che con nota prot. n. 346655 del 10/07/2025, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 174/2024 e dalla circolare dell’AdG FSC – DG 50.01 prot. n. 191773 del 16/04/2024, è stato richiesto alla competente AdG il visto per procedere alla liquidazione di cui al presente provvedimento;
- g. che l’AdG FSC – DG 50.01, con nota prot. n. 354830 del 15/07/2025, ha rilasciato il visto alla liquidazione dell’importo di € di € 1.434.838,81 per l’intervento di Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino”- CUP J16H15000000001– Codice S.U.R.F. OP\_9189 PSRC-B.AV15, in favore del soggetto attuatore Comune di Savignano Irpino;

#### **RITENUTO**

- a. di poter procedere in linea con le risultanze dei controlli di I livello di cui alla richiamata check list, alla liquidazione dell’importo di € 1.434.838,81 per l’intervento "Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino”- CUP J16H15000000001– Codice S.U.R.F. OP\_9189 PSRC-B.AV15, in favore del soggetto attuatore Comune di Savignano Irpino;
- b. di poter autorizzare lo Staff 50.13.93 alla liquidazione di cui al punto precedente, come da allegato contabile-beneficiario SAP allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- c. di dover dare atto che l’ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute sarà verificata in fase di rendicontazione e di controllo;
- d. di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e che il provvedimento di concessione è stato già pubblicato ai sensi dei citati articoli;

- e. di dover dare atto che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 31, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario
- f. di dover specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione generale per le Risorse Finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali è necessaria la previa verifica della posizione debitoria del Comune nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;

## VISTI

- ✓ la deliberazione del CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, recante "Sistema per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)";
- ✓ la D.G.R. 731 del 13/12/2016;
- ✓ il D.P.R.G.C. n. 251 del 21 dicembre 2016 recante "Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni";
- ✓ il D.D n. 89 del 24/02/2017;
- ✓ gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario dr.ssa Mariarita Omaggio della UOD 05 "Bonifiche" della DG 50.06, che allo stato dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto, potenziali o in atto

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere in linea con le risultanze dei controlli di I livello di cui alla richiamata check list, alla liquidazione dell'importo di € 1.434.838,81 per l'intervento "Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino"- CUP J16H15000000001- Codice S.U.R.F. OP\_9189 PSRC-B.AV15, in favore del soggetto attuatore Comune di Savignano Irpino;
2. di autorizzare lo Staff 50.13.93 alla liquidazione di cui al punto precedente, come da allegato contabile-beneficiario SAP allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di attestare che:
  - l'importo complessivamente già liquidato al soggetto attuatore è pari ad € 1.890.000,00;
  - per l'intervento de quo è stata certificata la somma di € 520.638,58;
  - il soggetto attuatore ha provveduto al caricamento in SURF della documentazione giustificativa della spesa;
  - la check list di controllo prot. n. 345278 del 10.07.2025 è presente nel sistema di monitoraggio SURF;
  - la spesa oggetto di controllo sarà certificata nella prossima battuta;
  - con nota prot. n. 346655 del 10/07/2025, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 174/2024 e dalla circolare dell'AdG FSC – DG 50.01 prot. n. 191773 del 16/04/2024, è stato richiesto alla competente AdG il visto per procedere alla liquidazione di cui al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'AdG FSC – DG 50.01, con nota prot. n. 354830 del 15/07/2025, ha rilasciato il visto alla liquidazione dell'importo di € di € 1.434.838,81 per l'intervento di Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino"- CUP J16H15000000001- Codice S.U.R.F. OP\_9189 PSRC-B.AV15, in favore del soggetto attuatore Comune di Savignano Irpino;
5. di dare atto che l'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute sarà verificata in fase di rendicontazione e di controllo;
6. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e che il provvedimento di concessione è stato già pubblicato ai sensi dei citati articoli;

7. di dare atto che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 31, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario
8. di specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione generale per le Risorse Finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali è necessaria la previa verifica della posizione debitoria del Comune nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla DG 50.13 – Staff 50.13.93 e per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito web regionale;
10. di notificare il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, al Comune di Savignano Irpino, solo ad avvenuta registrazione del presente provvedimento nelle scritture contabili regionali.

DOTT. MICHELE PALMIERI