



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Farina Raffaella

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
120	12/03/2025	2	0

Oggetto:

Avviso DD 333/2016 Avviso aree PIP - Titolo intervento: Completamento e ammodernamento dell'area PIP in particolare con interventi rivolti alle reti di trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica - Comune di Marigliano (NA) - Ricognizione finale dell'intervento e revoca parziale

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) con la delibera n. 434 del 27/07/2016, la Giunta Regionale ha disposto l'avvio delle procedure per la selezione di interventi di infrastrutturazione delle aree PIP, a favore dei Comuni della Campania, prevedendone il finanziamento a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC), destinando 20 Meuro e indicando, inoltre, specifici criteri di valutazione per la selezione degli interventi a favore dei Comuni dando mandato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive di avviare, con proprio decreto, le procedure di selezione;
- b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 del 6 luglio 2016 e successive integrazioni, in riferimento alla programmazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC), sono stati istituiti appositi capitoli di bilancio per la gestione delle risorse di detto Programma ed in particolare i capitoli di entrata, da affidare alla responsabilità gestionale della DG "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" (DG 51-16) ed i capitoli di spesa POC, la cui titolarità è stata assegnata alle strutture ivi indicate;
- c) in attuazione della DGR n. 434 del 27/07/2016, con decreto Dirigenziale n. 333 del 17/10/2016 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 456 del 14/12/2016 sono stati rettificati gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale n. 333 del 17/10/2016 ed è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;
- e) con Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 21 del 27/07/2018 si è provveduto ad approvare e pubblicare la graduatoria a conclusione dei lavori della Commissione di valutazione i cui esiti sono stati trasmessi al Rup in data 25/07/2018;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 632 del 16/09/2024 è stato aggiornato il Team di attuazione, monitoraggio e controllo;

PREMESSO, altresì, che

- a) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. **317 del 27/11/2018**, è stato ammesso a finanziamento l'intervento "Completamento e ammodernamento dell'area PIP in particolare con interventi rivolti alle reti di trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza" - CUP D97D17000340002, Cod. SURF 16071PP000000011 - con Beneficiario il Comune di **Marigliano** per € **711.180,88** a valere sulle risorse del POC Campania 2014 -2020 e approvato lo schema di convenzione;
- b) la convenzione rep. CV 438 del 24/12/2018 è stata regolarmente firmata digitalmente;
- c) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. 169 del 06/05/2020 è stato rideterminato il contributo concesso in € 511.788,19;
- d) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. **94 del 22/02/2022**, tra l'altro, è stato rideterminato il costo dell'intervento in € 604.830,86 di cui € **562.036,71** a valere sulle risorse del POC 2014/2020 ed € 42.794,14 a carico del Beneficiario;
- e) con nota prot. 3140 del 28/02/2022, acquisita al protocollo PG/2022/0112200 del 01/03/2022, il Comune di Marigliano ha espressamente accettato quanto disposto con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. 94 del 22/02/2022;
- f) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. 72 del 08/03/2024:
 - f.1) è stato rideterminato il contributo concesso in € **593.430,30** di cui € **550.636,17** a carico dei fondi POC 2014/2020 ed € **42.794,14** a carico del beneficiario;
 - f.2) è stato impegnato l'importo di € **59.877,69**, importo comprensivo di € **9.957,18** liquidato in anticipazione al Comune di Marigliano e non rendicontato per il progetto "Urbanizzazione e Infrastrutturazione area PIP secondo intervento" oggetto di compensazione tramite commutazione in quietanza di entrata;

ATTESO che

- a. in favore del Comune di Marigliano risulta complessivamente liquidato, per l'intervento di cui al presente provvedimento, l'importo di € **550.636,17** come segue:
 - a.1) con DD DG 02 n. 307 del 30/07/2020 è stato liquidato l'importo di € 153.536,46;
 - a.2) con DD DG 02 n. 998 del 07/11/2022, è stato liquidato l'importo di € 102.357,64;
 - a.3) con DD DG 02 n. 155 del 23/02/2023 è stato liquidato l'importo di € 10.049,70;
 - a.4) con DD. DG 02 n. 370 del 09/05/2023 è stato liquidato l'importo di € 112.407,34;
 - a.5) con DD DG 02 n. 967 del 23/10/2023 è stato liquidato l'importo di € 112.407,34;
 - a.6) con DD DG 02 n. 374 del 17/05/2024 è stato liquidato l'importo di € 59.877,69;

RILEVATO che

- a) con nota PG/2024/0343267 del 11/07/2024 è stato richiesto al Comune di Marigliano la rendicontazione delle somme anticipate con Decreto Dirigenziale n. 374 del 17/05/2024;
- b) con note prot. 25360 del 05/08/2024, prot. 31392 del 03/10/2024, prot. 36851 del 14/11/2024, rispettivamente acquisite al PG/2024/0383246 del 05/08/2024, al PG/2024/0467111 del 04/10/2024 e al PG/2024/0542151 del 15/11/2024 il Comune di Marigliano ha trasmesso la rendicontazione parziale delle somme anticipate con Decreto Dirigenziale n. 374 del 17/05/2024;
- c) con note PG/2024/0397725 del 21/08/2024 e PG/2024/0470043 del 08/10/2024 si invitava il Comune di Marigliano ad integrare la documentazione trasmessa con le suindicate note prot. 25360 del 05/08/2024, prot. 31392 del 03/10/2024;
- d) con nota PG/2024/0558925 del 25/11/2024, di riscontro alla nota prot. 36851 del 14/11/2024, si comunicava al comune di Marigliano che la mancata rendicontazione di € 639,26 avrebbe comportato l'avvio della procedura di revoca parziale del contributo;
- e) con nota PG/2025/0047524 del 30/01/2025 è stato avviato il procedimento di revoca parziale del finanziamento ai sensi della L. 241/90, per l'importo di € 639,26;
- f) ad oggi alcun riscontro è pervenuto dal Comune di Marigliano;

CONSIDERATO CHE

- a) per l'effetto di quanto in narrativa, la ricognizione finale del progetto "Completamento e ammodernamento dell'area PIP in particolare con interventi rivolti alle reti di trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza" - CUP D97D17000340002, Cod. SURF 16071PP000000011 - con Beneficiario il Comune di **Marigliano** presenta le seguenti risultanze:

Voci di spesa	Importo rideterminato con DD 72 del 08/03/2024	Importo a carico del Beneficiario come da DD 72 del 08/03/2024	Spese non quietanzate	Spese quietanzate ammissibili
a. Lavori a misura, a corpo, in economia	471.221,09	38.903,76		432.317,33
Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori di variante	38.376,00			38.376,00
supporto al rup e supporto al rup da variante	10.385,00			10.385,00
b.9) spese per commissioni giudicatrici;	358,49			358,49
b.10) spese per pubblicità;	2.500,00			2.500,00
collaudatore e collaudatore di variante	13.000,00			13.000,00
Fondo incentivante per servizi tecnici interni, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 50/16	1.979,13	639,26	639,26	1.339,87
IVA sui lavori	47.122,11	3.890,38		43.231,74
Iva su spese generali	8.488,48			8.488,48
Totale	593.430,30	42.794,14	639,26	549.996,91

- b) che il finanziamento in favore del Comune di Marigliano per il progetto in questione, deve essere pertanto oggetto di revoca parziale per l'importo di € **639,26** corrispondente ad anticipazioni non quietanzate;
- c) tutte le minori somme riconosciute ammissibili sul progetto rispetto a quanto ammesso a finanziamento sono state oggetto di ampio contraddittorio con il Comune beneficiario;
- d) il Comune di Marigliano, per quanto evidenziato, risulta pertanto debitore di euro **639,26**;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dalla **UOD 06** "Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati" competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

RITENUTO di:

- a. dover procedere alla ricognizione finale che identifica la chiusura dell'intervento;

- b. dover procedere con una ulteriore rideterminazione del contributo assestando il costo finale dell'intervento in complessivi euro **549.996,91** come evidenziato nella seguente tabella:

Voci di spesa	Spese quietanzate ammissibili trasmesse
a. Lavori a misura, a corpo, in economia	432.317,33
Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori di variante	38.376,00
supporto al rup e supporto al rup da variante	10.385,00
b.9) spese per commissioni giudicatrici;	358,49
b.10) spese per pubblicità;	2.500,00
collaudatore e collaudatore di variante	13.000,00
Fondo incentivante per servizi tecnici interni, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 50/16	1.339,87
IVA sui lavori	43.231,74
Iva su spese generali	8.488,48
Totale	549.996,91

per il progetto "Completamento e ammodernamento dell'area PIP in particolare con interventi rivolti alle reti di trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza" - CUP D97D17000340002, Cod. SURF 16071PP000000011 - con Beneficiario il Comune di **Marigliano**;

- c. dover di conseguenza revocare parzialmente il contributo per l'importo di euro **639,26**;
- d. dover demandare al Dirigente della UOD 50.02.06, previa notifica del presente provvedimento, in caso di inadempimento da parte del Comune di **Marigliano**, l'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, ai sensi del R.D. N. 639/1910 e ss.mm. ii, per il recupero dell'importo di € **639,26** pari alla differenza tra il contributo erogato (**€ 550.636,17**) e quello rideterminato con il presente provvedimento (**€ 549.996,91**);
- e. di dover specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTE

- f. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1° maggio 2016;
- g. il D.lgs nr.118/2011;
- h. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014;
- i. il Regolamento Regionale di contabilità n. 5 del 07//06/2018;
- j. la L.R. n. 25 del 30/12/2024 di approvazione delle Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania– Legge di stabilità regionale per il 2025;
- k. la L.R. n. 26 del 30/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- l. la DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 di Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- m. la DGR n. 1 del 07.01.2025 di Approvazione Bilancio gestionale 2025-2027 della Regione Campania - Indicazioni gestionali;

VISTI altresì

- a) La DGR del 14 giugno 2016, n. 278, che nell'approvare il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014/2020 ha stabilito che il SI.GE.CO del POC 2014/2020 è dinamicamente coerente con quello del FESR;
- b) il Manuale di attuazione del POC 2014 - 2020 quale parte integrante del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR e del POC ai sensi dell'art 72 e seguenti e dell'art 122 e seg. del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- c) gli articoli 72 e125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in attuazione dei quali l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR e del POC 2014-2020 ha istituito procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

RICHIAMATI

- a. la DGR n.556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- b. la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito al dott. Alfonso Bonavita l'incarico di responsabile della U.O.D. 06 "Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati", codice

50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive prorogato con DGR n. 15 del 17/01/2023;

- c. la DGRC n. 763 del 27/12/2024 con cui le predette funzioni dirigenziali sono state prorogate fino al 15/03/2025;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Uod 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore medesimo

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. procedere alla ricognizione finale che identifica la chiusura dell'intervento;
- f. procedere con una ulteriore rideterminazione del contributo assestando il costo finale dell'intervento in complessivi euro **549.996,91** come evidenziato nella seguente tabella:

Voci di spesa	Spese quietanzate ammissibili trasmesse
a. Lavori a misura, a corpo, in economia	432.317,33
Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori di variante	38.376,00
supporto al rup e supporto al rup da variante	10.385,00
b.9) spese per commissioni giudicatrici;	358,49
b.10) spese per pubblicità;	2.500,00
collaudatore e collaudatore di variante	13.000,00
Fondo incentivante per servizi tecnici interni, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 50/16	1.339,87
IVA sui lavori	43.231,74
Iva su spese generali	8.488,48
Totale	549.996,91

per il progetto "Completamento e ammodernamento dell'area PIP in particolare con interventi rivolti alle reti di trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza" - CUP D97D17000340002, Cod. SURF 16071PP000000011 - con Beneficiario il Comune di **Marigliano**;

2. revocare parzialmente il contributo per l'importo di euro **639,26**;
3. demandare al Dirigente della UOD 50.02.06, previa notifica del presente provvedimento, in caso di inadempimento da parte del Comune di **Marigliano**, l'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, ai sensi del R.D. N. 639/1910 e ss.mm. ii, per il recupero dell'importo di €. **639,26** pari alla differenza tra il contributo erogato (**€ 550.636,17**) e quello rideterminato con il presente provvedimento (**€ 549.996,91**);
4. specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto il provvedimento di concessione del finanziamento è stato pubblicato a tal fine nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
5. trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Autorità di Gestione POC (50.03.00), al Beneficiario e all'Ufficio Competente per la pubblicazione del presente provvedimento nel Sito istituzionale della Regione Campania nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La Responsabile della Linea di Azione
Dott.ssa Raffaella Farina