



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Rosario MANZI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
130	25/05/2026	215	00	00

Oggetto:

Intervento di “Rifunzionalizzazione del sistema di collegamento del Campo pozzi di San Salvatore Telesino con l’adduttrice Curti - Benevento - 2° lotto - Sostituzione della condotta esistente” Opere complementari “Captazione integrativa della falda di Camposauro. Campo pozzi di Solopaca” CIG: ZCA2CEE95E – CUP: B53E20000110002 Approvazione Atto Unico di collaudo e Quadro Economico Finale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campania per la gestione dell'Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabili del sistema regionale, giusta Convenzione del 01.02.1993 rep. n. 4951 e successiva Convenzione rep. n. 9562 del 16/11/1998 poi eterointegrata ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 104 del 5 giugno 2019, tutt'oggi vigente, in quanto prorogata con provvedimento del 06/11/2024 prot. reg. n. 521986 e successivo provvedimento del 30/10/2025 prot. reg. n. 0578147;
- b) tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle che riguardano la progettazione e realizzazione di "Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale", come specificamente previsto dall'art. 7.

PREMESSO, altresì, che:

- a) con Decreto Dirigenziale n. 274 del 10.11.2022 della U.O.D 50.17.03 Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di "Rifunionalizzazione del sistema di collegamento del Campo Pozzi di San Salvatore Telesino con l'adduttrice Curti - Benevento. 2° lotto - Sostituzione condotta esistente", con importo lordo dei lavori pari ad € 2.726.263,17, di cui € 40.897,23 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
- b) in data 29.02.2024 è stato stipulato il contratto d'appalto prot. n° 01 tra il Concessionario Acqua Campania S.p.A. e l'Impresa GDM S.p.A. per un importo netto contrattuale pari a € 2.068.885,59 di cui € 40.897,23 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 250 del 05.09.2024 dell'Ufficio 50.17.92 STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere complementari di "Captazione integrativa della falda di Camposauro. Campo pozzi di Solopaca", con importo lordo dei lavori pari ad € 1.038.203,69, di cui € 6.903,92 per oneri di sicurezza da rischio specifico, € 74.655,95 per costi della mano d'opera ed € 2.439,08 per oneri di sicurezza speciali, per complessivi € 83.998,95 non soggetti a ribasso;
- d) per effetto dell'estensione dell'affidamento del progetto integrativo denominato "Captazione integrativa della falda di Camposauro. campo pozzi di Solopaca", richiesto a causa dell'aggravamento della crisi idrica in Campania, in data 14.11.2024 è stato stipulato l'Atto Integrativo n.1, tra il Concessionario Acqua Campania S.p.A. e l'impresa GDM S.p.A., con il quale l'importo contrattuale lordo è stato fissato in € 3.764.466,86, comprensivo degli oneri per la sicurezza. L'importo netto è risultato di € 2.853.534,10;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 420 del 20.12.2024 della U.O.D 50.17.92 STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale è stata approvata la perizia di variante al progetto definitivo/esecutivo delle opere complementari di "Captazione integrativa della falda di Camposauro. Campo pozzi di Solopaca", a seguito della quale l'importo lordo dei lavori diventa pari ad € 1.342.660,86, di cui € 8.687,43 per oneri di sicurezza da rischio specifico, € 116.034,32 per costi della mano d'opera ed € 3.825,60 per oneri di sicurezza speciali, per complessivi € 128.547,35 non soggetti a ribasso;
- f) per effetto dell'approvazione della perizia di variante al progetto integrativo affidato, denominato "Captazione integrativa della falda di Camposauro. campo pozzi di Solopaca", in data 12.03.2025 è stato stipulato l'Atto Integrativo n.2 tra il Concessionario Acqua Campania S.p.A. e l'impresa GDM S.p.A., con il quale l'importo contrattuale lordo è stato fissato in € 4.068.924,03, comprensivo degli oneri per la sicurezza. L'importo netto è risultato di € 3.083.799,58.

CONSIDERATO che:

- a) durante il corso dei lavori, relativamente all'appalto principale di "Rifunzionalizzazione del sistema di collegamento del campo pozzi di San Salvatore Telesino con l'adduttrice Curti-Benevento", sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento in acconto per lavori per un importo complessivo di € 1.939.600,00 (unmilionenovecentotrentanovemilaseicento/00 euro);
- b) durante il corso dei lavori, relativamente all'appalto integrativo di "Captazione integrativa della falda di Camposauro - campo pozzi di Solopaca", è stato emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto per lavori per un importo complessivo di € 959.300,00 (novecentocinquantanovemilatrecento/00 euro);
- c) in data 25 marzo 2026 è stato emesso l'Atto Unico di Collaudo con il quale il Collaudatore ha certificato che i lavori relativi a "Rifunzionalizzazione del sistema di collegamento del Campo pozzi di San Salvatore Telesino con l'adduttrice Curti - Benevento - 2° lotto Sostituzione della condotta esistente" e alle opere integrative di "Captazione integrativa della falda di Camposauro. Campo pozzi di Solopaca" CIG: ZCA2CEE95E - CUP: B53E20000110002 sono collaudabili per cui con il citato atto li collauda e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Credito netto relativo al I appalto:

Rifunzionalizzazione del sistema di collegamento del campo pozzi di San Salvatore Telesino con l'adduttrice Curti-Benevento

€ 115.021,69

Credito netto relativo alle opere integrative:

Captazione integrativa della falda di Camposauro - campo pozzi di Solopaca
€ 55.615,69

Resta il credito netto dell'impresa: € 170.637,38

confermando l'importo dello stato finale emesso dal Direttore dei Lavori in data 24.03.2025;

- d) con nota prot. n. PROAL/SC/0553/26 del 18 maggio 2026 il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso i Quadri Economici Finali dell'intervento in oggetto, di seguito riportati:

d.1)

Rifunzionalizzazione del sistema di collegamento del Campo pozzi di San Salvatore Telesino con l'adduttrice Curti – Benevento. 2° lotto – Sostituzione condotta esistente.		
A)	Lavori	
	Importo lordo finale	€ 2 711 944,80
	Importo netto finale	
	A.1	Lavori a corpo € 2 027 988,36
	A.2	Oneri di sicurezza speciali € 26 578,86

	Totale importo netto finale Lavori		€ 2 054 567,22
B) Somme a disposizione			
	B.1	Oneri di smaltimento/archeologia	€ 39 254,47
	B.2	Occupazione aree e pertinenti indennizzi	
		B.2.1	Indennità
			€ 9 646,40
		B.2.2	Spese postali/imposte/diritti notifica
			€ 6 867,06
		B.2.3	Procedure espropriative
			€ 31 500,00
	B.3	Indagini	€ 36 582,17
	B.4	Oneri di concessione	
		B.4.1	per progettazione (7,5% di € 2.726.263,17)
			€ 204 469,74
		B.4.2	per lavori (4,5% di A lordo)
			€ 122 037,51
		B.4.3	per espropri (12% di B.2)
			€ 5 761,62
	Totale somme a disposizione		€ 456 118,97
C) I.V.A.			
	C.1	I.V.A. al 22% di (A + B.1)	€ 460 640,77
	C.2	I.V.A. al 22% di (B.2.3 + B.3 + B.4)	€ 88 077,23
	Totale I.V.A.		€ 548 718,00
	TOTALE A + B + C		€ 3 059 404,19

d.2)

Captazione integrativa della falda di Camposauro. Campo pozzi Solopaca			
A) Lavori			
	Importo lordo finale		€ 1 342 660,85
	Importo netto finale		
	A.1	Lavori a corpo	€ 1 011 088,39
	A.2	Oneri di sicurezza speciali	€ 3 825,60
	Totale importo netto finale Lavori		€ 1 014 913,99
B) Somme a disposizione			
	B.1	Oneri di smaltimento	€ 1 101,70

	B.2	Oneri di concessione		
		B.2.1	per progettazione (7,5% di € 2.726.263,17)	€ 77 865,28
		B.2.2	per lavori (4,5% di A lordo)	€ 60 419,74
	Totale somme a disposizione			€ 139 386,72
	C) I.V.A.			
	C.1	I.V.A. al 22% di (A + B.1)		€ 223 523,45
	C.2	I.V.A. al 22% di B.2		€ 30 422,70
	Totale I.V.A.			€ 253 946,15
	TOTALE A + B + C			€ 1 408 246,86

RITENUTO

- a) di poter procedere all'approvazione dell'Atto Unico di Collaudo dei lavori relativi a "Rifunionalizzazione del sistema di collegamento del Campo pozzi di San Salvatore Telesino con l'adduttrice Curti - Benevento - 2° lotto Sostituzione della condotta esistente" e delle opere integrative di "Captazione integrativa della falda di Camposauro. Campo pozzi di Solopaca" CIG: ZCA2CEE95E - CUP: B53E20000110002 eseguiti dall'impresa GDM S.p.A.;
- b) di poter definire, a consuntivo, i quadri economici finali di spesa come riportati ai punti d.1 e d.2 del "CONSIDERATO";
- c) di poter confermare che l'importo totale dell'intervento grava sui fondi accantonati di cui all'art. 7 della Convenzione Rep n. 4951 del 01.02.1993 e successivi atti, stipulata tra la Regione Campania ed il Concessionario Acqua Campania S.p.A.;

VISTO

- la Convenzione Rep n. 4951 del 01.02.1993 tra la Regione Campania e il Concessionario Eni Acqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.) e successivi atti;
- il D. Lgs. 163/2006;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.P.R. 207/2010;
- la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 ad oggetto Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale, con la quale si prevede l'articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative, nonché la denominazione e la competenza degli Uffici della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 prevede tra le Strutture di primo livello la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque - 215.00.00, che subentra nelle competenze del soppresso Staff 50.17.92 - "Tecnico Amministrativo – Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale";

- la D.G.R. n. 590 del 06/08/2025 con la quale è stata conclusa la procedura di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ed è stata stabilita la decorrenza dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale, con effetto dall'11/09/2025;
- il Certificato di Collaudo, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di € 170.637,38;
- tutti gli Atti su richiamati, come depositati presso l'Ufficio Regionale del responsabile del procedimento;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniele Marzano e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e dall'attestazione che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, ai sensi della normativa vigente in materia

DECRETA

per quanto riportato nella narrativa che precede e che si intende integralmente di seguito trascritto e confermato:

1. di procedere all'approvazione dell'Atto Unico di Collaudo dei lavori relativi a "Rifunionalizzazione del sistema di collegamento del Campo pozzi di San Salvatore Telesino con l'adduttrice Curti - Benevento - 2° lotto Sostituzione della condotta esistente" e delle opere integrative di "Captazione integrativa della falda di Camposauro. Campo pozzi di Solopaca" CIG: ZCA2CEE95E - CUP: B53E20000110002 eseguiti dall'impresa GDM S.p.A.;
2. di approvare i quadri economici finali di spesa come riportati ai punti d.1 e d.2 del "CONSIDERATO";
3. di confermare che l'importo totale dell'intervento grava sui fondi accantonati di cui all'art. 7 della Convenzione Rep n. 4951 del 01.02.1993 e successivi atti, stipulata tra la Regione Campania ed il Concessionario Acqua Campania S.p.A.;
4. di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
6. di pubblicare, tramite l'attività svolta in Sinfonia Atti, il presente provvedimento (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.), nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 23/2017 e ss.mm.ii.;
7. di specificare, inoltre, che sarà cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione;
8. di trasmettere copia del presente decreto:
 - al Concessionario Acqua Campania S.p.A.;
 - all'Assessore all'ambiente per opportuna conoscenza;
 - all'Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione della L.R. n. 23 del 28 luglio 2017 e s.m.i.;
 - all'UDCP Gabinetto del Presidente 101.00.00;
 - alla Segreteria di Giunta 104.00.00 per il seguito di competenza.

Rosario MANZI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa