



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele PALMIERI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
15	26/05/2026	405	00	00

Oggetto:

Piano Stralcio 2020 – II° Atto integrativo all’Accordo di Programma del 12/11/2021. Intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SUD EST DEL CENTRO ABITATO 1° STRALCIO” - codice ReNDiS 15IR966/G1 Importo finanziamento: € 1.074.933,86 - CUP: F54H17000550001 – - Liquidazione rata a saldo e chiusura intervento.



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO:

- a. con l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Campania, sottoscritto il 12 novembre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 82, sono stati programmati e finanziati interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania;
- b. con Decreto della D.G. per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua (DG-SuA) del MATTM n. 119/2020:
 - b.1 è stato approvato il secondo Atto integrativo finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra il MATTM e la Regione Campania in data 27 ottobre 2020 per un importo complessivo di € 14.856.692,90;
 - b.2 il suddetto importo complessivo di € 14.856.692,90 è stato decurtato di € 147.585,84, quali somme già impegnate a favore del Commissario di Governo ai sensi del DPCM 14 luglio 2016;
 - b.3 è stata autorizzato l'impegno della somma di € 14.709.107,06 sulla contabilità speciale del Presidente della Regione Campania in qualità di Commissario di Governo, ex art. 10, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116;
- c. che tra gli interventi del suddetto secondo Atto Integrativo finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è ricompreso l'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SUD EST DEL CENTRO ABITATO 1° STRALCIO" - CUP: F54H17000550001, con soggetto proponente il Comune di CERRETO SANNITA (BN), per un importo complessivo di € **1.074.933,86**, identificato con il codice ReNDiS 15IR966/G1;
- d. che il comune di Cerreto Sannita (BN), giusto protocollo comunale n. 21457 del 17/01/2022, ha trasmesso la Convenzione regolante i rapporti tra il Commissario di Governo ed il Soggetto Attuatore, debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Ente, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale n. 44986 del 27/01/2022;

RILEVATO CHE:

- a. con il Decreto n. 52 del 06/10/2021 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario di Governo, ex art. 10, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: Coordinatore della Struttura) è stato individuato il Comune di Cerreto Sannita (BN) Soggetto Attuatore e ammesso a finanziamento l'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SUD EST DEL CENTRO ABITATO 1° STRALCIO" - CUP: F54H17000550001 - codice ReNDiS 15IR966/G1, per l'importo di € **1.074.933,86**;
- b. con Decreto n. 54 del 09/08/2022 del Coordinatore della Struttura, sono state erogate la prima e seconda quota del finanziamento, per un totale pari ad € 309.530,76;
- c. con Decreto n. 33 del 10/05/2023 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la terza quota del finanziamento, per un totale pari ad € 210.627,07;

- d. con Decreto n. 79 del 26/09/2023 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quarta quota del finanziamento, per un totale pari ad € 210.627,07;
- e. con Decreto n. 18 del 07/02/2025 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quinta quota del finanziamento, per un totale pari ad € 216.408,11.

CONSIDERATO:

- a. che, con nota prot. n. 7863 del 26.11.2024 il RUP ha inoltrato il collaudo finale dei lavori, acquisito al protocollo comunale con n. 4719 del 09.07.2024, da cui risulta una spesa per lavori, al netto del ribasso offerto, pari ad **€ 718.011,48** così distinto:
- per contratto principale € 691.792,73;
 - per atto aggiuntivo € 26.218,75.
- b. che, con nota prot. n. 2398 del 10.04.2026 il RUP ha inoltrato la Determina n. 145/2026 di approvazione del QE a consuntivo dei lavori e la relativa rendicontazione finale, da cui risulta:

Quadro economico					
A)	SOMME A BASE D'ASTA	DGC 117/2021	QE post gara DD 530_22	QE perizia di variante e suppletiva (DGC n.54/23)	QE a consuntivo
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia				
	a.1.1 a corpo	€ 700.853,59	€ 682.981,82	€ 709.200,57	
	a.1.2 a misura				
	Totale	€ 700.853,59	€ 682.981,82	€ 709.200,57	
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.810,91	€ 8.810,91	€ 8.810,91	
	TOTALE LAVORI	€ 709.664,50	€ 691.792,73	€ 718.011,48	€ 718.011,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE				
1.	Lavori in economia- Riprisino aree	€ -	€ -	€ -	€ 20.548,80
2.	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 24.891,18	€ 24.891,18	€ 24.891,18	€ 24.891,18
	2.1 Relazioni geologica ed altre occorrenti per la progettazione	€ 7.941,18	€ 7.941,18	€ 7.941,18	€ 7.941,18
	2.2 indagini geologiche, geognostiche e geotecniche occorrenti per la progettazione	€ 16.950,00	€ 16.950,00	€ 16.950,00	€ 16.950,00
	2.3 Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
4.	Imprevisti (circa 5%)	€ 9.004,17	€ 9.004,17	€ 9.004,17	€ -
5.	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 4.653,02	€ -
	5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi + canoni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.653,02	€ -
	5.2 Oneri a discarica <u>qve di pertinenza</u>	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -
6.	Accantonamento	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
7.	Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art.	€ 77.983,20	€ 77.983,20	€ 77.983,20	€ 76.544,96
	7.1 Progettazione definitiva, ed esecutiva e CSP -	€ 36.515,50	€ 36.515,50	€ 36.515,50	€ 36.515,50
	7.2 Direzione lavori e CSE	€ 29.101,00	€ 29.101,00	€ 29.101,00	€ 29.000,00
	7.3 Incentivo	€ 12.366,70	€ 12.366,70	€ 12.366,70	€ 11.029,46
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00
	8.1 Supporto al RUP tecnico	€ -	€ -	€ -	€ -
	8.2 Supporto RUP Amministrativo	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00
	8.3 Verifica e supporto validazione	€ -	€ -	€ -	€ -
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 389,12
	10.1 spese per pubblicità di gara	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 389,12
	10.2 spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex art. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -	€ -	€ -	€ -
	10.3 spese per promozione risultati	€ -	€ -	€ -	€ -
	10.4 Contributi ANAC	€ -	€ -	€ -	€ -
11.	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 9.024,39	€ 9.024,39	€ 9.024,39	€ 8.573,17
12.	Contributo unità di missione (3%) (i.l.)	€ 21.289,94	€ 21.289,94	€ 21.289,94	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA	€ 170.472,88	€ 170.472,88	€ 162.125,90	€ 138.927,23
12.	i.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 194.796,52	€ 190.864,73	€ 194.796,52	€ 188.652,95
	12.1 IVA lavori (22%)	€ 156.126,19	€ 152.194,40	€ 157.962,53	€ 157.962,53
	12.2 IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al 22%)	€ 9.057,66	€ 9.057,66	€ 8.837,66	€ 11.838,00
	12.3 IVA b.4 (22%)	€ 1.980,92	€ 1.980,92	€ 1.980,92	€ -
	12.4 IVA b.5 (22%)	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 1.023,66	€ -
	12.5 IVA b.7 + b.11 (calcolato per le singole voci al 22%) escluso incentivo	€ 19.141,67	€ 19.141,67	€ 19.141,67	€ 14.413,41
	12.6 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.8, b.11 <u>qve di pertinenza</u> (4%)	€ 4.795,15	€ 4.795,15	€ 4.795,15	€ 4.439,01
	12.7 IVA su 12.6	€ 1.054,93	€ 1.054,93	€ 1.054,93	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 365.269,40	€ 361.337,61	€ 356.922,42	€ 327.580,18
	Economie	€ -	€ 21.803,56	€ -	€ -
	TOTALE Q.E.	€ 1.074.933,90	€ 1.074.933,90	€ 1.074.933,90	€ 1.045.591,66

- c. Che in base al QE a consuntivo, risulta una spesa complessiva per l'intervento pari ad € 1.045.591,66 al netto di € 21.289,95 quali spese di funzionamento della struttura commissariale (3% del finanziamento), a fronte di un finanziamento di € 1.074.933,86 dacché una economia complessiva pari ad **€ 8.052,25**;
- d. Che la somma spettante al Comune di CERRETO SANNITA (BN) a conclusione dell'intervento, risulta pari ad **€ 959.704,71**, pari alla somma a consuntivo di € 1.045.591,66 decurtata delle risorse già erogate per la progettazione (€ 85.886,95);
- e. Che in base a quanto rendicontato dal RUP a chiusura dell'intervento, risultano fatture esposte e non quietanzate pari per un importo di € 11.773,96 riferite a:

- fattura n. 22 del 22.07.2024 (con relativi Determina di liquidazione, mandati e quietanza), relativa al saldo per attività di Direzione Lavori, alla ditta Studio Tecnico Rosiello srl, p.iva IT01598920625, per un importo pari ad € 7.313,84;
 - fattura PA n. 3_2023 del 02/08/2024 relativa al saldo per attività di Collaudo, alla ditta ing. Giuseppe FAPPIANO, p.iva IT01454400621, per € 4.460,12;
- f. che, in base alla nota prot. n. 2398 del 10.04.2026, il RUP ha liquidato spese per complessivi € 1.033.817,64 a seguito dell'emanazione del decreto commissariale n. 18 del 07.02.2025;
- g. Che a fronte di quanto già erogato al Comune di Cerreto Sannita (BN), pari ad € 947.193,01, risulta una rata a saldo da corrispondere pari ad **€ 12.512,71**;

RITENUTO, pertanto di poter liquidare al Comune di Cerreto Sannita (BN) la somma di **€ 12.512,71 (dodicimilacinquecentododici/71)**, così come previsto dall'art. 11 co. 1 lettera d) della Convenzione, a saldo del finanziamento quale risultante dal QE a consuntivo approvato inoltrato la Determina n. 145/2026;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad **€ 12.512,71 (dodicimilacinquecentododici/71)** sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTI:

- a. il D.lgs. n. 152/2006;
- b. il D.Lgs. n. 163/2006;
- c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- d. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- f. l'art. 10, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116;
- g. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- h. il D Lgs n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i;
- i. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- j. tutti i provvedimenti e gli atti sopra richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di dare atto che, a conclusione dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SUD EST DEL CENTRO ABITATO 1° STRALCIO" - CUP: F54H17000550001" in territorio del Comune di Cerreto Sannita (BN), risulta una spesa complessiva per un importo pari ad € 1.045.591,66 al netto di € 21.289,95 quali spese di funzionamento della struttura commissariale (3% del finanziamento), a fronte di un finanziamento di € 1.074.933,86, dacché una economia complessiva pari ad **€ 8.052,25 (ottomilacinquantadue/25)**;
2. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 12.512,71 (dodicimilacinquecentododici/71)** a favore del Comune di Cerreto Sannita (BN) P.IVA/C.F. 81000090621;
3. di accreditare l'importo di **€ 12.512,71 (dodicimilacinquecentododici/71)** sull'ALIS TU-421-0304638, codice IBAN IT55V0100004306TU0000031009, intestato al Comune di Cerreto Sannita (BN);
4. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi, da parte del Soggetto Attuatore, unicamente per le finalità di realizzazione del progetto esecutivo dell'intervento codice ReNDiS-web n. 15IR966/G1 denominato: "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SUD EST DEL CENTRO ABITATO 1° STRALCIO";

5. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Cerreto Sannita (BN) la somma di **€ 947.193,01** pari al **97,87%** della somma spettante;
6. che la somma di **€ 12.512,71 (dodicimilacinquecentododici/71)** sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo, ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014;
7. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali ai sensi dell'art. 11 della Convenzione regolante i rapporti tra il Commissario di Governo ed il Soggetto Attuatore;
8. di precisare che si darà luogo alla liquidazione dei successivi acconti all'avvenuto inserimento nel sistema di monitoraggio BDAP del MEFRGS, da parte del beneficiario, delle rendicontazioni delle spese già sostenute a valere sulle risorse erogate con gli acconti già ricevuti;
9. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
10. di precisare che con il presente atto le opere vengono trasferite al Comune di CERRETO SANNITA (BN) che ne curerà a proprie spese la successiva gestione e manutenzione;
11. di trasmettere il presente atto:
 - 8.1. al Soggetto Attuatore – Comune di Cerreto Sannita (BN);
 - 8.2. alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro";
9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

- Michele PALMIERI -

Michele PALMIERI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa