



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele PALMIERI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
19	26/05/2026	405	00	00

Oggetto:

AdP del 2010 Intervento n. 35 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 58 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Sistemazione idrogeologica (BA3) nel comune di Quadrelle (AV)" - Soggetto Attuatore: Comune di Quadrelle (AV) – Importo: € 8.326.621,32 - Codice ReNDiS: AV058C/10 – CUP: F89H10001950003. • Liquidazione settimo acconto.



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO:

- a. che al n. 35 nell'allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012, già n° 58 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12/11/2010, figura l'intervento denominato: "Sistemazione idrogeologica (BA3) nel comune di Quadrelle (AV)", importo € 8.326.621,32 - Ente proponente Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, codice ReNDiS: AV058C/10;
- b. che con Decreto n. 94 del 09/08/2013 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21/01/2011, (di seguito: Commissario Straordinario), è stato nominato la figura del RUP nella persona del Resp. dell'Area Tecnica del Comune di Quadrelle (AV);
- c. che con Decreto n. 9 del 28/11/2014 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, co. 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: Coordinatore della Struttura), è stato nominato il Comune di Quadrelle (AV) quale Ente preposto alla progettazione dell'intervento in parola;
- d. che in data 16/12/2014 è stata sottoscritta elettronicamente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, la Convenzione tra la Struttura di Coordinamento e il Comune di Quadrelle;
- e. che il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Quadrelle (AV) in data 27/02/2015;
- f. che con Decreto n. 31 del 23/03/2015 del Coordinatore della Struttura, è stato erogato, l'importo complessivo di € 41.633,11 quale primo acconto pari allo 0,5% del finanziamento;
- g. che con Decreto n. 49 del 08/09/2021 del Coordinatore della Struttura, è stato erogato il secondo acconto di € 1.389.087,95;
- h. che con Decreto n. 18 del 28/03/2022 del Coordinatore della Struttura, è stato erogato il terzo acconto di € 1.355.499,00;
- i. che con Decreto n. 78 del 08/11/2022 del Coordinatore della Struttura, è stato erogato il quarto acconto di € 737.124,80;
- j. che con Decreto n. 23 del 31/03/2023 del Coordinatore della Struttura, è stato erogato il quinto acconto di € 885.580,71;
- k. che con Decreto n. 61 del 01/08/2024 del Coordinatore della Struttura, è stato erogato il sesto acconto di € 760.106,76.

CONSIDERATO:

- a. che con DETERMINAZIONE N. Reg. Gen. 235 del 20/11/2025, il RUP ha provveduto alla "Approvazione parziale del Progetto Rimodulato con particellare di esproprio. Approvazione Quadro Economico Rimodulato", da cui il Quadro Economico di seguito riportato:

A-LAVORI				POST GARA		VARIANTE
a.i.1	LAVORI A BASE D'ASTA (escluso oneri della sicurezza)				4.705.482,52 €	
a.i.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			134.819,82 €		
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA(a.i.1+a.i.2)				4.840.312,34 €	
a.i.3	Onorario progettazione definitiva ed esecutiva a base d'asta			144.888,34 €		
A.I	TOTALE IMPORTO APPALTO(a.i.1+a.i.2+a.i.3)				4.985.200,68 €	
a.ii.1	LAVORI CONTRATTUALI (escluso oneri della sicurezza)				4.409.045,50 €	
	Oneri diretti della sicurezza			56.800,79 €		56.800,79 €
	Oneri speciali della sicurezza			78.019,03 €		78.019,03 €
a.ii.2	TOTALE Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			134.819,82 €		134.819,82 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI				4.543.865,32 €	
a.ii.3	Onorario progettazione definitiva ed esecutiva contrattuale			130.399,51 €		130.399,51 €
a.ii.4	Importo variante in diminuzione					4.174.877,33 €
a.ii.5	Importo opere complementari					439.533,88 €
a.ii.6	Oneri speciali della sicurezza opere complementari					15.000,00 €
A.II	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a.ii.1+a.ii.2+a.ii.3+a.ii.4)				4.674.265,83 €	4.837.829,75 €
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
	Descrizione	%	di		Importo	
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (compreso IVA)	*			100.000,00 €	48.019,19 €
b.2	Accertamenti e indagini geotecniche				- €	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi				- €	
b.4	Imprevisti	5%	a.i.1+a.i.2		228.408,16 €	
b.4.1	Bonifica bellica					9.800,00 €
b.4.2	Revisione prezzi					102.105,73 €
b.5	Acquisizioni di aree e occupazioni temporanee, pertinenze, compreso oneri amministrativi, etc.	**			100.000,00 €	124.180,44 €
b.6	Accertamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice				- €	
b.7	Spese tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, attività di consulenza e supporto, spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	3,8%			193.258,60 €	
b.7.1	Direzione Lavori e contabilità lavori	*			93.883,28 €	105.396,30 €
b.7.2	Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	*			42.266,72 €	46.946,81 €
b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo	*			15.947,94 €	15.947,94 €
b.7.4	Collaudo statico	*			16.660,66 €	16.660,66 €
b.7.5	Assistenza Archeologica	*			24.500,00 €	28.500,00 €
	Spese tecniche per progettazione lotto di completamento e verifica di assoggettabilità VIA					32.844,15 €
b.7.6	Per incentivazione (importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente): RUP, progetto preliminare, etc.				91.233,61 €	87.080,94 €
b.8	Spese per attività tecnico/amministrative connesse alla progettazione, al supporto al RUP e di verifica e validazione		a.i.1+a.i.2		44.659,59 €	
b.8.1	Spese per attività tecnico/amministrative connesse alla progettazione (non soggette ad IVA)					4.137,60 €
b.8.2	Spese per attività tecnico/amministrative supporto al RUP e di verifica e validazione (soggette ad IVA)					30.321,00 €
b.9	Spese per commissioni aggiudicatrici e centrale di committenza		a.i.1+a.i.2		20.600,00 €	20.160,00 €
b.10	Spese per pubblicità		a.i.1+a.i.2		1.507,59 €	837,08 €
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				9.800,00 €	9.800,00 €
b.12	TOTALE IVA				1.101.530,63 €	
	IVA sui lavori	22%	a.ii.1+a.ii.	999.650,59 €		1.035.634,65 €
	IVA su onorario progettazione definitiva ed esecutiva	22%	a.ii.3+b.13	- €		4.392,38 €
	IVA su accertamenti ed indagini geotecniche e verifiche tecniche	22%	b.2+b.12	2.156,00 €		2.156,00 €
	IVA spese tecniche	22%	b.7+b.13b	44.610,57 €		56.366,52 €
	IVA su altre spese	22%	b.9+b.10	4.863,67 €		11.289,98 €
	IVA su imprevisti	22%	b.4	50.249,80 €		24.619,26 €
b.13	TOTALE Contributo previdenziale				9.516,73 €	
b.14a	Contributo previdenziale su progettazione	4%	a.ii.3			
b.14b	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	b.7+b.8	9.516,73 €		9.924,67 €
b.15	Spese di funzionamento della struttura Commissariale, spese per missioni, sopralluoghi, supporto specialistico, compenso Commissario	1,5%	a.i.1+a.i.2+a.i.3		74.778,01 €	74.778,01 €
b.16	Oneri di scarica da corrispondere su presentazione di fatture*	*			320.807,00 €	230.634,69 €
b.17	Somme per prima manutenzione	1%	a.i.1+a.i.2		49.852,01 €	49.852,01 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				2.345.951,92 €	2.182.388,00 €
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO DI PROGETTO (A.II+B)					7.020.217,75 €	7.020.217,75 €
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO FINANZIAMENTO (NOTA STRUTT COORDINAMENTO PROT 2023.0173345 DEL 30/03/2023)					7.020.217,75 €	7.020.217,75 €

- b. che il Comune di Quadrelle (AV), con nota prot. 626 del 23/03/2026, ha trasmesso la richiesta di erogazione del VII° acconto producendo gli atti di rendicontazione (mandati, quietanze etc.) delle somme liquidate all'attualità;
- c. che il Comune di Quadrelle (AV), con nota prot. 846 del 22/04/2026, ad integrazione di quanto sopra, ha trasmesso gli atti contabili redatti dalla DD.LL. riferiti alla Stato di Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 19/12/2025, unitamente agli elaborati progettuali con riferimento Progetto rimodulato, progetto di completamento e stralcio riguardante lo svuotamento della vasca sul torrente Quadrelle;

RILEVATO:

- a. che le somme liquidate dalla Struttura di coordinamento con i Decreti nn. 31 del 23/03/2015, 49 del 08/09/2021, 18 del 28/03/2022, 78 del 08/11/2022, 23 del 31/03/2023 e 61 del 01/08/2024 ammontano complessivamente ad € **5.169.032,33**;
- b. che, con nota prot. 2023.0173345 del 30/03/2023 la Struttura di coordinamento ha comunicato al Comune di QUADRELLE (AV) che per l'intervento in esame, l'importo disponibile a valere sulle risorse FSC 2007/2013 è pari ad € **7.020.217,75**;

c. che, in base a quanto rendicontato dal RUP, Ing. Gioacchino ACIERNO, con la documentazione allegata alla sopracitata nota prot. n. 626 del 23/03/2026 risulta che, per l'intervento riportato al n. 58 della Delibera CIPE n. 8/2012, il Comune di QUADRELLE (AV) ha liquidato la somma complessiva di € **5.128.918,55**, pari al 99,22 % delle somme ricevute;

d. che, in base a quanto rendicontato dal RUP, Ing. Gioacchino ACIERNO, con la documentazione allegata alla sopracitata nota prot. n. 626 del 23/03/2026 risulta che, per l'intervento riportato al n. 58 della Delibera CIPE n. 8/2012, il Comune di QUADRELLE (AV) ha maturato ulteriori spese per complessivi € **1.118.256,05**;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

a. che, alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Quadrelle (AV) è pari ad € **6.945.439,74** (importo di € 7.020.217,75 risultante dal quadro economico post-gara rimodulato, decurtato delle spese di funzionamento della Struttura commissariale pari ad € 74.778.01);

b. che la citata Convenzione del 16/12/2014, come prorogata con nota della Struttura di coordinamento, prot. 2022.0326331 del 23/06/2022, all'art. 8, comma 1, lettera 1.c), stabilisce l'erogazione di ulteriori quote "...*pari al 20% dell'importo del quadro economico post appalto, saranno disposte all'esito del comprovato raggiungimento della spesa pari al 100% del finanziamento già erogato di cui ai punti 1.a e 1.b sopra riportati. L'importo erogato prima del saldo non può superare il 90% dell'importo del quadro economico post appalto*";

c. che all'attualità le somme liquidate dalla Struttura di coordinamento a favore del Comune di Quadrelle (AV), per l'attuazione dell'intervento de quo, ammontano complessivamente ad € **5.169.032,33**;

d. che in base a quanto già erogato in favore del Comune di Quadrelle (AV) (€ 5.169.032,33), è possibile erogare l'ulteriore quota di € **1.081.863,44**, fino all'occorrenza del 90% della somma spettante per la realizzazione dell'intervento (€ 6.945.439,74).

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Quadrelle (AV) la settima quota di finanziamento, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. 1.c) della Convenzione del 23/06/2022, pari alla somma complessiva di € **1.081.863,44 (euro unmilioneottantunomilaottocentosessantatre/44)**;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad € **1.081.863,44 (euro unmilioneottantunomilaottocentosessantatre/44)**, sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTI:

a. il D.lgs. n. 152/2006;

b. il D.Lgs. n. 163/2006;

c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;

d. il DPCM del 21 gennaio 2011;

e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;

f. l'art. 10, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116;

g. il D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto-legge n. 91 del 2014;

h. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;

i. il D. Lgs n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i;

j. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

k. tutti i provvedimenti e gli atti sopra richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 1.081.863,44 (euro unmilioneottantunomilaottocentosessantatre/44)**; a favore del Comune di Quadrelle (AV), C.F. 80006570644 quale settimo acconto;
2. di accreditare l'importo di **€ 1.081.863,44 (euro unmilioneottantunomilaottocentosessantatre/44)** sull'Alias n. TU-420-0304577 - codice IBAN: IT08M0100004306TU0000016816 intestato al Comune di Quadrelle (AV);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi, da parte del Soggetto Attuatore, unicamente per le finalità di
realizzazione del progetto esecutivo dell'intervento codice ReNDiS-web n. AV058C/10, denominato: *"Sistemazione idrogeologica (BA3) nel comune di Quadrelle (AV)"*;
4. di dare atto che alla data di emissione del presente decreto risulta già erogata al Comune di Quadrelle (AV) la somma di **€ 5.169.032,33**;
5. che la somma di **€ 1.081.863,44 (euro unmilioneottantunomilaottocentosessantatre/44)** sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo, ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014;
6. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali;
7. di precisare che si darà luogo alla liquidazione dei successivi acconti all'avvenuto inserimento nel sistema di monitoraggio regionale SMOL, da parte del beneficiario, delle rendicontazioni delle spese già sostenute a valere sulle risorse erogate con gli acconti già ricevuti;
8. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
9. di trasmettere il presente atto:
 - 9.1. al Soggetto Attuatore – Comune di Quadrelle (AV);
 - 9.2. alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro";
10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

- Michele PALMIERI -

Michele PALMIERI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa