



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Gennaro DI PRISCO

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | SETTORE | UOS |
|------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 19 | 09/03/2026 | 211 | 04 | 00 |

Oggetto:

FSC 2021/2027. Attuazione Delibera CIPE 79/2021. DGR n. 147/2022. Intervento denominato "Manutenzione straordinaria Strada comunale Localita' Farneta Cannetelle Monaci", CUP: I87H20000300002 SURF: 22059CP000000071, Beneficiario: Comune di Perito (SA).Erogazione fino alla concorrenza del 90% del QTE finale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. il CIPESS, con delibera n. 79 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 72 del 26.03.2022, ha approvato la proposta di Piani stralcio FSC 2021-2027, tra i quali è compreso anche quello della Campania, composto di n. 128 interventi per un importo complessivo di € 582.186.243,46;
- b. la Giunta regionale, con delibera n. 147 del 30.03.2022, ha preso atto del Piano stralcio FSC 2021- 2027 della Campania e del relativo elenco degli interventi assentiti dal CIPESS con la richiamata delibera n. 79/2021, unitamente all'indicazione dei soggetti competenti all'attuazione;
- c. la menzionata DGR n. 147/2022 ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi afferenti al Piano stralcio FSC 2021/2027 siano soggetti alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014/2020;
- d. la medesima DGR n. 147/2022 ha demandato agli uffici regionali competenti ratione materiae di dare avvio a tutti gli adempimenti consequenziali;

PREMESSO, altresì, che

- a. nel Piano stralcio FSC 2021-2027 di cui alla delibera citata CIPESS n. 79/2021 è presente l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta – Cannelle – Monaci", CUP I87H20000300002, con beneficiario il Comune di Perito (SA) finanziato per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- b. in data 26.05.2022 è stata sottoscritta tra la Regione Campania e il Comune di Perito (SA) la Convenzione recante le misure organizzative, le direttive e i principi a cui dovrà attenersi il beneficiario per la realizzazione dell'intervento;
- c. in favore del Comune di Perito, per l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta-Cannelle-Monaci", CUP: I87H20000300002, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, sono stati emessi i seguenti decreti:

| D.D. | Stato | Importo |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| 238 del 17.12.2022 | Ammissione provvisoria | 1.000.000,00 € |
| 109 del 12.07.2023 | Ammissione definitiva | 1.000.000,00 € |
| 109 del 12.07.2023 | Impegno anticipazione | 100.000,00 € |
| 135 del 09.08.2023 | Erogazione anticipazione | 100.000,00 € |
| 38 del 14.03.2024 | Impegno risorse anno 2024 | 900.000,00 € |
| 170 del 12.09.2024 | Erogazione I rateo | 200.000,00 € |

PREMESSO, infine, che con Legge regionale n. 6 del 15.05.2024 e Delibera di Giunta n. 589 del 06.08.2025, a partire dall'11.09.2025 le responsabilità relative all'intervento in parola sono state trasferite al Settore 211.04.00 Infrastrutture viarie e di rete e mobilità sostenibile.

DATO atto che con Determina Dirigenziale n. 134 del 27/11/2023, trasmessa in data 26/01/2026 (prot. reg. n. 0073146 del 29/01/26) e integrata con nota prot. n. 0000533 del 29/01/2026 (prot. reg. n. 0076025 del 30/01/2026), il Comune di Perito ha approvato una variante per imprevisti (art. 106 c. 1 lett. c D.lgs 50/2016) comportante la modifica del quadro economico che si riporta di seguito previa sistematizzazione delle voci in coerenza con il QTE ammesso a finanziamento:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|------------------|------------------------------------|--|--|
| id | descrizione | QTE - POST GARA (det. N.55 del 15/05/23) | QTE VARIANTE (det. n 134 del 27/11/2023) |
| | lavori | - | 679.750,00 € |
| | lavori imprevisti ed imprevedibili | - | 9.006,21 € |
| A | Totale Lavori | 679.750,00 € | 688.756,21 € |

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b.1 | oneri di scarica | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| b.2 | spese generali | 47.056,92 € | |
| b2.1 | collaudatore | - | 2.246,50 € |
| b2.2 | direttore operativo | - | 2.740,73 € |
| b2.3 | DL e CSE | - | 16.549,52 € |
| b2.4 | commissione giudicatrice | - | 5.000,00 € |
| b2.5 | Pubblicità | - | 1.686,22 € |
| b.3 | Compenso incentivante - RUP | 14.300,00 € | 9.724,00 € |
| b.4 | imprevisti | 11.024,00 € | 2.017,79 € |
| b.5 | cassa su spese generali | 0,00 € | 0,00 € |
| b.6 | iva sulle spese generali | 13.498,52 € | 22.931,15 € |
| b.7 | iva lavori e lavori imprevisti | 151.970,28 € | 151.526,37 € |
| b.8 | iva imprevisti | 2.425,28 € | 443,91 € |
| b.9 | accantonamento | 67.975,00 € | 67.975,00 € |
| | | | |
| B | Somme a disposizione | 320.250,00 € | 294.841,19 € |
| | totale progetto variante (A+B) | - | 983.597,40 € |
| | <i>economie</i> | - | 16.402,60 € |
| | totale | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |

CONSIDERATO che

- a. con nota prot. n. 0005382 del 20/10/2025, acquisita al protocollo reg. n. 0544121/2025 del 20/10/2025 e successive integrazioni con nota prot. 0005928 del 13/11/2025, acquisita al protocollo reg. n. 0624681/2025 del 14/11/2025, nota prot. n. 0006552 del 11/12/2025, acquisita al prot. reg. n. 0706376/2025 del 12/12/2025, nonché pec del 26/01/2026, acquisita al prot. reg. n. n.0073146/2026 del 29/01/2026 e nota prot. 0000533 del 29/01/2026, acquisita al prot. reg. n. 076025/2026 del 30/01/2026, il Comune di Perito ha richiesto l'erogazione del saldo del finanziamento relativo all'intervento in argomento trasmettendo la determina n. 4 del 16/01/2025 di approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo nonché la determina n. 85 del 20/10/2025 di approvazione del QTE finale dell'intervento ad importo € 889.448,76;
- b. con la richiamata determina n. 85 del 20/10/2025, il soggetto beneficiario ha approvato quadro economico finale, come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|------------------|-------------------------------|---------------------|
| id | descrizione | QTE FINALE |
| A | Totale Lavori | 688.756,21 € |
| | | |
| b.1 | oneri di scarica compreso IVA | 11.301,23 € |
| b.2 | spese generali | - |
| b2.1 | collaudatore | 2.664,48 € |
| b2.2 | direttore operativo | 2.740,73 € |
| b2.3 | DL e CSE | 16.549,52 € |
| b2.4 | commissione giudicatrice | 4.500,00 € |
| b2.5 | Pubblicità | 1.686,22 € |
| b.3 | Compenso incentivante - RUP | 9.724,00 € |
| b.4 | imprevisti | - |
| b.5 | cassa su spese generali | - |

| | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| b.6 | iva sulle spese generali | - |
| b.7 | iva lavori e lavori imprevisi | 151.526,37 € |
| b.8 | iva imprevisi | - |
| b.9 | accantonamento | - |
| B | somme a disposizione | 200.692,55 € |
| | totale Q.E. stato finale | 889.448,76 € |
| | economie | 110.551,24 € |
| | totale | 1.000.000,00 € |

- c. con le richiamate note ha trasmesso inoltre la documentazione contabile in linea con lo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, con particolare riferimento all'allegato 14 di rendicontazione da cui si evince un avanzamento complessivo a chiusura dell'intervento di € 889.448,76 di cui quietanzati € 295.814,86;

RILEVATO che

- a. le risorse sono erogate, fino al raggiungimento del 90% dell'importo post - gara, secondo il quadro economico rimodulato e approvato, in rate di importo pari al 20% dell'impegno definitivo, qualora dalla documentazione trasmessa al Dirigente regionale responsabile dell'attuazione (SAL; fatture quietanzate; relazioni intermedie nel caso di lavori; comunicazioni di eventuali sospensioni/riattivazioni del contratto), risulti:
- che siano state completamente esaurite (100%) le somme già anticipate, con l'esclusione della rata immediatamente precedente alla richiesta e
 - che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l'80%, dell'ultima rata liquidata.
- b. il Soggetto Attuatore ha la facoltà di chiedere più rate contemporaneamente, fino alla concorrenza del 90% dell'importo definitivo assentito, supportando la richiesta di liquidazione dagli stati di avanzamento emessi e dalle relative fatture, anche se non ancora quietanzate.

RILEVATO altresì che

- a. sul sistema di monitoraggio SURF i dati informativi e contabili sono coerenti con l'avanzamento dell'intervento con particolare riferimento al costo complessivo realizzato di € 889.448,76 e ai pagamenti sostenuti dal beneficiario pari ad € 295.814,86;
- b. per la realizzazione dell'intervento, come sopra riportato, ad oggi sono state effettuate dalla Regione liquidazioni per un importo complessivo di € 300.000,00;
- c. il controllo di primo livello ha avuto esito positivo, come da check list del 03/02/2026 agli atti del fascicolo di progetto, per un ammontare di spesa ammissibile pari ad € 889.448,76 di cui quietanzati € 295.814,86;
- d. all'esito dei controlli di 1° livello l'importo finale del finanziamento FSC 2021-2027, di cui alla DGR 147/2022, per l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta – Cannetelle – Monaci", CUP I87H20000300002, con beneficiario il Comune di Perito (SA), risulta pari ad € 889.448,76 secondo il quadro economico finale approvato con la richiamata Determinazione n. 85 del 20/10/2025 e rimodulato d'ufficio come di seguito:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| id | descrizione | QTE - POST GARA (det. 55 del 15/05/23) | QTE VARIANTE (det. n.134 del 27/11/2023) | QTE FINALE (det. n. 85 del 20/10/25) |
| | lavori | - | 679.750,00 € | - |
| | lavori imprevisi ed imprevedibili | - | 9.006,21 € | - |
| A | Totale Lavori | 679.750,00 € | 688.756,21 € | 688.756,21 € |
| | | | | |
| b.1 | oneri di discarica (iva compresa) | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 11.301,23 € |
| b.2 | spese generali | 47.056,92 € | - | - |

| | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| b2.1 | collaudatore | - | 2.246,50 € | 2.184,00 € |
| b2.2 | direttore operativo | - | 2.740,73 € | 2.740,73 € |
| b2.3 | DL e CSE | - | 16.549,52 € | 16.549,52 € |
| b2.4 | commissione giudicatrice | - | 5.000,00 € | 4.500,00 € |
| b2.5 | Pubblicità | - | 1.686,22 € | 1.387,92 € |
| b.3 | Compenso incentivante - RUP | 14.300,00 € | 9.724,00 € | 9.724,00 € |
| b.4 | imprevisti | 11.024,00 € | 2.017,79 € | - |
| b.5 | cassa su spese generali | - | - | - |
| b.6 | iva sulle spese generali | 13.498,52 € | 22.931,15 € | 778,78 € |
| b.7 | iva lavori e lavori imprevisti | 151.970,28 € | 151.526,37 € | 151.526,37 € |
| b.8 | iva imprevisti | 2.425,28 € | 443,91 € | - |
| b.9 | accantonamento | 67.975,00 € | 67.975,00 € | - |
| | | | | |
| B | somme a disposizione | 320.250,00 € | 294.841,19 € | 200.692,55 € |
| | totale progetto di variante (A+B) | - | 983.597,40 € | - |
| | totale progetto stato finale (A+B) | - | | 889.448,76 € |
| | <i>economie</i> | | 16.402,60 € | 110.551,24 € |
| | totale | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |

- e. sussistono le condizioni, in ossequio con le disposizioni di cui alla convenzione sottoscritta, per procedere all'erogazione della somma complessiva di € 500.503,88, fino alla concorrenza del 90% del QTE dello stato finale, per l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta-Cannetelle-Monaci", con beneficiario il Comune di Perito (SA);
- f. risultano economie per un importo di € 110.551,24, pari alla differenza tra l'importo di € 1.000.000,00, ammesso definitivamente a finanziamento Decreto Dirigenziale 109 del 12.07.2023 e il totale delle spese sostenute per l'intervento pari a € 889.448,76;

RILEVATO infine che

- a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025" e con legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania", in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. la Giunta regionale con deliberazione n. 773 del 27 dicembre 2024 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027, contenente, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di spesa in Macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- c. la Giunta regionale con deliberazione n. 1 del 07 gennaio 2025 ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027, ha provveduto, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, raccordando i capitoli di entrata e di spesa almeno al quarto livello del piano dei conti nel rispetto delle variazioni ordinamentali;
- d. con la legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 il Consiglio regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 61, comma 6 dello Statuto;

- e. l'esercizio provvisorio del bilancio è stato autorizzato dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025;
- f. gli elementi informativi contabili relativi al progetto e al beneficiario sono riportati nell'allegato SAP;

RILEVATO infine che

- a. con DGR n. 174 del 10.04.2024 avente ad oggetto "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse", al punto 1.3, è stato demandato alle Autorità di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi è una pluralità di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi è coincidenza di titolarità dei capitoli di entrata e di spesa, l'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del "Visto" per la liquidazione della spesa tenendo conto della tempestività della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei programmi 14/20, dell'avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target;
- b. con circolare prot. 191773 del 16.04.2024 l'AdG - Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha disposto che il "Visto" sarà rilasciato esclusivamente:
 - quando sia riscontrata la corrispondenza tra l'importo complessivo delle spese già liquidate dalla Regione, sulla cui base viene presentata la proposta di nuova erogazione, e l'importo complessivo già certificato sull'intervento o oggetto della certificazione in corso; oppure,
 - quando sia verificato l'esito positivo del controllo di primo livello attraverso l'apposita check list, presente sul sistema di monitoraggio in uno alla documentazione giustificativa della spesa, per l'elaborazione della dichiarazione di spesa da parte del RUA in occasione della prima battuta di certificazione disponibile.
- c. con riferimento all'erogazione in parola con nota n.88033 del 03/02/2025, successivamente integrata con nota n. 111565 del 10/02/2026, nota prot.136324 del 18/02/2026 e nota prot. 177812 del 03/03/2026 è stata richiesta l'acquisizione del visto di cui alla precedente lett.a).

RITENUTO

- a. di dover prendere atto della documentazione amministrativa e contabile dello stato finale trasmessa dal soggetto beneficiario Comune di Perito (SA), con particolare riferimento alla determina n. 4 del 16/01/2025 di approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo nonché alla determina n. 85 del 20/10/2025 di approvazione del QTE finale dell'intervento all'importo di € 889.448,76 come da quadro economico riportato in narrativa;
- b. di dover procedere, in ossequio con le disposizioni di cui alla convenzione sottoscritta, all'erogazione della somma di € 500.503,88, corrispondente al 90% del QTE finale, dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta – Cannetelle – Monaci*", CUP I87H20000300002, con beneficiario il Comune di Perito (SA), come da Allegato SAP al presente provvedimento;
- c. di dover prendere atto del visto di liquidabilità della Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione, espresso con nota prot. n.0200219/2026 del 05/03/2026, per l'importo di € 500.503,88, per l'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta – Cannetelle – Monaci*", CUP I87H20000300002, con beneficiario il Comune di Perito (SA);
- d. di dover autorizzare gli uffici regionali della Direzione Generale per le risorse finanziarie ad erogare in favore del Comune di Perito (SA), la somma di € 500.503,88, come da Allegato SAP al presente provvedimento;
- e. di dover far gravare il rinveniente onere sull'impegno n°3240002276 assunto con il D.D. n. 28/2024 nell'ambito delle risorse allocate nel bilancio gestionale sul capitolo U06815, come da Allegato SAP al presente provvedimento;
- f. di dover precisare, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024;
- g. di dover dare atto, altresì, che la somma di € 500.503,88 in argomento presenta il requisito della liquidità della spesa per il corrente esercizio finanziario ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011;
- h. di dover rilevare, quindi, economie per un importo di € 110.551,24, pari alla differenza tra l'importo di € 1.000.000,00, ammesso definitivamente a finanziamento Decreto Dirigenziale 109 del 12.07.2023 e il totale delle spese sostenute per l'intervento pari a € 889.448,76;

- i. di dover rimandare l'erogazione del saldo del finanziamento, a successivo decreto, in esito alla trasmissione delle spese quietanzate pari al 100% delle erogazioni disposte in favore del beneficiario dell'intervento;
- j. di dover dare atto che sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, è esclusa la verifica ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 33/2025, tenuto conto della natura giuridica del beneficiario;
- k. di dover dare atto, infine, che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

l.

VISTI

- a. la delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, recante "Sistema per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)";
- b. il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";
- c. il Regolamento n. 12 e s.m.i. "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale" in BURC n. 77 del 16/12/2011;
- d. il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 recante "Regolamento di Contabilità regionale";
- e. la delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021;
- f. la DGR n. 147 del 30 marzo 2022;
- g. la L.R. n. 15 del 6 ottobre 2025;
- h. la L.R. n. 25 e n.26 del 30 dicembre 2024;
- i. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024;
- j. la D.G.R. n. 1 del 07 gennaio 2025
- k. il DD n. 238 del 27.12.2022 di Ammissione provvisoria a finanziamento;
- l. il DD n. 109 del 17.07.2023 di Ammissione definitiva a finanziamento e Impegno;
- m. il DD n. 135 del 14.11.2023 con cui è stata erogata la somma di € 100.000,00, quale prima anticipazione;
- n. il DD n. 38 del 14.03.2024 con cui sono stati impegnate le risorse per l'anno 2024;
- o. il D.D. n. 170 del 12.09.24 di erogazione del I rateo.
- p. la documentazione trasmessa dal Comune di Perito;
- q. la nota prot. n.0200219/2026 del 05/03/2026 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente Settore 211.04.00 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile di cui alla nota prot. PG/2024/0108484 del 29.02.2024 a mezzo di invio della proposta del presente provvedimento,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione amministrativa e contabile dello stato finale trasmessa dal soggetto beneficiario Comune di Perito (SA), con particolare riferimento alla determina n. 4 del 16/01/2025 di approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo nonché alla determina n. 85 del 20/10/2025 di approvazione del QTE finale dell'intervento all'importo di € 889.448,76 come da quadro economico riportato in narrativa;
2. di procedere, in ossequio con le disposizioni di cui alla convenzione sottoscritta, all'erogazione della somma di € 500.503,88, corrispondente al 90% del QTE finale, dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta – Cannelle – Monaci", CUP I87H20000300002, con beneficiario il Comune di Perito (SA), come da Allegato SAP al presente provvedimento;
3. di prendere atto del visto di liquidabilità della Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione, espresso con nota prot. n.0200219/2026 del 05/03/2026, per l'importo di € 500.503,88, per l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Strada comunale Località Farneta – Cannelle – Monaci", CUP I87H20000300002, con beneficiario il Comune di Perito (SA);
4. di autorizzare gli uffici regionali della Direzione Generale per le risorse finanziarie ad erogare in favore del Comune di Perito (SA), la somma di € 500.503,88, come da Allegato SAP al presente provvedimento;

5. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n°3240002276 assunto con il D.D. n. 28/2024 nell'ambito delle risorse allocate nel bilancio gestionale sul capitolo U06815, come da Allegato SAP al presente provvedimento;
6. di precisare, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024;
7. di dare atto, altresì, che la somma di € 500.503,88 in argomento presenta il requisito della liquidità della spesa per il corrente esercizio finanziario ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011;
8. di rilevare, quindi, economie per un importo di € 110.551,24, pari alla differenza tra l'importo di € 1.000.000,00, ammesso definitivamente a finanziamento Decreto Dirigenziale 109 del 12.07.2023 e il totale delle spese sostenute per l'intervento pari a € 889.448,76;
9. di rimandare l'erogazione del saldo del finanziamento, a successivo decreto, in esito alla trasmissione delle spese quietanzate pari al 100% delle erogazioni disposte in favore del beneficiario dell'intervento;
10. di dare atto che sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, è esclusa la verifica ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 33/2025, tenuto conto della natura giuridica del beneficiario;
11. di dare atto, infine, che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
12. di inviare il presente provvedimento a intervenuta esecutività alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per la Mobilità, al Soggetto Attuatore/Beneficiario Comune di Comune di Perito (SA) e alla Casa di Vetro per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.

Gennaro DI PRISCO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa