



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Rosario MANZI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
59	10/03/2026	215	00	00

Oggetto:

PSC. FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Campania D.G.R. n. 398 del 28/07/2020, D.G.R. n.423 del 05/10/2021 e D.G.R. 251 del 4 maggio 2023. "Progetto per la ristrutturazione delle rete idrica comunale di Altavilla Irpina" Soggetto Attuatore: Comune di Altavilla Irpina. CUP H63E19000180006 - COD.SURF OP_12410 16081CP000000136. Importo ammesso a finanziamento euro 2.156.886,55. Presa d'atto perizia di variante e proroga conclusione dell'intervento

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
- b. con DGR n. 423 del 05/10/2021, si è preso atto del "Piano sviluppo e coesione" di cui alla deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€;
- c. la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, prevede, in attuazione dell'art. 44, commi 2 e 3, del DL n. 34/2019, che ciascun PSC è sottoposto alla governance di un Comitato di Sorveglianza, tra i cui compiti rientra anche l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano, ivi incluse le sostituzioni degli interventi già programmati;
- d. con DPGR n. 159 del 01/12/2021 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania, i cui componenti, specificati nell'allegato A del decreto medesimo, sono stati individuati sulla base dei riscontri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte nel Comitato;
- e. il citato DPGR conferisce mandato all'Autorità Responsabile del PSC Campania, individuata ai sensi della DGR n. 423/2021 nella Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC", di procedere con proprio provvedimento all'integrazione dell'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza con funzioni deliberative e consultive, sulla base delle comunicazioni pervenute successivamente dalle Amministrazioni di riferimento ed ai relativi eventuali aggiornamenti;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 174 del 30/08/2022 l'Autorità di Gestione FSC ha approvato il nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC con la manualistica di riferimento;
- g. il menzionato Si.Ge.Co. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) per la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA, nonché le modalità di attuazione degli interventi.
- h. con Decreto Dirigenziale n. 43 del 09/03/2023 l'Autorità Responsabile del PSC ha provveduto ad approvare, il Manuale aggiornato delle Procedure di Gestione del PSC Campania, All. A al provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente approvato con D.D. n. 174 del 30/08/2022;
- i. tra gli interventi programmati a valere su risorse FSC 2014-2020, nell'ambito dell'intervento strategico "Piano della depurazione e del servizio idrico integrato", e confluiti nel richiamato "Piano Sviluppo e Coesione", di cui Deliberazione n. 423 del 05/10/2021, rientra anche l'operazione denominata: "Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto calore Irpino" Comune di Altavilla Irpina - CUP H63E19000180006 (di seguito OPERAZIONE), per un importo complessivo pari ad € 431.377,31;
- j. in qualità di Soggetto Attuatore dell'operazione con Decreto Dirigenziale n. 107 del 08/09/2020 è stato individuato il Comune di Altavilla Irpina, C.F. 80010990648;
- k. con Decreto Dirigenziale n. 135 del 11/11/2020 del Direttore della DG 50.17 (di seguito Decreto "criteri"), sono stati, frattanto, approvati i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA pro tempore ed il Beneficiario per l'attuazione dell'Operazione;

RILEVATO che:

- a. con nota prot. reg. n. 565200 del 16/11/2022 il Comune di Altavilla Irpina ha trasmesso il Decreto "criteri" n. 135/20 firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente e dal RUP;
- b. con comunicazione acquisita al prot. gen. n. 0587252 del 25/11/2022, il Comune di Altavilla Irpina, in qualità di Soggetto Attuatore, ha trasmesso la DGC n. 110 del 11/10/2022 di approvazione del progetto definitivo dell'operazione in argomento;

- c. con la sopradetta nota il Comune di Altavilla Irpina ha, altresì, trasmesso gli elaborati della progettazione definitiva compreso il quadro economico di importo pari ad 2.156.886,55, che risulta in linea con i criteri di ammissibilità di cui al richiamato Decreto "criteri" n. 135/20;
- d. con nota prot. n. 8437 del 20/12/2022, acquisita al prot. gen. n. 0633609 del 21/12/2022, il Comune di Altavilla Irpina ha trasmesso la determinazione n. 2591 del 15/12/2022 della SUA della Provincia di Avellino di aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, con rimodulazione del Q.E., e la determinazione UTC n. 166 del 16/12/2022, reg. gen. n. 294, stessa data, di presa d'atto della predetta aggiudicazione e della rimodulazione del quadro economico - rimodulato d'ufficio in conformità dei criteri di ammissibilità di cui al richiamato Decreto "criteri" n. 135/20;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 34 del 17 febbraio 2023, si è proceduto alla ammissione definitiva dell'intervento "Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto calore Irpino" con Soggetto Attuatore Comune di Altavilla Irpina, C.F. 80010990648, codice SURF OP_12410 16081CP000000136, CUP: H63E19000180006 – di cui € 138.166,89 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico "Piano della depurazione e servizio idrico integrato";
- f. con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 06.08.2024 si è preso atto dell'aggiornamento della dotazione finanziaria del PSC Campania, la quale, all'esito dell'istruttoria del DPCoe formalizzata con nota prot. n. 13551/2024, ammonta complessivamente a € 9.196.783.606,95, di cui € 8.874.405.570,62 a valere sulla "sezione ordinaria" ed € 322.378.036,33 a valere sulla "sezione speciale n. 1" del Piano e si è stabilito di programmare le risorse provenienti dalle economie maturate a valere sul PSC Campania per un importo complessivo di € 163.399.234,13 secondo l'allegato 1 al medesimo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l. nell'ambito delle risorse di cui al precedente punto rientrano le risorse pari ad € 1.725.509,24 necessarie per l'attuazione dell'intervento in argomento;
- g. per l'effetto, in linea con le disposizioni assunte con la citata DGR n. 427/2024, la dotazione finanziaria dell'operazione in argomento denominata "Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto calore Irpino" Comune di Altavilla Irpina - CUP H63E19000180006 è pari ad € 2.156.886,55 di cui € 138.166,89 a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 ed € 1.725.509,24 a valere su quota parte delle risorse assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione degli APQ 2000/2006 non programmate ovvero da quelle derivanti dalle programmazioni e dalle economie risultanti dal medesimo Piano;
- h. con medesima DGR 427/2024 si è demandato alla Autorità Responsabile del PSC, in relazione alle misure di riprogrammazione disposte con il medesimo provvedimento, di attivare i procedimenti conseguenziali anche presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud in linea con le disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO inoltre che:

- a. l'operazione è registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato SURF con il codice OP_12410 16081CP000000136;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 37 del 25 marzo 2024 è stata liquidata la somma di euro 215.688,65 a titolo di primo acconto in misura pari al 10% dell'importo ammesso a finanziamento in via definitiva in favore del Comune di Altavilla Irpina (AV);
- c. con Decreto Dirigenziale n. 305 del 28 novembre 2024 è stata liquidata la somma di euro 862.754,62 a titolo di secondo acconto in misura pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento in via definitiva;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 380 del 31 luglio 2025 è stata liquidata la somma di euro 431.377,31 a titolo di terzo acconto in misura pari al 20% dell'importo ammesso a finanziamento in via definitiva;

ATTESO che:

- a. il Soggetto Attuatore, con nota prot. 10281 del 3/12/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 083970 del 04/12/2025, ha trasmesso la documentazione relativa alla perizia di variante di assestamento approvata con Determinazione n. 157 del 27/11/2025: "Ristrutturazione della rete idrica del Comune di Altavilla Irpina" CUP H63E19000180006 - CIG 9448087809, composta dai seguenti elaborati:
 - All. 01 - Relazione tecnica generale agg
 - All. 02 - Quadro economico agg

- All. 03 - Computo metrico estimativo agg
 - All. 04 - Elenco prezzi unitari agg
 - All. 05 - Analisi nuovi prezzi agg
 - All. 06 - Quadro comparativo agg
 - All. 07 - Verbale concordamento nuovi prezzi agg
 - All. 08 - Planimetria generale agg
 - All. 09 - Planimetria opere da realizzare agg
 - All. 10 - Sezioni di scavo agg
 - All. 11 - Schema atto di sottomissione agg
 - All. 12 Cronoprogramma Lavori
 - Determina di approvazione n. 157 del 27/11/2025
- b. il quadro economico di raffronto derivante dalla variante approvata con Determina n. 157 del 27/11/2025 dal Beneficiario è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			VARIANTE	
	Pre-gara	Post-gara ribasso 7,13%	LORDO	Netto ribasso 7,13%
Lavori a Base di Appalto	1.573.551,37 €	1.461.357,16 €	1.638.525,15 €	1.521.698,31 €
Di cui: <i>Oneri della manodopera</i> € 198.591,01				
<i>Oneri di sicurezza interni</i> € 12.029,80				
Lavori in economia	14.491,63 €	13.458,38 €	13.458,38 €	12.498,80 €
Totale Variante di assestamento	1.588.043,00 €	1.474.815,54 €	1.651.983,53 €	1.534.197,11 €
Oneri di discarica	96.610,87 €	96.610,87 €	66.599,99 €	66.599,99 €
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	45.070,56 €	45.070,56 €	45.070,56 €	45.070,56 €
Totale A	1.729.724,43 €	1.616.496,97 €	1.763.654,97 €	1.645.867,66 €
Corrispettivo per la progettazione definitiva	22.557,89 €	20.949,51 €	22.557,89 €	20.949,51 €
A) TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	1.752.282,32 €	1.637.446,48 €	1.786.211,97 €	1.666.817,17 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
Oneri e spese per rilievi accertamenti ed indagini	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Allacciamenti pubblici e servizi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Imprevisti	34.962,90 €	34.962,90 €	-	-
Spese generali escluso la progettazione esecutiva, Spese di gara -centrale di Committenza (SUA Provincia di Avellino, Spese Pubblicità - Commissione di gara, ANAC e Spese per operazioni di lavaggio e verifica condotte	154.509,63 €	154.509,63 €	154.509,63 €	154.509,63 €
TOTALE Somme a disposizione	195.472,53 €	195.472,53 €	160.509,63 €	160.509,63 €
TOTALE IVA	209.131,70 €	198.154,94 €	210.164,95 €	212.662,91 €
ACCANTONAMENTO POST GARA	-	114.835,85 €	-	116.896,84 €
TOTALE INTERVENTO	2.156.886,55 €	2.156.886,55 €	2.156.886,55 €	2.156.886,55 €

- c. con la richiamata nota prot. 10281 del 3/12/2025, contestualmente alla trasmissione della documentazione di variante al progetto, il Comune di Altavilla Irpina ha chiesto in maniera motivata di

poter prorogare la chiusura dell'intervento al 30 giugno 2026, come da cronoprogramma procedurale aggiornato;

PRESO ATTO

della Delibera CIPESS n. 26/2018, che ha previsto il differimento al 31/12/2025 del limite temporale relativo all'articolazione finanziaria delle programmazioni FSC 2014–2020, e della nota esplicativa dell'Autorità Responsabile per il PSC del 05/09/2025 che, pur essendo riferita agli aspetti di gestione finanziaria, consente di valutare, nel rispetto degli atti convenzionali e delle modalità di monitoraggio previste, l'eventuale proroga dei termini realizzativi degli interventi;

PRESO ATTO altresì che:

- a. con Deliberazione n. 408 del 31/07/2024 "Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale" la Giunta Regionale ha approvato l'articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative, oltre che le denominazioni e le competenze degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale individuando la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque 215.00.00, che assorbe le competenze del soppresso Staff 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale";
- b. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 06/08/2025 si è conclusa la procedura di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione e, conseguentemente, dall'11/09/2025 è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici amministrativi della Giunta Regionale;
- c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 04/06/2025 è stato individuato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, il Responsabile della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque codice 215.00.00;
- d. con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del 27/06/2025 è stato nominato il Dirigente pro tempore della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque 215.00.00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto

- a. di dover prendere atto della perizia di variante di assestamento approvata con Determinazione n. 157 del 27/11/2025: "Ristrutturazione della rete idrica del Comune di Altavilla Irpina" CUP H63E19000180006 - CIG 9448087809;
- b. di dover prendere atto del Quadro economico di cui alla perizia di variante approvata dal Beneficiario con Determina n. 157 del 27/11/2025, di cui alla lett. B dell'ATTESO che e da intendersi qui integralmente richiamato;
- c. di dover prendere atto dell'intera documentazione trasmessa con prot. 10281 del 03/12/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 083970 del 04/12/2025, precisando che resta impregiudicata ogni responsabilità del RUP in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo, relativamente alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato, alla legittimità della variante intervenuta, all'avvenuto rispetto delle normative in tema di appalti pubblici;
- d. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;
- e. di dover dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
- f. di poter accogliere la richiesta di proroga per l'ultimazione dell'intervento, secondo il cronoprogramma trasmesso, in quanto adeguatamente motivata e compatibile con il regolare avanzamento del Piano di Sviluppo e Coesione;
- g. di dover prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

h. di dover richiamare il Beneficiario al rispetto degli obblighi di cui al punto 2 lett. b del Decreto Dirigenziale n. 135/2020, ferme restando le ipotesi di sanzioni/definanziamento automatiche previste dalla delibera CIPE n. 26/2016 e richiamate al punto 1 lett. g par. 5 del medesimo Decreto;

VISTI:

- il Dlgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. concerne le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare l'Allegato 4/2 relativo alla contabilità finanziaria”;
- il Regolamento n. 5 del 07/06/2018 “Regolamento di Contabilità Regionale” approvato dal Consiglio Regionale;
- la Legge Regionale 6 ottobre 2025, n. 15 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2026”;
- la D.G.R. n. 398 del 28/07/2020;
- la D.G.R. n. 423 del 05/10/2021;
- la D.G.R. n.251 del 4/05/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 107 del 08/09/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 135 del 11/11/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 31 del 13/02/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 34 del 17/02/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 314 del 19/12/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 25/03/2024;
- il Decreto Dirigenziale n. 305 del 28/11/2024;
- il Decreto Dirigenziale n. 380 del 31/07/2025;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla funzionaria preposta arch. Ilaria Giacalone quale componente del Team a supporto del RUA - con compiti di istruttoria e monitoraggio - e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la quale attesta, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stessa;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prendere atto della perizia di variante di assestamento approvata con Determinazione n. 157 del 27/11/2025: “Ristrutturazione della rete idrica del Comune di Altavilla Irpina” CUP H63E19000180006 - CIG 9448087809;
2. di prendere atto del Quadro economico di cui alla perizia di variante approvata dal Beneficiario con Determina n. 157 del 27/11/2025, di cui alla lett. B dell’ATTESO che e in premessa richiamato da intendersi qui integralmente richiamato;
3. di prendere atto dell’intera documentazione trasmessa con prot. 10281 del 03/12/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 083970 del 04/12/2025, precisando che resta impregiudicata ogni responsabilità del RUP in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo, relativamente alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato, alla legittimità della variante intervenuta, all’avvenuto rispetto delle normative in tema di appalti pubblici;
4. di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;

5. di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
6. di accogliere la richiesta di proroga per l'ultimazione dell'intervento, secondo il cronoprogramma trasmesso, in quanto adeguatamente motivata e compatibile con il regolare avanzamento del Piano di Sviluppo e Coesione;
7. di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
8. di richiamare il Beneficiario al rispetto degli obblighi di cui al punto 2 lett. b del Decreto Dirigenziale n. 135/2020, ferme restando le ipotesi di sanzioni/definanziamento automatiche previste dalla delibera CIPE n. 26/2016 e richiamate al punto 1 lett. g par. 5 del medesimo Decreto;
9. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;

Il presente provvedimento viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:

- al Beneficiario – Comune di Altavilla Irpina;
- alla UOS 202.04.02 – Gestione dei procedimenti di spesa regionali;
- all'Autorità di Gestione FSC 307.00.00;
- all'Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017;
- all'UDCP Gabinetto del Presidente 101.00.00;
- alla Segreteria di Giunta 104.00.00, per il seguito di competenza.

Il RUA

Rosario MANZI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa