



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Antonello BARRETTA**

**Angelo FERRARO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>28</b>	<b>06/03/2026</b>	<b>216</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania - Delibera CIPESS n. 42/2024 - Allegato A3 "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare" - Operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in località Tora/Badia" - Codice Surf 18001BP000000002 - Beneficiario Comune di Montesarchio - Liquidazione seconda anticipazione di euro 193.009,07***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. in data 17 settembre 2024 è stato sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania l'Accordo per la Coesione della Regione Campania (di seguito Accordo), avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi/linee di azione finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio campano;
- b. in particolare, l'Accordo programma risorse assegnate alla Regione Campania per un importo complessivo di € 6.109.416.413,13, di cui:
  - € 1.887.666.405,44, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027, per il programma di interventi e linee di azione di cui all'allegato A1, assentito con la delibera CIPESS n. 70/2024;
  - € 1.973.521.981,04 per gli interventi di cui all'allegato A2), finanziati con la delibera CIPESS n. 57/2024;
  - € 388.556.713,19 per il completamento delle operazioni finanziate dal POR FESR Campania 2014 - 2020 non ultimate entro il termine finale di ammissibilità della spesa del 31/12/2023, previsto dall'art. 65, comma 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., finanziati in anticipazione con la delibera CIPESS n. 42/2024 (allegato A3);
  - € 582.186.243,46 per gli interventi finanziati in anticipazione con la delibera CIPESS n. 79/2021 (allegato A4);
  - € 1.277.485.160,00 per interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea per il periodo di programmazione 2021-2027(allegato A5), da finanziarsi ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178/2020, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione ex lege n. 183/1987;
- c. nell'Accordo suddetto, all'art. 4, è stato istituito il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza, al quale spetta esaminare, con cadenza periodica, lo stato di attuazione dell'Accordo ed eventuali proposte di modifica dello stesso;
- d. con la deliberazione n. 504 del 24 settembre 2024 la Giunta Regionale ha preso atto dell'Accordo in questione e dei relativi allegati, contenenti l'elenco degli interventi/linee di azione da finanziare con i relativi cronoprogrammi procedurali e di spesa, ha designato quale Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUAA) il Direttore Generale *pro tempore* della struttura "Autorità di Gestione FSE e FSC", avente funzioni di coordinamento e vigilanza sulla complessiva attuazione dello stesso; nella deliberazione suddetta è stato, inoltre, individuato quale rappresentante della Regione, nell'ambito del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile della programmazione unitaria;
- e. con decreto del Presidente della Regione Campania n. 82 del 31/10/2024 (fatta salva la designazione delle strutture responsabili degli interventi afferenti alla delibera CIPESS n. 79/2021 di cui al decreto presidenziale n. 90 del 20 luglio 2022) sono stati individuati quali Responsabili dell'Attuazione degli interventi di cui all'Accordo (RA) i Dirigenti *pro tempore* delle strutture regionali apicali competenti *ratione materiae* (rif. Elenco Allegato A del decreto) ed è stato demandato al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo il compito di provvedere, con proprio atto, all'aggiornamento dell'elenco suddetto, d'intesa con il Responsabile della Programmazione Unitaria, a seguito di eventuali modifiche al programma di interventi di cui all'Accordo;
- f. nel decreto presidenziale n. 82/2024 la gestione del completamento degli interventi di cui all'allegato A3 dell'Accordo nonché delle operazioni di cui all'allegato A5, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione ex lege n. 183/87, è stata attribuita all'Autorità di Gestione FESR che, in raccordo con il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo, ne ha anche il coordinamento e la sorveglianza;
- g. relativamente agli interventi di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. (indagini preliminari, caratterizzazione, bonifica/messa in sicurezza permanente), previsti nell'Allegato A3 dell'Accordo, nel decreto n. 82/2024 sono stati individuati come Responsabili dell'Attuazione la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema e la Direzione "Autorità di Gestione FESR";
- h. in esecuzione della deliberazione n. 504/2024, con decreto dirigenziale n. 345 del 23/10/2024, il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) che si applica, fatte salve specifiche peculiarità, nella gestione sia delle operazioni finanziate

con le risorse del FSC 2021/2027 sia di quelle finanziate con le risorse del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/87;

- i. il SI.GE.CO. rimanda ad appositi atti (disciplinari, convenzioni, ecc.) la regolamentazione dei rapporti tra i Soggetti Attuatori degli interventi e il Responsabile regionale dell'attuazione degli stessi;
- j. con decreto n. 266 del 27/11/2024 l'Autorità di Gestione FESR ha approvato, in linea con il SI.GE.CO., nelle more dell'adozione della manualistica completa, i primi strumenti operativi (allegati allo stesso decreto) per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPESS con la delibera n. 42/2024 (operazioni finanziate dal POR Campania FESR 2014-2020 non ultimate entro il termine finale di ammissibilità della spesa), con la precisazione che tali strumenti sono da considerarsi flessibili e che pertanto possono essere adeguati rispetto alle specificità dei singoli interventi, purchè nel perimetro della cornice normativa comunitaria e statale di riferimento, applicabile *ratione temporis*, all'esito di preventiva condivisione con l'Autorità di Gestione FESR;
- k. fino all'entrata in vigore effettiva (11/09/2025) dell'ordinamento amministrativo regionale approvato con la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 e attuato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 408 del 31/07/2024 e n. 589 del 06/08/2025, il Responsabile dell'attuazione dei progetti di cui all'Allegato A3 dell'Accordo di Coesione, corrispondenti alle tipologie di interventi previsti nell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., era il dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, considerato che la gestione di tali interventi rientrava nelle competenze della Unità Operativa Dirigenziale "Bonifiche", al tempo incardinata nella suddetta Direzione;
- l. con decreto dirigenziale n. 788 del 12/12/2024 il dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, in qualità di Responsabile *pro tempore* dell'attuazione degli interventi dell'Allegato A3, di competenza della U.O.D. "Bonifiche", ha istituito il Team avente il compito di supportarlo nell'attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi in questione, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- m. con decreto dirigenziale n. 15 del 20/01/2025 l'Autorità di Gestione FSC ha approvato il Manuale delle procedure di gestione (versione 1) unitamente ai relativi allegati, tra i quali erano compresi, per espressa previsione, anche quelli approvati con il decreto n. 368 del 13/11/2024;
- n. nel decreto suddetto era stato chiarito che tali strumenti operativi avrebbero dovuto essere utilizzati anche per gli interventi del POR FESR 2014/2020 di cui all'Allegato A3, fatti salvi gli analoghi strumenti già adottati con provvedimento dell'Autorità di Gestione FESR, di concerto con l'Autorità di Gestione FSC;
- o. nel decreto n. 15 del 20/01/2025 era stato stabilito, infine, che per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo, nell'attesa dell'introduzione di regole specifiche per i programmi 2021/2027, avrebbe dovuto essere utilizzato lo "Strumento di rilevazione extra sistema" (Allegato12 –All. 2 - del Manuale delle procedure di gestione);
- p. con decreto dirigenziale n. 42 del 03/02/2026 il Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) ha approvato la versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo e del Manuale delle procedure di gestione unitamente alla relativa modulistica nonché il Manuale delle procedure di controllo e le Linee guida per i beneficiari, con i rispettivi allegati;
- q. nel decreto suddetto è stato precisato che gli strumenti operativi allegati ai Manuali in questione, adattabili alle peculiarità degli specifici interventi, dovranno essere utilizzati dai Responsabili dell'Attuazione dei progetti finanziati dall'Accordo, fatti salvi gli analoghi strumenti adottati dall'Autorità di Gestione FESR, di concerto con l'Autorità Responsabile del PSC, in relazione agli interventi dell'Allegato A3 dell'Accordo "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare";

#### **PREMESSO, ALTRESI', CHE**

- a. tra gli interventi previsti nell'Allegato A3 suddetto è compreso il progetto "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia", identificato dal CUP C79J10000260006 e dal codice di monitoraggio SURF 18001BP000000002, avente come Beneficiario/Soggetto Attuatore il Comune di Montesarchio, per l'importo di € 2.613.309,96;
- b. il progetto in questione è stato ammesso a finanziamento dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il decreto dirigenziale n. 151 del 21/03/2018 per l'importo di € 5.752.673,05 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2;

- c. in data 28/03/2018 è stata acquisita al protocollo regionale con il numero n. 205821 la convenzione sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale del Comune di Montesarchio e dal Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2, disciplinante le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento;
- d. l'importo del finanziamento è stato più volte rideterminato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di bonifica, dell'approvazione di una prima variante al progetto originario (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 642/2020 e nota U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" prot. n. 54829/2021), dell'applicazione della rettifica finanziaria del 5% alle spese rendicontate dal Comune di Montesarchio per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come stabilito dalla Commissione Europea nella nota ARES (2022) 554300 del 24/01/2022, a causa della previsione nel bando di gara, relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'atto unilaterale d'obbligo;
- e. pertanto, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 20/07/2021, che ha previsto misure di salvaguardia della programmazione 2014/2020, mediante la copertura finanziaria con le risorse del POC 2014/2020 delle spese non pienamente coerenti con le peculiari disposizioni regolamentari comunitarie, con il decreto dirigenziale n. 674 del 08/11/2022, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, acquisito il nulla osta dell'Autorità di Gestione FESR prot n. 484902 del 04/10/2022, ha concesso al Comune di Montesarchio il finanziamento di € 8.052,02 a valere sulle risorse del POC 2014/2020, che è stato rideterminato in € 7.626,92 con il decreto dirigenziale n. 303 del 14/06/2024;
- f. entro il termine finale di ammissibilità della spesa (31/12/2023), stabilito dall'art. 65, comma 2, del Reg. (U.E.) n. 1303/2013 e s.m.i., il Comune di Montesarchio ha rendicontato spese, ammissibili al finanziamento del POR FESR 2014/2020, pari ad € 4.145.608,70, interamente certificate alla Commissione Europea; a valere sulle risorse del POC 2014/2020, sono state imputate le spese oggetto della rettifica finanziaria suddetta, pari ad € 7.626,92;
- g. entro il termine del 31/12/2023, l'intervento di bonifica della ex discarica in località Tora Badia non è stato collaudato dal Comune di Montesarchio, stante la necessità di apportare al progetto una seconda variante, a causa di sopravvenuti fenomeni franosi nella *zona del costone ovest a ridosso del sito di discarica e immediatamente a ridosso delle aree di lavorazione*, al fine di contrastare il movimento franoso suddetto e di garantire la sicurezza, ma soprattutto l'efficacia dell'intervento di bonifica e l'integrità delle opere già eseguite;
- h. la variante in questione è stata autorizzata dall'ufficio regionale competente (ex U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento") con nota prot. n. 491279 del 13/10/2023, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, con le prescrizioni dell'ARPAC di cui alla nota prot. n. 63040 del 13/10/2023;
- i. i costi della seconda variante, quantificati originariamente in € 2.613.309,96, non hanno trovato copertura con il finanziamento dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020; pertanto, in data 01/03/2024, è stato emesso il certificato di ultimazione parziale dei lavori di bonifica (rif. comunicazione del Comune di Montesarchio prot. n. 32034 del 14/11/2024);
- j. con il decreto dirigenziale n. 287 del 06/06/2024 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha rideterminato in via definitiva l'importo del finanziamento concesso al beneficiario per la bonifica della discarica in località Tora/Badia, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2, in € 4.145.608,70, corrispondente al totale delle spese certificate alla Commissione Europea ed ha autorizzato la registrazione nel bilancio regionale dell'impegno di € 130.431,95, pari alla differenza tra le spese suddette e il totale degli acconti liquidati (€ 4.015.176,75);
- k. con le risorse del POR FESR 2014/2020 al Comune di Montesarchio è stato liquidato, dunque, l'importo complessivo di € 4.145.608,70 (rif. decreti n. 412/2019 anticipazione di € 906.925,12, n. 97/2020 secondo acconto di € 1.360.387,67, n. 466/2020 terzo acconto di € 906.925,12, n. 517/2021 quarto acconto di € 840.938,84, n. 307/2024 quinto acconto di € 130.431,95) e a valere sulle risorse del POC "Salvaguardia Programmazione 2014/2020" è stato liquidato € 7.626,92 (rif. decreto n. 335/2024);
- l. con la nota prot. n. 609556 del 20/12/2024 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha comunicato al Comune di Montesarchio l'inserimento dell'intervento di bonifica della discarica in località Tora/Badia tra le operazioni programmate nell'Accordo per la Coesione e in particolare nell'Allegato A3 "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare" e ha chiesto la

compilazione della "scheda intervento", conforme a quella allegata al decreto dell'Autorità di Gestione FESR n. 266/2024;

- m. con nota prot. n. 1031 del 10/01/2025, il Comune di Montesarchio ha trasmesso la scheda suddetta, contenente le informazioni disponibili inerenti all'intervento di bonifica di propria competenza;
- n. con la Deliberazione n. 92 del 24/02/2025 la Giunta Regionale, previa istituzione del capitolo di spesa U06977 "FSC 2021/2027 – CIPE 42/2024 – Completamento Interventi Settore Bonifiche", ha iscritto nel bilancio regionale, con riferimento all'annualità 2025, risorse per l'importo € 6.610.827,30, destinate, tra l'altro, al completamento dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia";
- o. con il decreto dirigenziale n. 315 del 27/05/2025 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha concesso al Comune di Montesarchio il finanziamento di € 2.527.687,86 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, in virtù dell'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania del 17 settembre 2024 (rif. allegato A3), che è inferiore a quello di € 2.613.309,96 assegnato con la Delibera CIPESS n. 42/2024, in quanto pari alla differenza tra il costo totale aggiornato dell'intervento di bonifica (€ 6.680.923,48) documentato dal beneficiario e l'importo complessivamente liquidato con le risorse del POR FESR e del POC 2014/2020 (€ 4.153.235,62);
- p. con il decreto suddetto si è preso atto della seconda variante al progetto, approvata con la determinazione comunale reg. gen. n. 699 del 22/05/2025 nonché del relativo quadro economico, che è stato rideterminato ripartendo le voci di spesa, in base alle fonti di finanziamento individuate dalla Regione Campania:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO AGGIORNATO (rif. Decreto D.G. 50 06 05 n. 315/2025)</b>				
<b>Categorie di spesa</b>	<b>Costo Totale</b>	<b>Quota FESR 2014/2020 (Liquidata e certificata)</b>	<b>Quota POC 2014/2020 (liquidata)</b>	<b>Quota FSC 2021/27(da liquidare)</b>
	€ 5.667.126,37	€ 3.559.867,98	0,00	€ 2.107.258,39
A) Lavori				
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1 Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00		
b2 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.835,01	€ 13.835,01		
b3 Incentivo di cui all'art.113 D.lgs. 50/2016	€ 69.098,16	€ 41.113,77		€ 27.984,39
b4 Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, certificato ultimazione parziale lavori, collaudo	€ 226.474,41	€ 119.555,97	€ 7.256,86	€ 99.661,58
Commissioni giudicatrici	€ 13.000,00	€ 10.000,00 €		€ 3.000,00
b5 Centrale Unica di Committenza	€ 16.250,00	€ 16.250,00		

b6 Spese gara e pubblicità	€ 1.000,00			€ 1.000,00
b7 spese per accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 31.898,56			€ 31.898,56
b8 Iva sui lavori (10%)	€ 566.712,63	€ 355.986,79		€ 210.725,84
b9 Iva su b4 (direzione dei lavori, etc) (22%); 10% su b4 FSC	€ 35.284,64	€ 25.355,48	€ 370,06	€ 9.559,10
b10 Iva su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.043,70	€ 3.043,70		
b11 Oneri per smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata	€ 30.000,00			€ 30.000,00
b12 su b11 al 22%	€ 6.600,00			€ 6.600,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 1.013.797,11</b>			
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 6.680.923,48</b>	<b>€ 4.145.608,70</b>	<b>€ 7.626,92</b>	<b>€ 2.527.687,86</b>

- q. con il decreto n. 315/2026 è stato, inoltre, approvato lo schema della convenzione avente la finalità di definire le modalità attuative del completamento dell'intervento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 ed è stata autorizzata la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" a procedere alla registrazione dell'impegno contabile di € 2.527.687,86 nel capitolo di spesa U06977 (impegno n. 3250005560), nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- r. relativamente ai progetti dell'Allegato A3 dell'Accordo, al fine di garantire la continuità con il finanziamento originario a valere sul POR FESR 2014-2020, le disposizioni normative di riferimento, per la concessione del finanziamento a valere sul FSC 2021/2027 e per la liquidazione delle risorse, sono quelle del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014-2020, Capitolo 5 "Modalità di ammissione a finanziamento ed erogazione delle risorse in favore dei beneficiari" nonché quelle dell'art. 8 "Modalità di erogazione del finanziamento" dello schema di convenzione tra Regione Campania e Soggetto Attuatore, approvato dall'Autorità di Gestione FESR con il decreto n. 266/2024, come previsto nel paragrafo C.9 "Interventi dell'allegato A3 dell'Accordo" del Manuale delle procedure di gestione, approvato dal Responsabile dell'Accordo per la Coesione;
- s. in data 06/06/2025 è stata acquisita al protocollo regionale con il n. 282124 la convenzione sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale del Comune di Montesarchio e dal Responsabile *pro tempore* dell'Attuazione dell'intervento (Dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema);
- t. con il decreto n. 375 del 17/06/2025 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, acquisito il *visto* del Responsabile Unico dell'Accordo per la Coesione prot. n. 298720 del 16/06/2025,

previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 174/2024, ha liquidato al Comune di Montesarchio l'importo di € 252.768,78, pari al 10% del finanziamento concesso a valere sul FSC 2021/2027, a titolo di prima anticipazione, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle procedure di gara, come previsto dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014-2020, successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione e beneficiario e alla notifica del decreto di impegno contabile;

#### **DATO ATTO CHE**

- a. con la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e con la deliberazione della Giunta Regionale n. 408 del 31/07/2024 è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità Operative Dirigenziali Semplici delle strutture amministrative apicali;
- b. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 589 del 06/08/2025 è stato stabilito che i soggetti individuati come responsabili delle strutture approvate con la deliberazione n. 408/2024, nelle more della sottoscrizione dei relativi contratti, avrebbero assunto le funzioni dirigenziali a decorrere dal 11/09/2025, contestualmente all'entrata in vigore effettiva del nuovo ordinamento regionale;
- c. nell'attuale ordinamento la gestione dei finanziamenti degli interventi di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. rientra nelle competenze del Settore "Ciclo Integrato Rifiuti e Bonifiche", che è incardinato nella Direzione Generale "Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e documentazione" e pertanto la responsabilità dell'attuazione dei progetti in questione, tra i quali sono anche quelli inseriti nell'Allegato A3, deve ritenersi trasferita al Direttore della predetta Direzione;
- d. con la nota prot. n. 3590 del 03/02/2026 il Comune di Montesarchio ha chiesto la liquidazione della seconda anticipazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 8 della convenzione prot. n. 282124 del 06/06/2025 e del paragrafo 5.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, il quale prevede che, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, il RUP dell'operazione possa chiedere una ulteriore anticipazione, nella misura del 10% del costo ammissibile aggiornato dell'intervento, a condizione che siano trasmessi gli atti relativi alle procedure di appalto espletate;
- e. l'Ente suddetto, con la nota prot. n. 3590 del 03/02/2026, ha trasmesso la documentazione attestante l'aggiudicazione delle opere di completamento dell'intervento di bonifica, autorizzate dalla ex U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" con la nota prot. n. 491279 del 13/10/2023;
- f. in particolare, la procedura di appalto adottata per i lavori complementari è stata la "negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara" di cui all'art. 50, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 (criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), alla quale sono stati invitati (lettera di invito prot. n. 34096 del 18/11/2025) dieci operatori economici, selezionati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare (i cui nominativi sono stati indicati nella determinazione comunale reg. gen. n. 1172 del 05/09/2025, che ne approva la graduatoria), previa pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato (prot. n. 21484 del 23/07/2025), approvato con la determina comunale reg. gen. n. 994 del 23/07/2025, essendo l'importo a base d'asta superiore a 1 milione di euro, ma inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023 (€ 2.107.258,39, di cui € 69.570,00 per gli oneri della sicurezza) e stante la *necessità di rispettare le scadenze stabilite dall'Ente finanziatore*;
- g. la procedura negoziata si è svolta in via telematica sulla piattaforma Mepa di Consip e per la presentazione delle offerte è stato stabilito quale termine quello di 16 giorni, decorrente dal 18/11/2025 al 03/12/2025, che appare compatibile con le disposizioni dell'articolo 92, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 36/2023, alle quali si deve fare riferimento secondo quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere del 17 Aprile 2024 n. 2449; l'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, per le procedure negoziate senza bando, non ha previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte e pertanto è nella discrezionalità della stazione appaltante decidere tale termine, tenendo conto della complessità della procedura; alla scadenza stabilita dal Comune di Montesarchio è stata presentata un'unica offerta;
- h. l'aggiudicazione è stata disposta con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica reg. gen. n. 10 del 12/01/2026 per l'importo di € 1.776.864,28 (ribasso offerto del 12,80%), oltre iva e oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 1.846.434,28;

- i. gli atti relativi alla procedura negoziata sono stati pubblicati all'albo pretorio on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- j. in data 29/01/2026 è stato sottoscritto il contratto di appalto - rep n. 280 - registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Benevento, con gli estremi serie 1T n. 926;
- k. per quanto riguarda i servizi di ingegneria, il Comune di Montesarchio, con la determinazione comunale reg. gen. n. 1525 del 10/11/2025, ha affidato in via diretta (trattativa n. 576349 avviata il 30/10/2025 sulla piattaforma Mepa), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, la progettazione esecutiva delle opere complementari all'intervento di bonifica unitamente alla supervisione dell'ufficio della direzione dei lavori, alle attività di ispettore di cantiere e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aventi un importo a base d'asta pari ad € 93.721,22 (al netto di IVA e oneri previdenziali) e quindi inferiore ad € 140.000,00;
- l. l'affidamento in questione è stato disposto in favore di un operatore economico (società a responsabilità limitata), il cui amministratore e il cui direttore tecnico sono stati componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti aggiudicatario (all'esito di procedura aperta) della direzione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei precedenti lavori di bonifica (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 557 del 22/10/2019, confermata con la determinazione n. 94 del 13/02/2020) ed è stato motivato con la conoscenza approfondita, da parte dell'amministratore della società affidataria del secondo incarico, delle caratteristiche geotecniche, idrogeologiche e ambientali del sito in località Tora-Badia, contraddistinto da criticità geotecniche e ambientali complesse, che hanno reso necessaria una continuità nella gestione tecnico-operativa delle opere complementari alla bonifica, con una significativa riduzione dei costi e dei tempi, anche di coordinamento delle imprese aggiudicatarie dei due distinti appalti di lavori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990 e all'art. 2 del D.lgs. 36/2023; l'altra motivazione addotta a fondamento del secondo affidamento sono stati i ristretti tempi di conclusione dell'intervento, imposti dalla nuova e ulteriore fonte finanziaria (rif. delibera CIPESS n. 42/2024);
- m. in merito al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, la società affidataria dei servizi tecnici relativi ai lavori complementari alla bonifica, alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali (rif. *sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 532 del 16/01/2023, punti da 14.3 a 14.5*), non è da considerarsi l'aggiudicataria uscente del precedente appalto (avente ad oggetto la direzione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica) per il solo fatto che i due componenti del precedente Raggruppamento Temporaneo facciano parte di tale società; l'affidataria del secondo incarico (della quale, tra l'altro, fanno parte anche altri professionisti) è un soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche che la compongono e pertanto possiede una autonoma soggettività e si configura, rispetto al Raggruppamento in questione, come un soggetto/operatore economico nuovo e distinto; è nei Raggruppamenti Temporanei, infatti, che ciascun professionista/impresa che vi prende parte che mantiene la propria individualità personale, sebbene anche a tali formazioni di recente la giurisprudenza riconosca una unitarietà di tipo organizzativo e funzionale;
- n. con determina comunale reg. gen. n. 79 del 20/01/2026 è stato affidato, infine, il collaudo statico delle opere strutturali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, essendo l'importo a base d'asta pari ad € 24.186,12, al netto di IVA e oneri previdenziali (criterio di affidamento minor prezzo), previa trattativa diretta n. 5971550 avviata sulla piattaforma Mepa;
- o. con la determinazione reg. gen. n. 109 del 30/01/2026 il Comune di Montesarchio ha autorizzato il subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS21 - Classe III bis "Opere Strutturali Speciali", nella misura del 5,42%, pari ad € 100.000,00, su richiesta dell'appaltatore prot. n. 1579 del 19/01/2026, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e come previsto nella lettera di invito prot. n. 34096 del 18/11/2025, agli artt. 4.2 "Importo" e 12 "Subappalto";

#### **PRESO ATTO CHE**

- a. con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica reg. gen. n. 110 del 02/02/2026 è stato approvato il quadro economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori complementari alla bonifica del sito in località Tora/Badia nonché dei correlati servizi tecnici, di seguito indicato, avente l'importo complessivo di € 2.229.889,26 e con economie di spesa pari ad € 297.798,60:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO POST GARA (rif. Determina comunale reg. gen. n. 110/2026)</b>
---

Categorie di spesa	Costo Totale post-gara (FESR 2014/2020, POC 2014/2020, FSC 2021/2027)	Quota FESR 2014/2020 (Liquidata e certificata)	Quota POC 2014/2020 (liquidata)	Quota FSC 2021/27(pre-gara)	Quota FSC 2021/27 (post gara)
A) Lavori	€ 5.406.302,26	€ 3.559.867,98	0,00	€ 2.107.258,39	€ 1.846.434,28
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
b1 Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00			
b2 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.835,01	€ 13.835,01			
b3 Incentivo di cui all'art.113 D.lgs. 50/2016	€ 69.098,16	€ 41.113,77		€ 27.984,39	€ 27.984,39
b4 Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, certificato ultimazione parziale lavori, collaudo	€ 217.722,41	€ 119.555,97	€ 7.256,86	€ 99.661,58	€ 90.909,58
Commissioni giudicatrici	€ 13.000,00	€ 10.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
b5 Centrale Unica di Committenza	€ 16.250,00	€ 16.250,00			
b6 Spese di gara e pubblicità	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
b7 spese per accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.226,62			€ 31.898,56	€ 30.226,62
b8 Iva sui lavori (10%)	€ 540.630,22	€ 355.986,79		€ 210.725,84	€ 184.643,43
b9 Iva su b4 (22% POR FESR); 10% (10% FSC)	€ 34.816,50	€ 25.355,48	€ 370,06	€ 9.559,10	€ 9.090,96
b10 Iva su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.043,70	€ 3.043,70			
b11 Oneri per smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 30.000,00
Iva su b11 al 22%	€ 6.600,00			€ 6.600,00	€ 6.600,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 976.822,62</b>	<b>€ 585.740,72</b>	<b>€ 7.626,92</b>	<b>€ 420.429,47</b>	<b>€ 383.454,98</b>
<b>Costo totale intervento post gara</b>	<b>€ 6.383.124,88</b>	<b>€ 4.145.608,70</b>	<b>€ 7.626,92</b>		<b>€ 2.229.889,26</b>
<b>Costo totale intervento pre gara</b>	<b>€ 6.680.923,48</b>	<b>€ 4.145.608,70</b>	<b>€ 7.626,92</b>	<b>€ 2.527.687,86</b>	
<b>Economie</b>	<b>297.798,60</b>				

- b. nella nota prot. n. 3590 del 03/02/2026 il Comune di Montesarchio ha comunicato che, stante la scadenza del 15/02/2026, entro la quale gli interventi dell'Allegato A3 devono risultare ultimati

(materialmente completati o pienamente attuati – rif. Delibera CIPESS n. 42/2024, Orientamenti sulla chiusura del POR FESR 2014/2020, art. 138 del Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dall'art.14, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/795), il progetto posto a base della procedura negoziata, relativa alle opere complementari, è stato strutturato in 2 fasi, identificabili dal punto di vista materiale (v. elaborato T017\_Tav.6 – “Planimetria fasizzazione interventi”, elaborato R004 – “Computo metrico estimativo”, R-011- “Schema di contratto”); nella fase 1 sono comprese opere strettamente necessarie alla funzionalità dell'intervento di bonifica;

- c. con la nota prot. n. 4772 del 11/02/2026 l'Ente ha trasmesso, con riferimento alla fase 1, il verbale di ultimazione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dal direttore dei lavori e dal RUP, attestante l'esecuzione a regola d'arte delle opere suddette, in conformità delle previsioni progettuali nonché l'idoneità delle stesse a garantire la piena funzionalità dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza del sito;
- d. con la richiamata nota è stata trasmessa anche l'attestazione del RUP della funzionalità dell'intervento di bonifica, secondo il format fornito dall'Autorità di Gestione FESR “Allegato 1 – attestazione lavori - Chiusura POR FESR 2014 2020-obiettivo specifico 6.2”;

### **CONSIDERATO CHE**

- a. il finanziamento dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia", a valere sul FSC 2021/2027, deve essere rideterminato a seguito degli esiti delle procedure di appalto espletate dal beneficiario nonché della comunicazione dell'Ente di cui alla nota prot. n. 4772 del 11/02/2026 di stralciare dal quadro economico l'importo previsto per le spese di pubblicità, pari ad € 1.000,00, in quanto non utilizzato; pertanto, l'importo del finanziamento di cui trattasi deve essere aggiornato in € 2.228.889,26;
- b. con la nota prot. n. 3590 del 03/02/2026 il Comune di Montesarchio ha chiesto la liquidazione della seconda anticipazione, come previsto dal Manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020, che - sommata alla prima anticipazione - non deve superare il 20% dell'importo del finanziamento aggiornato;
- c. nel caso de quo, il 20% del costo complessivo aggiornato dell'operazione, a valere sul FSC 2021/2027, è pari € 445.777,85 e dunque l'ammontare della seconda anticipazione deve essere pari ad € 193.009,07, quale differenza tra il 20% suddetto e l'importo della prima anticipazione (€ 252.768,78);

**PRESO ATTO** dell'esito positivo delle attività di controllo di primo livello, che hanno riguardato la conformità delle procedure di appalto, relative alle opere complementari alla bonifica e ai connessi servizi di ingegneria, alle disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023 nonché la completezza della documentazione richiesta dal Manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020 (rif. Check List Controllo I Livello - Fase Intermedia - Finale prot. n. 148310 del 23/02/2026);

### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**

- a. la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 174 del 10/04/2024, ha demandato alle Autorità di Gestione regionali dei programmi nazionali e comunitari il monitoraggio dell'andamento dei flussi di cassa, mediante il rilascio del “visto” per la liquidazione della spesa, tenuto conto della tempestività della certificazione, al fine di garantire un efficiente equilibrio nei flussi finanziari di entrata e di spesa e l'osservanza delle modalità e dei tempi di programmazione e utilizzo dei contributi a rendicontazione;
- b. con la nota prot. n. 161052 del 31/03/2025 il Responsabile Unico dell'Accordo di Coesione ha fornito per gli interventi di cui agli Allegati A1, A2, A3 indicazioni operative specifiche, in ordine alle modalità di acquisizione del “visto” di liquidabilità di cui alla deliberazione n. 174/2024, a valere sulle risorse dell'Accordo, stante la temporanea impossibilità di monitorare gli interventi in questione nel sistema di monitoraggio e di certificarne le relative spese, che troveranno applicazione in questa fase transitoria;
- c. con la legge regionale n. 15 del 6 Ottobre 2025 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 61, comma 6, dello Statuto regionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2026 e fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2026, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025;

- d. nella circolare prot. n. 683429 del 04/12/2025 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, con riferimento all'esercizio provvisorio in corso, ha raccomandato una particolare attenzione per i contributi a rendicontazione finanziati con le risorse del PNRR, del FSC e del POR, che possono essere liquidati nei limiti degli impegni assunti al 31/12/2025;
- e. la predetta Direzione ha chiarito, inoltre, che in esercizio provvisorio è possibile procedere al riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto e che, a conclusione di tale accertamento, possono essere conservati esclusivamente i residui ai quali corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

#### DATO ATTO CHE

- a. la Direzione Generale "Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione", con la nota prot. n. 150530 del 24/02/2026, ha chiesto al Responsabile Unico dell'Accordo per la Coesione il *visto* per la liquidazione, in favore del Comune di Montesarchio, della seconda anticipazione di € 193.009,07, a valere sulle risorse del FSC 2021/2027 e ha trasmesso la proposta del provvedimento di liquidazione da adottare, l'allegato contabile SAP e la check-list "Controllo I Livello - Fase Intermedia – Finale" prot. n. 148310 del 23/02/2026;
- b. nella nota suddetta è stato precisato che alla liquidazione in questione al momento non è collegata alcuna spesa certificabile sul FSC 2021/2027, trattandosi di anticipazione e che non appena sarà acquisita la documentazione attestante il pagamento delle spese finora liquidate con tale fondo sarà attivato il controllo di primo livello, al fine della certificazione delle stesse;
- c. il Responsabile Unico dell'Accordo di Coesione, con la nota prot. n. 200188 del 05/03/2026, ha rilasciato il *visto* alla liquidazione di cui trattasi;

#### RITENUTO

- a. di dover, per le ragioni esposte, rideterminare l'importo del finanziamento dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia" - CUP C79J10000260006 - Codice SURF 18001BP000000002 – avente come Beneficiario/Soggetto Attuatore il Comune di Montesarchio – da € 2.527.687,86 in € 2.228.889,26, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Campania del 17 settembre 2024 - Allegato A3 "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare";
- b. che il quadro economico complessivo aggiornato dell'operazione, riferito alle diverse fonti finanziarie, è quello di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO AGGIORNATO POST GARA (rif. Determina comunale reg. gen. n. 110/2026 e nota prot. n. 4772/2026)</b>				
<b>Categorie di spesa</b>	<b>Costo Totale post gara</b>	<b>Quota FESR 2014/2020 (Liquidata e certificata)</b>	<b>Quota POC 2014/2020 (liquidata)</b>	<b>Quota FSC 2021/27 (post gara)</b>
A) Lavori	€ 5.406.302,26	€ 3.559.867,98	0,00	€ 1.846.434,28
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1 Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00		
b2 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.835,01	€ 13.835,01		
b3 Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023	€ 69.098,16	€ 41.113,77		€ 27.984,39
b4 Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, certificato ultimazione lavori, collaudo	€ 217.722,41	€ 119.555,97	€ 7.256,86	€ 90.909,58
b5 Commissioni giudicatrici	€ 13.000,00	€ 10.000,00 €		€ 3.000,00
b6 Centrale Unica di Committenza	€ 16.250,00	€ 16.250,00		

b7 spese per accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.226,6			€ 30.226,62
b8 Iva su A) (10%)	€ 540.630,22	€ 355.986,79		€ 184.643,43
b9 Iva su b4 (22% POR FESR); (10% FSC)	€ 34.816,50	€ 25.355,48	€ 370,06	€ 9.090,96
b10 Iva su b2 (22%)	€ 3.043,70	€ 3.043,70		
b11 Oneri per smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata	€ 30.000,00			€ 30.000,00
b12 Iva su b11 (22%)	€ 6.600,00			€ 6.600,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 975.822,60</b>	<b>€ 585.740,72</b>	<b>€ 7.626,92</b>	<b>€ 382.454,98</b>
<b>Costo totale intervento post gara</b>	<b>€ 6.382.124,86</b>	<b>€ 4.145.608,70</b>	<b>€ 7.626,92</b>	<b>€ 2.228.889,26</b>
<b>Costo totale intervento pre gara</b>	<b>€ 6.680.923,48</b>	<b>€ 4.145.608,70</b>	<b>€ 7.626,92</b>	
<b>Economie</b>	<b>€ 298.798,60</b>			

- c. di dover liquidare al Comune di Montesarchio, in qualità di Beneficiario dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia" - CUP C79J10000260006 - Codice SURF 18001BP000000002 – l'importo di € 193.009,07, a titolo di seconda anticipazione del finanziamento, a valere sul FSC 2021/2027, corrispondente alla differenza tra il 20% (€ 445.777,85) del finanziamento aggiornato a valere sul fondo suddetto e l'importo della prima anticipazione (€ 252.768,78), ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della convenzione prot. n. 282124 del 06/06/2025 e del paragrafo 5.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;
- d. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – UOS 202.04.02 - a procedere alla liquidazione dell'importo di € 193.009,07, in favore del Comune di Montesarchio - C.F. 80000980625 – per il completamento dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia" - CUP C79J10000260006 - Codice SURF 18001BP000000002 – a valere sul capitolo di spesa U06977, impegno n. 3250005560, assunto con il decreto n. 315 del 27/05/2025 (v. allegato contabile SAP), essendo stato acquisito il *visto* del Responsabile Unico dell'Accordo di Coesione prot. n. 200188 del 05/03/2026, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 174/2024;
- e. che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art.1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, trattandosi di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, come chiarito anche dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie nella nota prot. n. 496209 del 11/10/2022;
- f. di non dover procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di trasferimenti disposti a favore di una Pubblica Amministrazione compresa nell'elenco dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- g. di dover pubblicare il presente provvedimento, che modifica il decreto n. 315 del 27/05/2025, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di revoca e Modifica", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo i chiarimenti di cui alla delibera dell'ANAC n. 468 del 16/06/2021 e delle circolari del Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot.441389;

#### VISTI

- ✓ gli atti trasmessi dal Comune di Montesarchio;
- ✓ l'Accordo per la Coesione tra Presidenza Consiglio dei Ministri e Regione Campania del 17/09/2024;

- ✓ la delibera CIPESS n. 42/2024;
- ✓ il Decreto dell'Autorità di Gestione FESR n. 266/2024 e i relativi allegati;
- ✓ il Manuale delle Procedure di Gestione FSC 2021/2027, approvato dall'Autorità di Gestione PSC con il decreto n. 42/2026;
- ✓ il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020, approvato dall'Autorità di Gestione FESR con il decreto n. 238/2022;
- ✓ gli Orientamenti sulla chiusura del POR FESR 2014/2020, approvati con Comunicazione C(2022) 8836 final del 07/12/2022 e s.m.i.;
- ✓ il Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i.;
- ✓ il Regolamento (UE) 2024/795;
- ✓ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ la legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025;
- ✓ la circolare della Direzione Generale Risorse Finanziarie prot. n. 683429/2025;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 174/2024;
- ✓ la circolare del Responsabile Unico dell'Accordo prot. n. 161052/2025 e s.m.i.;
- ✓ la Delibera ANAC n. 468/2021;
- ✓ le circolari del R.P.C.T. n. 1 prot. n. 501617/2021 e n. 2 prot.441389/2022;
- ✓ il nulla osta alla liquidazione del R.U.A.A. prot. n. 200188/2026;
- ✓ gli ulteriori atti richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli, in servizio presso la Direzione Generale 216.00.00 – Settore 216.02.00 – che attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza nel procedimento de quo di situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

## DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente recepiti:

1. di rideterminare l'importo del finanziamento dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia" - CUP C79J10000260006 - Codice SURF 18001BP000000002 – avente come Beneficiario/Soggetto Attuatore il Comune di Montesarchio – da € 2.527.687,86 in € 2.228.889,26, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Campania del 17 settembre 2024 - Allegato A3 "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare";
2. che il quadro economico complessivo aggiornato dell'operazione, riferito alle diverse fonti finanziarie, è quello di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO AGGIORNATO POST GARA (rif. Determina comunale reg. gen. n. 110/2026 e nota prot. n. 4772/2026)</b>				
<b>Categorie di spesa</b>	<b>Costo Totale post gara</b>	<b>Quota FESR 2014/2020 (Liquidata e certificata)</b>	<b>Quota POC 2014/2020 (liquidata)</b>	<b>Quota FSC 2021/27 (post gara)</b>
A) Lavori	€ 5.406.302,26	€ 3.559.867,98	0,00	€ 1.846.434,28
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1 Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00		
b2 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.835,01	€ 13.835,01		
b3 Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023	€ 69.098,16	€ 41.113,77		€ 27.984,39
b4 Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della	€ 217.722,41	€ 119.555,97	€ 7.256,86	€ 90.909,58

Sicurezza, certificato ultimazione lavori, collaudo				
b5 Commissioni giudicatrici	€ 13.000,00	€ 10.000,00 €		€ 3.000,00
b6 Centrale Unica di Committenza	€ 16.250,00	€ 16.250,00		
b7 spese per accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.226,6			€ 30.226,62
b8 Iva su A) (10%)	€ 540.630,22	€ 355.986,79		€ 184.643,43
b9 Iva su b4 (22% POR FESR); (10% FSC)	€ 34.816,50	€ 25.355,48	€ 370,06	€ 9.090,96
b10 iva su b2 (22%)	€ 3.043,70	€ 3.043,70		
b11 Oneri per smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata	€ 30.000,00			€ 30.000,00
b12 iva su b11 (22%)	€ 6.600,00			€ 6.600,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 975.822,60</b>	<b>€ 585.740,72</b>	<b>€ 7.626,92</b>	<b>€ 382.454,98</b>
<b>Costo totale intervento post gara</b>	<b>€ 6.382.124,86</b>	<b>€ 4.145.608,70</b>	<b>€ 7.626,92</b>	<b>€ 2.228.889,26</b>
<b>Costo totale intervento pre gara</b>	<b>€ 6.680.923,48</b>	<b>€ 4.145.608,70</b>	<b>€ 7.626,92</b>	
<b>Economie</b>	<b>€ 298.798,60</b>			

3. di liquidare al Comune di Montesarchio, in qualità di Beneficiario dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia" - CUP C79J10000260006 - Codice SURF 18001BP000000002 – l'importo di € 193.009,07, a valere sul FSC 2021/2027, a titolo di seconda anticipazione del finanziamento, corrispondente alla differenza tra il 20% (€ 445.777,85) del finanziamento aggiornato a valere sul fondo suddetto e l'importo della prima anticipazione (€ 252.768,78), ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della convenzione prot. n. 282124 del 06/06/2025 e del paragrafo 5.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;
4. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – UOS 202.04.02 - a procedere alla liquidazione dell'importo di € 193.009,07, in favore del Comune di Montesarchio - C.F. 80000980625 – per il completamento dell'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Tora/Badia" - CUP C79J10000260006 - Codice SURF 18001BP000000002 – a valere sul capitolo di spesa U06977, impegno n. 3250005560, assunto con il decreto n. 315 del 27/05/2025 (v. allegato contabile SAP), essendo stato acquisito il **visto del Responsabile Unico dell'Accordo di Coesione prot. n. 200188 del 05/03/2026**, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 174/2024;
5. che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art.1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, trattandosi di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, come chiarito anche dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie nella nota prot. n. 496209 del 11/10/2022;
6. di non procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di trasferimenti disposti a favore di una Pubblica Amministrazione compresa nell'elenco dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
7. di pubblicare il presente provvedimento, che modifica il decreto n. 315 del 27/05/2025, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di revoca e Modifica", ai sensi degli artt. 26

e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo i chiarimenti di cui alla delibera dell'ANAC n. 468 del 16/06/2021 e delle circolari del Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot.441389;

8. di trasmettere il decreto:

- alla Direzione Generale Risorse Finanziarie – UOS 202.04.02;
- al Comune di Montesarchio, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili regionali;
- all'Ufficio Speciale 308 00 00 "Autorità di Gestione FESR".

**Antonello BARRETTA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*