# Comune di Sant'Arcangelo Trimonte

Provincia di Benevento



## PROGETTO ESECUTIVO

***"Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica di località Nocecchia, Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN), ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera n) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i."***

**Committente :**

REGIONE CAMPANIA

**Il Responsabile Unico del Procedimento:**

ing. Gianluigi Della Ragione

**Studio di progettazione :**


IMPERIA SOCIETÀ DI INGEGNERIA

IMPERIA S.R.L.
84128 SALERNO
Via Antonio Iannuzzi, 35
tel. 348 549 4302

e-mail: info@imperiaingegneria.com
www.imperiaingegneria.com
Imperia Ingegneria
imperia_ingegneria


TÜV SÜD ISO 9001
ISO 9001:2015
Nr. 50 100 16636


ing. Egidio Grillo
(Direttore tecnico)


IMPERIA S.r.l.
Il Direttore Tecnico
Ingegnere Egidio Grillo

ELABORATO

Cronoprogramma dei lavori

CODIFICA

| prog. | categoria | sottocatgoria | progress. | revisione | data | scala | plot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | GEN | CL | 001 | C | 07/2026 | ---- | A4 |

| rev | data | descrizione | redatto | approvato |
|---|---|---|---|---|
| a | 04/2026 | EMISSIONE | EG | EG |
| b | 06/2026 | INTEGRAZIONE VERBALE DI VERIFICA | EG | EG |
| c | 07/2026 | INTEGRAZIONE VERBALE DI VERIFICA | EG | EG |
| d | | | | |
| e | | | | |


Il presente documento non potrà essere riprodotto, copiato o altrimenti pubblicato senza il consenso scritto da parte di Imperia srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguitato a norma di legge.

| Intervento | Sottofase | Durata (gg) | Inizio gg | Fine gg |
|---|---|---|---|---|
| - | Montaggio apprestamenti di cantiere | 7 | 1 | 7 |
| INT.00 | Rilievo topografico e georeferenziazione | 7 | 8 | 14 |
| INT.00 | Indagine georadar e restituzione tecnica | 6 | 15 | 20 |
| INT.01 | Ripristino rete acque meteoriche: fresature, demolizioni e preparazioni | 8 | 21 | 28 |
| INT.01 | Scavi, pozzetti, caditoie e tubazioni rete meteorica | 15 | 29 | 43 |
| INT.01 | Canalette, collegamenti e ripristini rete meteorica | 12 | 44 | 55 |
| INT.02 | Pulizia e decespugliamento fosso perimetrale | 6 | 21 | 26 |
| INT.02 | Rimozione materiali estranei e ripristino funzionalità fosso | 10 | 27 | 36 |
| INT.03 | Opere idrauliche/canale: tracciamento, delimitazione aree e ventica sicurezza. | 5 | 21 | 25 |
| INT.03 | Scavi per condotte/canale di scarico, pozzetti e manufatti idraulici | 13 | 26 | 38 |
| INT.03 | Posa condotte/canale di scarico acque meteoriche e post trattamento | 11 | 39 | 49 |
| INT.03 | Collegamenti, rinterri, ripristini e verifiche di deflusso del canale | 6 | 50 | 55 |
| INT.04 | Consolidamento sede stradale: fresatura e preparazione area | 8 | 56 | 63 |
| INT.04 | Esecuzione colonne deep mixing | 60 | 29 | 88 |
| INT.04 | Ripristino pacchetto stradale e sistemazioni | 12 | 89 | 100 |
| INT.05 | Approntamento attrezzatura perforazione | 3 | 21 | 23 |
| INT.05 | Perforazioni e rivestimenti piezometri | 6 | 24 | 29 |
| INT.05 | Installazione piezometri e pozzetti | 4 | 30 | 33 |
| INT.06 | Tracciamento e predisposizioni rete emungimento | 5 | 34 | 38 |
| INT.06 | Perforazioni, scavi e posa collettori | 30 | 39 | 68 |
| INT.06 | Installazione pompe, elettropompe e accessori | 10 | 69 | 78 |
| INT.06 | Collegamenti elettrici e telecontrollo rete emungimento | 10 | 79 | 88 |
| INT.07 | Opere civili e predisposizioni impianto TAF | 10 | 89 | 98 |
| INT.07 | Installazione apparecchiature impianto TAF | 25 | 99 | 123 |
| INT.07 | Collegamenti idraulici, elettrici e telecontrollo impianto TAF | 25 | 124 | 148 |
| INT.07 | Avviamento, tarature, prove funzionali e campionamenti | 17 | 149 | 165 |
| - | Verifiche finali, ripristini generali e messa in sicurezza aree | 12 | 166 | 177 |
| - | Smontaggio apprestamenti di cantiere | 3 | 178 | 180 |

