



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Roberta SANTANIELLO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>12</b>	<b>18/03/2026</b>	<b>303</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

Oggetto:

***Lavori di “Esecuzione di scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno” (CUP B59J16003160001 – CIG 964480373). Approvazione schema di Atto Aggiuntivo n.1.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- a) con il Decreto Dirigenziale n. 131 del 21.03.2023 della Direzione Generale Tutela della Salute, tra l'altro:
- sono stati approvati i documenti progettuali relativi alla *“Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno”*;
  - si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di *“Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno”* ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, indicendo una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito in L. n. 108/2021), previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - è stato approvato, tra gli atti tecnico-amministrativi finalizzati all'affidamento dei lavori, il Quadro Economico complessivo dell'intervento di € 1.461.263,31 € - di cui € 988.969,54 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 472.293,77 per somme a disposizione;
- b) con il Decreto Dirigenziale n. 302, del 05. 05.2023, l'Ufficio Speciale Grandi Opere, in attuazione del succitato DD n. 131/2023, ha indetto la procedura di gara negoziata telematica, finalizzata all'affidamento dei lavori *“Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno”* (CUP è B59J16003160001-CIG 9644803737);
- c) con il Decreto Dirigenziale n. 896, del 03.11.2023, l'Ufficio Speciale Grandi, su proposta del RUP, ha aggiudicato la gara in favore dell'operatore economico RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (Esecutrice SAMOA RESTAURI SRL), con sede legale in \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*0 per l'importo di € 782.654,04 – (di cui € 776.186,02 per i lavori ed € 6.468,02 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;
- d) in data 12.12.2024 è stato sottoscritto il Contratto Rep. N. 14828 per l'*“Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno”*;
- e) in data 19/03/2025 il RUP ha inviato alla Direzione Lavori la nota per procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del DM 49/18, ovvero alla consegna parziale dei lavori, al fine di contemperare l'avvio degli scavi archeologici nelle aree svincolate con il collaudo parziale n. 1 del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- f) con la nota prot. n. PG/2025/0154184, del 26/03/2025, il Direttore dei lavori ha convocato l'impresa Research Consorzio Stabile Scarl per la consegna dei lavori di *“Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno”*, presso l'area dell'intervento;
- g) con il decreto dirigenziale n. 550, del 13/06/2025, è stato approvato il quadro economico relativo all'*“Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno”* (CUP B59J16003160001) rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara.

### RILEVATO che

- a) il progetto degli scavi archeologici *“RUGGI-SA\_E\_GE\_GEN\_REP\_00\_000\_0002\_r00\_CSA”*, approvato con il su richiamato decreto Dirigenziale n. 131/2023, prescrive che i lavori di scavo siano valutati a misura, prevedendo una clausola di flessibilità, ovvero la possibilità che la profondità degli scavi venisse modificata in corso d'opera ovvero una possibile variabilità di scavo delle trincee in termini di metri dal piano di campagna non definibile a priori in fase di indizione della gara;
- b) in particolare, il su richiamato progetto degli scavi archeologici prevede che:
- i lavori di scavo siano valutati a misura (rif. Art.35 elaborato);
  - La profondità di ogni singolo saggio, dove possibile, raggiungerà i livelli archeologicamente *“sterili”*, in ogni caso, in considerazione delle indagini pregresse, questi ultimi saranno spinti tra i 2.00 m e i 3.00 m dal piano di campagna, operando nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, salvo diversa indicazione di DL e Sovrintendenza.”
- c) il Soprintendente di zona (Salerno e Avellino) a seguito di sopralluogo e presa visione dello stato di avanzamento delle lavorazioni, come riportato nel Verbale di Direzione Lavori n. 9, del 16/04/2025, ha disposto:
1. un approfondimento generalizzato con il raggiungimento del livello geologico in tutte le trincee oltre il

- quale sia esclusa la presenza di evidenze archeologiche;
2. di approfondire gli scavi fino alla quota di -3.00m dal piano di campagna;
  3. una metodologia specifica di approfondimento graduale con sezioni 3x5m fino al raggiungimento dei livelli geologici;

**CONSIDERATO che**

- a) il Direttore dei lavori, in base a quanto disposto dalla Soprintendente di zona (Salerno e Avellino), con la nota prot. n. 05973/25/GF/al/fc, acquisita al prot.n. PG/2025/0380062, del 30/07/2025, e successiva integrazione n° U0063/2025, acquisita al prot.n. 0420937/2025, del 29/08/2025, ha trasmesso al RUP una proposta modifica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del DM 49/2018, per l'“Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno” relativa sia all'approfondimento degli scavi archeologici che alla metodologia di scavo, e ha richiesto l' autorizzazione alla determinazione di nuovi prezzi, come da Verbale n. 1 di concordamento sottoscritto con l'appaltatore il 28/08/2025;
- b) le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza di zona (Salerno e Avellino) e recepite nella proposta di variante trasmessa dal Direttore dei lavori con la su richiamata nota prot. n° U0063/2025, acquisita al prot.n. 0420937/2025, del 29/08/2025, costituiscono circostanze imprevedute e sopravvenute ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016;
- c) la suddetta variante delle opere da eseguire proposta dal Direttore dei Lavori:
  - non necessita dell'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;
  - non ha natura sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi.);
  - non altera l'oggetto del contratto, né comporta modifiche sostanziali e non supera il limite del 50% del valore contrattuale iniziale;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 2 del 20.10.2025 è stato, tra l'altro, disposto:
  1. di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs.50/2016, la variante in corso d'opera trasmessa dal Direttore dei lavori con la nota prot. n° U0063/2025, acquisita al prot.n. 0420937/2025, del 29/08/2025 allegata al presente atto;
  2. di approvare il Verbale n. 1 di concordamento dei nuovi prezzi unitari sottoscritto il 28 agosto 2025 dal Direttore dei lavori e dalla RESEARCH Consorzio Stabile Scarl;
  3. di autorizzare l'incremento dell'importo contrattuale nei limiti dell'effettivo avanzamento dei lavori, comunque non superiore al 50% del valore iniziale;
  4. di dare atto che la variante non costituisce modifica sostanziale del Contratto Rep. N. 14828/2024, ai sensi dell'art. 106, co. 4, D.Lgs 50/2016, e che le pattuizioni contrattuali restano invariate;
  5. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento “Esecuzione di Scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni Di Dio E Ruggi d'Aragona di Salerno” (CUP B59J16003160001)” per l'importo complessivo di € 1.461.263,31.

**PRESO ATTO che**

- a) l'incremento dell'importo contrattuale è superiore alla soglia del quinto dell'importo del Contratto Rep. N. 14828 del 12.12.2024 ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs.50/2016, e s.m.i. e pertanto le variazioni possono essere eseguite solo previo accordo tra le parti mediante sottoscrizione del c.d. “Atto Aggiuntivo”;
- b) in data 13.01.2026 è stato richiesto all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale il parere prot. n. 20244/2026 sullo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Rep. 14828 del 24.12.2024 di affidamento dei lavori di esecuzione di scavi archeologici per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno;
- c) l'U.S. Avvocatura Regionale in data del 02/02/2026 ha trasmesso proprio parere -prot. n. 085098/2026- in merito al predetto atto aggiuntivo formulando proprie osservazioni, recepite dall'UOS Edilizia Sanitaria, adeguando il contenuto del documento in parola

**DATO ATTO che:**

- a) con Legge Regionale n. 6 del 15.05.2024 è stato disciplinato, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale e degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico;
- b) con DGR n. 408 del 31.07.2024 è stata approvata, in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024,

l'articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative di cui agli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, contenenti le denominazioni e le competenze degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale;

- c) con Decreto Presidenziale n. 145 del 04.09.2025 è stato conferito all'Ing. Roberta Santaniello l'incarico di Dirigente del Settore "Attuazione Opere Pubbliche e Interventi Strategici", codice 303.01.00;
- d) con DGR n. 589 del 06.08.2025 è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim per la UOS 303.01.01 all'Ing. Roberta Santaniello;
- e) con DGR n. 620 del 11.09.2025, è stata modificata la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa come definita con la Deliberazione di Giunta n. 519 del 1° agosto 2025 "Approvazione Bilancio Gestionale 2025/2027 Assestato in esecuzione della Legge regionale n. 14 del 31.07.2025 recante "Assestamento del Bilancio di previsione 2025/2027 e Variazione al Bilancio della regione Campania", assegnandoli all'Ufficio Speciale;
- f) con la medesima DGR 620/2025 sono stati assegnati i capitoli relativi l'intervento Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona nella titolarità dell'ufficio speciale "Opere Pubbliche ed Interventi Strategici";
- g) con DGR n.748/2025, per ottimizzare il processo di gestione, tra gli altri, dell'intervento "Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", è stata assegnata la titolarità dei relativi capitoli di spesa, alla UOS "Edilizia Sanitaria;

#### **DATO ATTO altresì che**

- a) con DD n. 703 del 22.07.2024 DG 50.04, rettificato dal DD n. 759 del 05.08.2024 DG 50.04 è stato disposto l'impegno di € 993.031,45 sul capitolo U07509, in favore di Research Consorzio Stabile per il servizio di esecuzione degli scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, registrato nelle scritture contabili al n. 3240007807;
- b) con il predetto DD è stato assunto l'impegno comprensivo di cassa previdenziale che, attesa la natura giuridica del beneficiario, non è applicabile al servizio di che trattasi;
- c) l'importo complessivo del servizio, per effetto della variante in corso d'opera, è pari ad € 1.124.167,55 oltre IVA al 22% per l'importo totale di € 1.371.484,411;
- d) per l'effetto, con DD n. 11 del 12.11.2025 UOS 303.01.01 è stato disposto l'ulteriore impegno pari ad € 378.452,96 per l'intervento in parola attraverso la rimodulazione del beneficiario dell'impegno n. 3240009939 sul capitolo U07509 precedentemente assunto con DD n. 1023/2024 DG 50.04.09 ai sensi dell'art. 20 ex D.Lgs. 118/20211;

#### **RITENUTO di dover:**

- a) approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto dei lavori di "Esecuzione di scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno" Rep. N. 14828 del 12.12.2024, adeguato alle osservazioni espresse con parere prot. n. 85098 del 02.02.2026 dell'Ufficio Speciale Avvocatura della Giunta Regionale, allegato alla presente e parte integrale e sostanziale;
- b) di dover dare atto che, in relazione al presente procedimento, non sussistono, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- c) di dover dare atto che il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 in quanto trattasi di atto endoprocedimentale;

#### **VISTI**

- la normativa e gli atti richiamati in premessa;
- la DGR n. 612 del 14 novembre 2024, di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul BURC n. 83 del 02.12.2024;
- la DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Legge Regionale n.25 del 30 dicembre 2024 ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- la Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il

triennio 2025-2027 della Regione Campania”

- la DGR n.1 del 07 gennaio 2025 che ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027 della Regione Campania;
- la Legge Regionale n. 15 del 6 ottobre 2025.

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Team di supporto al RUP nominato con i Decreti Dirigenziali n. 551 del 11.08.2023, n.11 del 09.01.2024, n. 26 del 17.01.2025 e n. 438 del 09.05.2025 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente ad interim della UOS Edilizia Sanitaria a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento.

## **DECRETA**

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati.

1. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto dei lavori di “Esecuzione di scavi archeologici per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno” Rep. N. 14828 del 12.12.2024, adeguato alle osservazioni espresse con parere prot. n. 85098 del 02.02.2026 dell’Ufficio Speciale Avvocatura della Giunta Regionale, allegato alla presente e parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto che, in relazione al presente procedimento, non sussistono, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 in quanto trattasi di atto endoprocedimentale;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria di Giunta,
  - al RUP,
  - alla pubblicazione ai sensi della L.R. 23/2017 art.5 comma 2, “Casa Di Vetro”.

Ing. Roberta Santaniello

**Roberta SANTANIELLO**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*